

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. register: 339/B	FAKTÚRA číslo 21207011 Variabilný symbol : 21207011 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Došlo: 16-08-2012 Číslo: 3485 Pridelené:

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 11.11.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 13.08.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.07.2012
--	--

Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené" a Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č.09/10 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac júl 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	288 305.02 EUR
DPH 20% :	57 661.00 EUR

Celkom s DPH:	345 966.02 EUR
---------------	----------------

Zádržné 10%:	28 830.50 EUR
--------------	---------------

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 28 830.50 EUR.

K úhrade bez DPH :	288 305.02 EUR
--------------------	----------------

K úhrade celkom s DPH:	345 966.02 EUR
------------------------	----------------

Akcia č.:212

Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Vystavil: Emília Baginová

Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Telefón: 02/43424551

fax: 02/43420424

VO

© Datalock software

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.07.2012 do 31.07.2012

Číslo faktúry:

21207011

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS: 24110110069

Projekt : Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Číslo kontraktu: 09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 616 437,59 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	2 757 933,47	288 305,02	3 046 238,49
3	zádržné EUR:	275 793,35	28 830,50	304 623,85
4	vyplatené zádržné EUR:	275 793,35	28 830,50	304 623,85
5	k úhrade EUR:	2 757 933,47	288 305,02	3 046 238,49

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatú prác.

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Jacek

podpis:

pečiatka:

Za stavebný dozor:

Ing. Vladimír Olexa

podpis:

pečiatka:

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 01.07.2012 do 31.07.2012

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu	
717001	KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	989 081,92	739 163,80	1 728 245,72	691 302,34	404 782,44	1 096 084,78	99 796,28	188 508,74	288 305,02	791 098,62	593 291,18	1 384 389,80	197 983,30	145 872,62	343 855,92	
		Domové prípojky	249 945,55	22 852,01	272 797,56	206 367,91	19 693,67	226 061,58	0,00	0,00	0,00	206 367,91	19 693,67	226 061,58	43 577,64	3 158,34	46 735,98	
	BOBROVEC - Zb. "EA-0-2"	Kanalizácia	78 382,24	45 632,30	124 014,54	64 090,46	18 356,24	82 446,70	0,00	0,00	0,00	64 090,46	18 356,24	82 446,70	14 291,78	27 276,06	41 567,84	
		Domové prípojky	22 075,27	22 559,70	44 634,97	21 112,62	21 283,09	42 395,71	0,00	0,00	0,00	21 112,62	21 283,09	42 395,71	962,65	1 276,61	2 239,26	
	JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	628 362,24	512 830,73	1 141 192,97	615 220,81	480 281,93	1 095 502,74	0,00	0,00	0,00	615 220,81	480 281,93	1 095 502,74	13 141,43	32 548,80	45 690,23	
		Domové prípojky	68 524,33	28 462,67	96 987,00	66 801,19	23 978,52	90 779,71	0,00	0,00	0,00	66 801,19	23 978,52	90 779,71	1 723,14	4 484,15	6 207,29	
	TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	55 567,79	35 215,88	90 783,67	55 524,89	34 153,66	89 678,55	0,00	0,00	0,00	55 524,89	34 153,66	89 678,55	42,90	1 062,22	1 105,12	
		Domové prípojky	26 416,18	5 060,76	31 476,94	21 751,10	3 472,60	25 223,70	0,00	0,00	0,00	21 751,10	3 472,60	25 223,70	4 665,08	1 588,16	6 253,24	
	[1] Medzisúčtet položiek prác (bez DPH)			2 118 355,52	1 411 777,85	3 530 133,37	1 742 171,32	1 006 002,15	2 748 173,47	99 796,28	188 508,74	288 305,02	1 841 967,60	1 194 510,89	3 036 478,49	276 387,92	217 266,96	493 654,88
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			0,00	14 034,22	14 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,22	14 034,22
637004	[3]	Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 510,00	0,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510,00	0,00	29 510,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
Celkový rozpočet Diela																		
[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]			2 190 625,52	1 425 812,07	3 616 437,59	1 751 931,32	1 006 002,15	2 757 933,47	99 796,28	188 508,74	288 305,02	1 851 727,60	1 194 510,89	3 046 238,49	338 897,92	231 301,18	570 199,10	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

