

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. register: 339/B		DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486		FAKTÚRA číslo 21205005 Variabilný symbol : 21205005 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Došlo: 22 -06- 2012 Číslo: <u>2537</u> Prídelné:			
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 10.09.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 12.06.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.05.2012			
Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené" a Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č.09/10 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac máj 2012 podľa priložených dokladov:					
Základ 20% DPH :		144 998.06 EUR			
DPH 20% :		28 999.61 EUR			
Celkom s DPH:		173 997.67 EUR			
Zadržné 10%:		14 499.81 EUR			
Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 14 499.81 EUR.					
K úhrade bez DPH :		144 998.06 EUR			
K úhrade celkom s DPH:		173 997.67 EUR			
Akcia č.:212 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené					
Vystavil: Emília Baginová Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry. Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424					

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.05.2012 do 31.05.2012

Číslo faktúry:

21205005

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS: 24110110069

Projekt : Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Číslo kontraktu: 09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 616 437,59 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	2 365 868,88 ✓	144 998,06 ✓	2 510 866,94 ✓
3	zádržné EUR:	236 586,89 ✓	14 499,81 ✓	251 086,70 ✓
4	vyplatené zádržné EUR:	236 586,89 ✓	14 499,81 ✓	251 086,70 ✓
5	k úhrade EUR:	2 365 868,88 ✓	144 998,06 ✓	2 510 866,94 ✓

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Jacek

podpis:

pečiatka

Za stavebný dozor:

Ing. Vladimír Olexa

podpis:

pečiatka

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

Prehľad zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalorec, Trstené

za obdobie : od 01.05.2012 do 31.05.2012

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu	
717001	KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	989 081,92	739 163,80	1 728 245,72	669 743,60	233 841,04	903 584,64	0,00	76 518,60	76 518,60	669 743,60	310 359,64	980 103,24	319 338,32	428 804,16	748 142,48	
		Domové prípojky	249 945,55	22 852,01	272 797,56	206 367,91	19 693,67	226 061,58	0,00	0,00	0,00	206 367,91	19 693,67	226 061,58	43 577,64	3 158,34	46 735,98	
	BOBROVEC - Zb. "EA-0-2"	Kanalizácia	78 382,24	45 632,30	124 014,54	64 090,46	18 356,24	82 446,70	0,00	0,00	0,00	64 090,46	18 356,24	82 446,70	14 291,78	27 276,06	41 567,84	
		Domové prípojky	22 075,27	22 559,70	44 634,97	21 112,62	21 283,09	42 395,71	0,00	0,00	0,00	21 112,62	21 283,09	42 395,71	962,65	1 276,61	2 239,26	
	JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	628 362,24	512 830,73	1 141 192,97	560 156,49	405 476,60	965 633,09	21 575,31	46 904,15	68 479,46	581 731,80	452 380,75	1 034 112,55	46 630,44	60 449,98	107 080,42	
		Domové prípojky	68 524,33	28 462,67	96 987,00	51 573,32	0,00	51 573,32	0,00	0,00	0,00	51 573,32	0,00	51 573,32	16 951,01	28 462,67	45 413,68	
	TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtláčne potrubie, čerpacia stanica	55 567,79	35 215,88	90 783,67	49 364,89	9 825,25	59 190,14	0,00	0,00	0,00	49 364,89	9 825,25	59 190,14	6 202,90	25 390,63	31 593,53	
		Domové prípojky	26 416,18	5 060,76	31 476,94	21 751,10	3 472,60	25 223,70	0,00	0,00	0,00	21 751,10	3 472,60	25 223,70	4 665,08	1 588,16	6 253,24	
	[1] Medzisúččet položiek prác (bez DPH)			2 118 355,52	1 411 777,85	3 530 133,37	1 644 160,39	711 948,49	2 356 108,88	21 575,31	123 422,75	144 998,06	1 665 735,70	835 371,24	2 501 106,94	452 619,82	576 406,61	1 029 026,43
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			0,00	14 034,22	14 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,22	14 034,22
637004	[3]	Informačné tabule 3ks, pamätne tabule 3ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 510,00	0,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510,00	0,00	29 510,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
Celkový rozpočet Dieľa																		
[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]			2 190 625,52	1 425 812,07	3 616 437,59	1 653 920,39	711 948,49	2 365 868,88	21 575,31	123 422,75	144 998,06	1 675 495,70	835 371,24	2 510 866,94	515 129,82	590 440,83	1 105 570,65	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

