

FAKTÚRA č. 1129100022

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Komínarska 2,4
832 03 Bratislava

IČO: 31322000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

**LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ**

Došlo: - 9 -05- 2011

Číslo: 2093 Príloha:

Pridelené ref.:

Odberateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Všeobecná úverová banka, a.s.

24402012 / 0200

SK610200000000024402012

SUBASKBX

Prevodný príkaz

0308

1129100022

10.08.2011

30.04.2011

05.05.2011

IČO: 36672441

DIČ: 2022236557

IČ DPH: SK2022236557

ITMS : 24110110069

Priebežná faktúra č.2

Na základe zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru v rámci projektu : "Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené",
Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru, časť 717001-realizácia nových stavieb

Špecifikácia	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 2/2011 - 4/2011 :	20 150.00	20	24 180.00

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu:

24 180.00

Celková suma k úhrade:

[EUR]

24 180.00

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

728 446.68

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzbá

Základ dane

Daň

Cena s daňou

0%

0.00

0.00

0.00

20%

20 150.00

4 030.00

24 180.00

20 150.00

4 030.00

24 180.00

Splatnosť faktúry podľa čl.5/5.9 : 90 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi

MUDr. Alexander Štefánik
predseda predstavenstva
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Ján Kazár
člen predstavenstva
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Registrácia spoločnosti: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Komínarska 2,4 832 03 Bratislava

Stavebný dozor v rámci projektu :

Výstavba kanalizácie - Bobrovec,

Jalovec, Trstené

11-05-2011

12. MÁJ 2011
Liptovská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
Telefón: 02/50234111
Fax: 02/55566231

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Komínarska 2, 4

832 03 Bratislava

41

Vyhotovil: Zuzana Šipkovská

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB**Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené****ITMS: 24110110110069****Dodávateľ:** DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava**Objednávateľ:** Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš**Obdobie:** 01.02.2011 - 30.04.2011**Súhrnný súpis odpracovaných dní**

Meno a priezvisko	Druh odborníka/zaradenie	Zmluvná cena			Fakturované za predchádzajúce obdobie		Fakturované za aktuálne obdobie					Fakturované od začiatku vrátane aktuálneho obdobia		Zostatok	
		Počet dní podľa zmluvy	Denná sadzba (€/deň)	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet odprac. dní od začiatku	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	2.2012	3.2012	4.2012	Počet odprac. dní za dané fakturač. obdobie spolu	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet odprac. dní od začiatku vrátane aktuál. obdobia	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet dní	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €
Ing. Vladimír Olexa	klúčový špecialista (stavebný dozor)	530	325	172 250,00	41	13 325,00	20	23	19	62	20 150,00	103	33 475,00	427	138 775,00
iní	ďalší špecialisti	20	325	6 500,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20	6 500,00
Spolu		550		178 750,00	41	13 325,00	20	23	19	62	20 150,00	103	33 475,00	447	145 275,00

11 -05- 2011

Ing. Vladimír Olexa
stavebný dozor
DOPRAVOPROJEKT, a.s.DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Bobrovec,
Jalovec, Trstené

12 MÁJ 2011

Ing. Ladislav Čupka
projektový manažér
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VÝKONE ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU**

Obdobie: 01.02.2011 - 30.04.2011

Dodávateľ:		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2, 4 832 03 Bratislava	IČO: 31 322 000 DIČ: 2020524770 IČ DPH: SK 2020524770
-------------------	---	--	---

Objednávateľ:	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 031 80 Liptovský Mikuláš	IČO: 36 672 441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK 2022236557
----------------------	--	---

Stavba:	Kanalizácia - Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS:	24110110110069


Fakturačné údaje:

1. Celkový náklad rozpočtu:	Bez DPH	178 750,00 €
	DPH 20%	35 750,00 €
	S DPH	214 500,00 €

	od začiatku fakt. mesiaca (EUR)	fakturovaný mesiac (EUR)	do konca fakt. mesiaca (EUR)
2. Práce bez DPH	0,00	20 150,00	20 150,00
3. DPH 20%	0,00	4 030,00	4 030,00
4. Celkom	0,00	24 180,00	24 180,00

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem poskytnutých prác v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy o poskytnutí služieb a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia

Za dodávateľa: Ing. Vladimír Olexa 11 -05- 2011  DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2, 4 832 03 Bratislava Stavebný dozor v rámci projektu : Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené	Za objednávateľa: Ing. Ladislav Čupka 12 MÁJ 2011   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
--	--

V Liptovskom Mikuláši

30.4.2011

PRACOVNÝ VÝKAZ

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené, kód ITMS 24110110069
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Olexa
Pozícia: Stavebný dozor
Denná sadzba: 325 € **Celková cena služby:** 6 175 €
Mesiac: APRÍL **Rok:** 2011

Dátum	Deň	Odpracované hodiny	Miesto výkonu činnosti	Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti)
01.4.2011	pi	9		Výkon SD
02.4.2011	so			
03.4.2011	ne			
04.4.2011	po	8		Výkon SD
05.4.2012	ut	10		Výkon SD
06.4.2011	st	10		Výkon SD
07.4.2011	št	9		Výkon SD
08.4.2012	pi	9		Výkon SD
09.4.2012	so			
10.4.2013	ne			
11.4.2012	po	8		Výkon SD
12.4.2012	ut	10		Výkon SD
13.4.2012	st	9		Výkon SD
14.4.2012	št	9		Výkon SD
15.4.2012	pi	9		Výkon SD
16.4.2011	so			
17.4.2011	ne			
18.4.2011	po	8		Výkon SD
19.4.2011	ut	10		Výkon SD
20.4.2011	st	9		Výkon SD
21.4.2011	št	8		Výkon SD
22.4.2011	pi			Štatny sviatok
23.4.2011	so			
24.4.2011	ne			
25.4.2011	po			Štatny sviatok
26.4.2011	ut	10		Výkon SD
27.4.2011	st	9		Výkon SD
28.4.2011	št	9		Výkon SD
29.4.2012	pi	9		Výkon SD
30.4.2013	so			
Spolu dní		19		

Dátum a podpis: 1.5.2011

Ing. Vladimír Olexa
 stavebný dozor
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Bobrovec,
 Jalovec, Trstené

2.5.2011
 Ing. Ladislav Čupka
 projektový manažér
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 spoločnosť, a.s.
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

PRACOVNÝ VÝKAZ

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené, kód ITMS 24110110069
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Olexa
Pozícia: Stavebný dozor
Denná sadzba: 325 € **Celková cena služby:** 7 475 €
Mesiac: MAREC **Rok:** 2011

Dátum	Deň	Odpracované hodiny	Miesto výkonu činnosti	Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti)
01.3.2011	ut	9		Výkon SD
02.3.2011	st	9		Výkon SD
03.3.2011	št	9		Výkon SD
04.3.2011	pi	8		Výkon SD
05.3.2012	so			
06.3.2011	ne			
07.3.2011	po	9		Výkon SD
08.3.2011	ut	9		Výkon SD
09.3.2011	st	9		Výkon SD
10.3.2011	št	8		Výkon SD
11.3.2012	pi	8		Výkon SD
12.3.2012	so			
13.3.2012	ne			
14.3.2012	po	9		Výkon SD
15.3.2012	ut	9		Výkon SD
16.3.2011	st	9		Výkon SD
17.3.2011	št	8		Výkon SD
18.3.2011	pi	8		Výkon SD
19.3.2011	so			
20.3.2011	ne			
21.3.2011	po	8		Výkon SD
22.3.2011	ut	9		Výkon SD
23.3.2011	st	9		Výkon SD
24.3.2011	št	9		Výkon SD
25.3.2011	pi	8		Výkon SD
26.3.2011	so			
27.3.2011	ne			
28.3.2011	po	9		Výkon SD
29.3.2012	ut	9		Výkon SD
30.3.2013	st	9		Výkon SD
31.3.2014	št	9		Výkon SD
Spolu dní		23		

Dátum a podpis: 1.4.2011

01 APR. 2011

Ing. Vladimír Olexa
stavebný dozor

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Bobrovec,
Jalovec, Trstené

Ing. Ladislav Čupka
projektový manažér

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

 **Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Telefón: 1700 031 80 Liptovský Mikuláš

PRACOVNÝ VÝKAZ

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené, kód ITMS 24110110069

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Olexa

Pozícia: Stavebný dozor

Denná sadzba: 325 € Celková cena služby: 6 500 €

Mesiac: FEBRUÁR Rok: 2011

Dátum	Deň	Odpracované hodiny	Miesto výkonu činnosti	Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti)
01.2.2011	ut	9		Výkon SD
02.2.2011	st	9		Výkon SD
03.2.2011	št	9		Výkon SD
04.2.2011	pi	8		Výkon SD
05.2.2011	so			
06.2.2011	ne			
07.2.2011	po	9		Výkon SD
08.2.2011	ut	9		Výkon SD
09.2.2011	st	9		Výkon SD
10.2.2011	št	8		Výkon SD
11.2.2012	pi	8		Výkon SD
12.2.2012	so			
13.2.2012	ne			
14.2.2012	po	9		Výkon SD
15.2.2012	ut	9		Výkon SD
16.2.2011	st	9		Výkon SD
17.2.2011	št	8		Výkon SD
18.2.2011	pi	8		Výkon SD
19.2.2011	so			
20.2.2011	ne			
21.2.2011	po	8		Výkon SD
22.2.2011	ut	9		Výkon SD
23.2.2011	st	9		Výkon SD
24.2.2011	št	9		Výkon SD
25.2.2011	pi	8		Výkon SD
26.2.2011	so			
27.2.2011	ne			
28.2.2011	po	9		Výkon SD
Spolu dní		20		

Dátum a podpis: 1.3.2011

Ing. Vladimír Olexa
stavebný dozor
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Bobrovec,
Jalovec, Trstené

Ing. Ladislav Čupka
projektový manažér
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.


Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

01 MAR. 2011

PRIEBEŽNÁ KVARTÁLNA SPRÁVA O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

FEBRUÁR – APRÍL 2011

Stavba :

„Výstavba kanalizácie – Bobrovec, Jalovec, Trstené“

Správa stavebného dozora Dopravoprojektu, a.s., Bratislava podľa článku 5.5 Zmluvy o poskytnutí služby

1. Popis prác vykonaných zhotoviteľom počas uplynulého kvartálu:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko a pokračovali, resp. boli začaté práce na vetvách:

Bobrovec EA - 4 – kanalizácia a domové prípojky

Bobrovec EA – 0-3-1-1 – kanalizácia a domové prípojky

Bobrovec EA -0-3-1-1 – výtlak V3

Bobrovec EA 5, EA 5-1 - kanalizácia a domové prípojky

Jalovec – vetva JA - kanalizácia a domové prípojky

Jalovec - vetva JD - kanalizácia a domové prípojky

Stavebné práce zrealizované v sledovanom období:

Bobrovec EA - 4 – kanalizácia a domové prípojky

Na uvedenej vetve bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača PVC -U DN 300mm od šachty 4 po šachtu 3 v dĺžke 50m vrátane dopojenia na existujúcu šachtu č. 3. Na uvedenom úseku nie sú domové prípojky.

Bobrovec EA – 0-3-1-1 – kanalizácia a domové prípojky

Na uvedenej vetve bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača PVC -U DN 300mm od šachty 4 po šachtu 7 v dĺžke cca 80.m vrátane 2 kanalizačných šácht DN 1 000 mm. Na uvedenom úseku vetvy boli zrealizované 2 domové prípojky o dĺžke cca 16 m, ktoré sú ukončené v revízných šachtíčkách PVC DN 400.

Celá vetva potrubie, kanalizačné šachty a domové prípojky vrátane revízných šachtíčiek prešli tlakovými skúškami

Bobrovec EA – 0-3-1-1 – výtlak V3

Na uvedenej vetve bolo položené výtláčne HDPE potrubie DN 80 v dĺžke cca 290 m od budúcej ČS 2 po existujúcu kanalizačnú šachtu č. 7

Výtláčne potrubie prešlo tlakovou skúškou.

Bobrovec EA 5, EA 5-1– kanalizácia a domové prípojky

Na uvedených vetvách boli začaté práce na realizácii kanalizačného zberača, kanalizačných šácht, domových prípojok a revízných šachtíčkách.

Jalovec – vetva JA - kanalizácia

Na uvedenej vetve pokračovala realizácia prác časti kanalizačného zberača PVC –U DN 300 mm od šachty 42 po šachtu 50 s realizáciou prípojok v dĺžke cca 316 m, t.j. kanalizačné šachty DN 1 000 v počte 8 ks.

Na uvedenej časti vetvy JA boli uskutočnené pozitívne tlakové skúšky od š. 38 po š. 48 potrubia a kanalizačných šácht vrátane domových prípojok a revízných šachtíčiek..

V uvedenom úseku je spolu 14 domových prípojok ukončených revíznymi šachtíčkami DN 400

Jalovec - vetva JD – kanalizácia

Na uvedenej vetve pokračovala realizácia prác časti kanalizačného zberača PVC –U DN 300 mm od šachty 65 s realizáciou prípojok v dĺžke cca 127 m, t.j. kanalizačné šachty DN 1 000 v počte 3 ks. Práce pokračujú.

Na uvedenej časti vetvy JD boli uskutočnené pozitívne tlakové skúšky od š. 65 po š. 68 potrubia a kanalizačných šacht vrátane domových prípojok a revízných šachtíček..

V uvedenom úseku je spolu zatiaľ 4 ks domových prípojok ukončených revíznymi šachtíčkami DN 400

2. Zoznam zmien nariadených stavebným dozorom a odsúhlasených objednávateľom:

SD nariadil nasledovné zmeny:

- Zmena dna š. č. 66 na vetve JD z priebežnej šachty na šachtu s odbočkou – požiadavka objednávateľa
- Vypustenie šachty č. 5 na vetve EA 0-3-1-1 - požiadavka zhotoviteľa
- Vypustenie obetónovania a osadenia smerových stĺpikov na šachtách v rámci intravilánu na všetkých častiach – vetvách – chyba projektu, požiadavka SD
- Zámena šachty č. 39 a šachty č. 41 na vetve JA za prípojkovú revíziu šachtíčku – chyba projektu

SD stavby na základe oznámenia objednávateľa (č. 1410/2011/Ča) vydal príkaz na pokračovanie prác dňa 25.3.2011 na celú stavbu - list č. 23/2011 .

3. Porovnanie vecného a finančného plnenia s pracovným harmonogramom zhotoviteľa

Z hľadiska plnenia vecného sú práce vykonávané podľa odsúhlaseného harmonogramu. Dňa 20.4.2011 bola zhotoviteľom predložená revízia 01 harmonogramu, ktorá bola schválená.

Plánovaná fakturácia za uplynulé obdobie bola odhadovaná vo výške cca 340 000,00 €.

Skutočná fakturácia bude známa po odsúhlasení faktúry za dané obdobie

4. Odhad výkonov a čerpania finančných prostriedkov na dielo na ďalší kvartál

Odhad výkonov a čerpanie finančných prostriedkov na dielo na ďalší kvartál je zhotoviteľom stavebných prác plánované podľa odsúhlasených harmonogramov – revízia 01, pokračovanie prác a finančné plnenie sa predpokladá na sumu 1 640 000,00 € (máj – júl).

V L. Mikuláši dňa 2.5.2011

Správu spracoval:

Ing. Vladimír Olexa, stavebný dozor Dopravoprojekt a.s. Bratislava



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Bobrovec,
Jalovec, Trstené

Správu schválil:

Ing. Ladislav Čupka, projektový manažér LVS a.s. Liptovský Mikuláš

1.5.2011



LVS Liptovská
vodárenská
spoločnosť, s.r.o.
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš