

# FAKTÚRA č. 1129100044

## DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4  
832 03 Bratislava

IČO: 31322000  
DIČ: 2020524770  
IČ DPH: SK2020524770

### Odberateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,  
Štefánikova 1780  
031 80 Liptovský Mikuláš

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: 24402012 / 0200  
IBAN: SK610200000000024402012  
BIC CODE: SUBASKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 1129100044  
Dátum splatnosti: 06.11.2011  
Dátum daňovej povinnosti: 31.07.2011  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 04.08.2011  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

IČO: 36672441 DIČ: 2022236557  
IČ DPH: SK2022236557

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ<br>SPOLOČNOSŤ, a.s.<br>LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ |              |
| Došlo:                                                        | 10 -08- 2011 |
| Číslo: 3574                                                   | Príloha:     |
| Pridelená ref.:                                               |              |

ITMS: 24110110068  
Priebežná faktúra č.3

Na základe zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru v rámci projektu : "Výstavba kanalizácie - Beňadikova, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru, časť 717001-realizácia nových stavieb

| Špecifikácia                                                       | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková<br>cena s DPH |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 05/2011 - 07/2011 : | 24 787.50               | 20         | 29 745.00             |

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

**Spolu:** 29 745.00

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 29 745.00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 896 097.87

| Rekapitulácia DPH: [€] | Sadzba | Základ dane | Daň      | Cena s daňou |
|------------------------|--------|-------------|----------|--------------|
|                        | 0%     | 0.00        | 0.00     | 0.00         |
|                        | 20%    | 24 787.50   | 4 957.50 | 29 745.00    |
|                        |        | 24 787.50   | 4 957.50 | 29 745.00    |

Splatnosť faktúry podľa čl.5/5.9: 90 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi

Registrácia spoločnosti: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

11 AUG. 2011

Liptovská  
vodárenská  
spoločnosť, a.s.  
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
41

Vyhotovil: Zuzana Šipkovská

Telefón: 02/50234111

Fax: 02/55566231

© datalock software

MUDr. Alexander Slaťkovský  
predseda predstavenstva  
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Ján Kazár  
člen predstavenstva  
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL  
O VÝKONE ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU**

**Obdobie:** 01.05.2011 - 31.07.2011

|                   |                                                                                   |                                                              |                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b> |  | DOPRAVOPROJEKT, a.s.<br>Kominárska 2, 4<br>832 03 Bratislava | IČO: 31 322 000<br>DIČ: 2020524770<br>IČ DPH: SK 2020524770 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                          |                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Objednávateľ:</b> | Liptovská vodárenská<br>spoločnosť, a.s.<br>Štefánikova 1780<br>031 80 Liptovský Mikuláš | IČO: 36 672 441<br>DIČ: 2022236557<br>IČ DPH: SK 2022236557 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | Kanalizácia - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba |
| <b>Kód ITMS:</b> | 24110110110068                                              |

**Fakturačné údaje:**

|                                    |         |              |
|------------------------------------|---------|--------------|
| <b>1. Celkový náklad rozpočtu:</b> | Bez DPH | 181 775,00 € |
|                                    | DPH 20% | 36 355,00 €  |
|                                    | S DPH   | 218 130,00 € |

|                         | od začiatku<br>fakt. mesiaca<br>(EUR) | fakturovaný mesiac<br>(EUR) | do konca<br>fakt. mesiaca<br>(EUR) |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>2. Práce bez DPH</b> | 0,00                                  | <b>24 787,50</b>            | 24 787,50                          |
| <b>3. DPH 20%</b>       | 0,00                                  | <b>4 957,50</b>             | 4 957,50                           |
| <b>4. Celkom</b>        | 0,00                                  | <b>29 745,00</b>            | 29 745,00                          |

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem poskytnutých prác v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy o poskytnutí služieb a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Za dodávateľa:</b><br>Ing. Ján Capuliak<br><br><b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b><br>Kominárska 2,4 832 03 Bratislava<br>Stavebný dozor v rámci projektu :<br>Výstavba kanalizácie - Beňadiková,<br>Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba | <b>Za objednávateľa:</b><br>Ing. Ladislav Čupka<br>11 AUG. 2011<br><br><br><b>Liptovská<br/>vodárenská<br/>spoločnosť, a.s.</b><br>Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V Liptovskom Mikuláši

## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

ITMS: 24110110110068

**Dodávateľ:** DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava

**Objednávateľ:** Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš


**Obdobie:** 01.05.2011 - 31.07.2011

### Súhrnný súpis odpracovaných dní

| Meno a priezvisko | Druh odborníka/<br>zaradenie               | Zmluvná cena                 |                            |                                                     | Fakturované za<br>predchádzajúce obdobie |                                                     | Fakturované za aktuálne obdobie |        |        |                                                                     |                                                     | Fakturované<br>od začiatku vrátane<br>aktuálneho obdobia                |                                                     | Zostatok     |                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|                   |                                            | Počet dní<br>podľa<br>zmluvy | Denná<br>sadzba<br>(€/deň) | Hodnota spolu<br>(počet dní x<br>denná sadzba)<br>€ | Počet<br>odprac.<br>dní od<br>začiatku   | Hodnota spolu<br>(počet dní x<br>denná sadzba)<br>€ | 5.2011                          | 6.2011 | 7.2011 | Počet<br>odprac.<br>dní<br>za dané<br>fakturač.<br>obdobie<br>spolu | Hodnota spolu<br>(počet dní x<br>denná sadzba)<br>€ | Počet<br>odprac.<br>dní od<br>začiatku<br>vrátane<br>aktuál.<br>obdobia | Hodnota spolu<br>(počet dní x<br>denná sadzba)<br>€ | Počet<br>dní | Hodnota spolu<br>(počet dní x<br>denná sadzba)<br>€ |
| Ing. Ján Capuliak | kľúčový<br>špecialista<br>(stavebný dozor) | 530                          | 330,50                     | 175 165,00                                          | 112                                      | 37 016,00                                           | 22                              | 24     | 24     | 70                                                                  | 23 135,00                                           | 182                                                                     | 60 151,00                                           | 348          | 115 014,00                                          |
| iní               | ďalší<br>špecialisti                       | 20                           | 330,50                     | 6 610,00                                            | 2                                        | 661,00                                              | 0                               | 3      | 2      | 5                                                                   | 1 652,50                                            | 7                                                                       | 2 313,50                                            | 13           | 4 296,50                                            |
| Spolu             |                                            | 550                          |                            | 181 775,00                                          | 114                                      | 37 677,00                                           | 22                              | 27     | 26     | 75                                                                  | 24 787,50                                           | 189                                                                     | 62 464,50                                           | 361          | 119 310,50                                          |

  
**Ing. Igor Šílo**  
riaditeľ divízie Bratislava III  
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

  
**Ing. Ján Capuliak**  
stavebný dozor  
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

11 AUG. 2011  
  
**Ing. Ladislav Čupka**  
projektový manažér  
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš



## Pracovný výkaz č. 7/2011

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
 Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", ITMS 24110110068  
 Meno a priezvisko: Ing. Ján Capuliak  
 Pozícia: Stavebný dozor  
 Denná sadzba: 330.50 € Celková cena služby: 7 932.0 €  
 Mesiac: júl Rok: 2011

| Dátum     | Deň | Odpracované hodiny | Miesto výkonu činnosti | Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti) |
|-----------|-----|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1.7.2011  | pi  | 8.5                |                        | Výkon SD                                    |
| 2.7.2011  | so  |                    |                        |                                             |
| 3.7.2011  | ne  |                    |                        |                                             |
| 4.7.2011  | po  | 8.5                |                        | Výkon SD                                    |
| 5.7.2011  | ut  |                    |                        |                                             |
| 6.7.2011  | st  | 11.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 7.7.2011  | št  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 8.7.2011  | pi  | 11.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 9.7.2011  | so  | 11.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 10.7.2011 | ne  | 10.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 11.7.2011 | po  | 10.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 12.7.2011 | ut  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 13.7.2011 | st  | 11.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 14.7.2011 | št  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 15.7.2011 | pi  | 8.5                |                        | Výkon SD                                    |
| 16.7.2011 | so  |                    |                        |                                             |
| 17.7.2011 | ne  |                    |                        |                                             |
| 18.7.2011 | po  | 11.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 19.7.2011 | ut  | 10.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 20.7.2011 | st  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 21.7.2011 | št  | 9.5                |                        | Výkon SD                                    |
| 22.7.2011 | pi  | 10.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 23.7.2011 | so  | 10.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 24.7.2011 | ne  | 9.0                |                        | Výkon SD                                    |
| 25.7.2011 | po  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 26.7.2011 | ut  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 27.7.2011 | st  | 11.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 28.7.2011 | št  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 29.7.2011 | pi  | 8.0                |                        | Výkon SD                                    |
| 30.7.2011 | so  |                    |                        |                                             |
| 31.7.2011 | ne  |                    |                        |                                             |
| Spolu dní |     | 24                 |                        |                                             |

Dátum a podpis: 1.8.2011

Ing. Ján Capuliak  
 stavebný dozor  
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava  
 Stavebný dozor v rámci projektu :  
 Výstavba kanalizácie - Beňadiková,  
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Ing. Ladislav Čupka  
 projektový manažér  
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

 **Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

## PRACOVNÝ VÝKAZ


Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba, kód ITMS 24110110068  
Meno a priezvisko: p. Milan Šebo  
Pozícia: Stavebný dozor  
Denná sadzba: 330,50 € Celková cena služby: 661 €  
Mesiac: JÚN Rok: 2011

| Dátum     | Deň | Odpracované hodiny | Miesto výkonu činnosti | Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti) |
|-----------|-----|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 01.7.2011 | pi  |                    |                        |                                             |
| 02.7.2011 | so  |                    |                        |                                             |
| 03.7.2011 | ne  |                    |                        |                                             |
| 04.7.2011 | po  |                    |                        |                                             |
| 05.7.2012 | ut  |                    |                        |                                             |
| 06.7.2011 | st  |                    |                        |                                             |
| 07.7.2011 | št  |                    |                        |                                             |
| 08.7.2011 | pi  |                    |                        |                                             |
| 09.7.2011 | so  |                    |                        |                                             |
| 10.7.2011 | ne  |                    |                        |                                             |
| 11.7.2011 | po  |                    |                        |                                             |
| 12.7.2011 | ut  |                    |                        |                                             |
| 13.7.2011 | st  |                    |                        |                                             |
| 14.7.2011 | št  |                    |                        |                                             |
| 15.7.2011 | pi  |                    |                        |                                             |
| 16.7.2011 | so  |                    |                        |                                             |
| 17.7.2011 | ne  |                    |                        |                                             |
| 18.7.2011 | po  |                    |                        |                                             |
| 19.7.2011 | ut  |                    |                        |                                             |
| 20.7.2011 | st  |                    |                        |                                             |
| 21.7.2011 | št  |                    |                        |                                             |
| 22.7.2011 | pi  |                    |                        |                                             |
| 23.7.2011 | so  |                    |                        |                                             |
| 24.7.2011 | ne  |                    |                        |                                             |
| 25.7.2011 | po  |                    |                        |                                             |
| 26.7.2011 | ut  |                    |                        |                                             |
| 27.7.2011 | st  |                    |                        |                                             |
| 28.7.2011 | št  |                    |                        |                                             |
| 29.7.2011 | pi  |                    |                        |                                             |
| 30.7.2011 | so  | 9                  |                        | Kontrola stavby                             |
| 31.7.2012 | ne  | 9                  |                        | Kontrola stavby                             |
| Spolu dni |     | 2                  |                        |                                             |

Dátum a podpis:

1.8.2011

p. Milan Šebo  
Zastupujúci stavebný dozor  
DOPRAVOPROJEKT, a.s.



Ing. Ladislav Čupka  
projektový manažér  
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.





## Pracovný výkaz č.6/2011

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", ITMS 24110110068  
Meno a priezvisko: Ing. Ján Capuliak  
Pozícia: Stavebný dozor  
Denná sadzba: 330.50 € Celková cena služby: 7 932.0 €  
Mesiac: jún Rok: 2011

| Dátum      | Deň | Odpracované hodiny | Miesto výkonu činnosti | Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti) |
|------------|-----|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 01.06.2011 | st  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 02.06.2011 | št  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 03.06.2011 | pi  | 8.5                |                        | Výkon SD                                    |
| 04.06.2011 | so  |                    |                        |                                             |
| 05.06.2011 | ne  |                    |                        |                                             |
| 06.06.2011 | po  | 10.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 07.06.2011 | ut  | 11.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 08.06.2011 | st  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 09.06.2011 | št  | 11.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 10.06.2011 | pi  | 8.5                |                        | Výkon SD                                    |
| 11.06.2011 | so  |                    |                        |                                             |
| 12.06.2011 | ne  |                    |                        |                                             |
| 13.06.2011 | po  | 10.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 14.06.2011 | ut  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 15.06.2011 | st  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 16.06.2011 | št  | 11.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 17.06.2011 | pi  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 18.06.2011 | so  | 9.0                |                        | Výkon SD                                    |
| 19.06.2011 | ne  | 9.0                |                        | Výkon SD                                    |
| 20.06.2011 | po  | 10.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 21.06.2011 | ut  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 22.06.2011 | st  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 23.06.2011 | št  | 11.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 24.06.2011 | pi  | 8.5                |                        | Výkon SD                                    |
| 25.06.2011 | so  |                    |                        |                                             |
| 26.06.2011 | ne  |                    |                        |                                             |
| 27.06.2011 | po  | 9.5                |                        | Výkon SD                                    |
| 28.06.2011 | ut  | 11.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 29.06.2011 | st  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 30.06.2011 | št  | 11.0               |                        | Výkon SD                                    |
| Spolu dní  |     | 24                 |                        |                                             |

Dátum a podpis: 1.7.2011

Ing. Ján Capuliak

stavebný dozor

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Ladislav Čupka

projektový manažér

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Komínarska 2,4 832 03 Bratislava

Stavebný dozor v rámci projektu :

Výstavba kanalizácie - Beňadiková,

Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

### Pracovní výkaz č.2 - Další specialisti

Zmluvný partner:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Služba:

Činnosť ďalšieho špecialistu v rámci projektu: Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", ITMS 24110110068

Meno a priezvisko:

RNDr. Oto Čajka

**Pozícia:**

Geológ

Denná sadzba:

330.50 €

**Celková cena služby: 330.5 €**

**Mesiac:**

Jún

Rok: 2011

| Dátum            | Deň      | Odpracované hodiny | Miesto výkonu činnosti | Poznámky<br>(stručný popis vykonanej činnosti)                                                                                                                                                               |
|------------------|----------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
| 13.6.2011        | Pondelok | 8.5                | L. Mikuláš             | Stavba: Výstavba kanalizácie -Veňadiková, L.<br>Mikuláš, Z. Poruba. Vykonanie<br>prehliadkyrozostavaných úsekov stavby za<br>účelom upresnenia zatriedenia zemín do tried<br>ťažiteľnosti podľa STN 73 3050. |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Spolu dní</b> |          | <b>1</b>           |                        |                                                                                                                                                                                                              |

Dátum a podpis:

1.7.2011

RNDr. Oto Čajka

Geológ

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Ján Capuliak

stavebný dozor

Dopravoprojekt, a. s.

Ing. Ladislav Čupka

projektový manažér

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Komináreň 2, 4, 000 00

Kominárska 2,4 832 03 Bratislava

Stavebný dozor v rámci projektu :

**Výstavba kanalizácie** - Beňadiková,  
Liptovský Mikuláš, Závažná Porucha

Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba



## PRACOVNÝ VÝKAZ

**Zmluvný partner:** DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
**Služba:** Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba, kód ITMS 24110110068  
**Meno a priezvisko:** p. Milan Šebo  
**Pozícia:** Stavebný dozor  
**Denná sadzba:** 330,50 € **Celková cena služby:** 661 €  
**Mesiac:** JÚN **Rok:** 2011

| Dátum     | Deň | Odpracované hodiny | Miesto výkonu činnosti | Poznámky<br>(stručný popis vykonanej činnosti) |
|-----------|-----|--------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 01.6.2011 | st  |                    |                        |                                                |
| 02.6.2011 | št  |                    |                        |                                                |
| 03.6.2011 | pi  |                    |                        |                                                |
| 04.6.2011 | so  |                    |                        |                                                |
| 05.6.2012 | ne  |                    |                        |                                                |
| 06.6.2011 | po  |                    |                        |                                                |
| 07.6.2011 | ut  |                    |                        |                                                |
| 08.6.2011 | st  |                    |                        |                                                |
| 09.6.2011 | št  |                    |                        |                                                |
| 10.6.2011 | pi  |                    |                        |                                                |
| 11.6.2011 | so  |                    |                        |                                                |
| 12.6.2011 | ne  |                    |                        |                                                |
| 13.6.2011 | po  |                    |                        |                                                |
| 14.6.2011 | ut  |                    |                        |                                                |
| 15.6.2011 | st  |                    |                        |                                                |
| 16.6.2011 | št  |                    |                        |                                                |
| 17.6.2011 | pi  |                    |                        |                                                |
| 18.6.2011 | so  |                    |                        |                                                |
| 19.6.2011 | ne  |                    |                        |                                                |
| 20.6.2011 | po  |                    |                        |                                                |
| 21.6.2011 | ut  |                    |                        |                                                |
| 22.6.2011 | st  |                    |                        |                                                |
| 23.6.2011 | št  |                    |                        |                                                |
| 24.6.2011 | pi  | 9                  |                        | Kontrola stavby v sprievode SD                 |
| 25.6.2011 | so  |                    |                        |                                                |
| 26.6.2011 | ne  | 9                  |                        | Kontrola stavby                                |
| 27.6.2011 | po  |                    |                        |                                                |
| 28.6.2011 | ut  |                    |                        |                                                |
| 29.6.2011 | st  |                    |                        |                                                |
| 30.6.2011 | št  |                    |                        |                                                |
| Spolu dní |     | 2                  |                        |                                                |

Dátum a podpis: 1.7.2011

p. Milan Šebo  
 Zastupujúci stavebný dozor  
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava  
 Stavebný dozor v rámci projektu :  
 Výstavba kanalizácie - Beňadiková,  
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Ing. Ladislav Čupka  
 projektový manažér  
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.  
  
**Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš



## Pracovný výkaz č.5/2011

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", ITMS 24110110068  
Meno a priezvisko: Ing. Ján Capuliak  
Pozícia: Stavebný dozor  
Denná sadzba: 330.50 € Celková cena služby: 7 271.0 €  
Mesiac: Máj Rok: 2011

| Dátum      | Deň | Odpracované hodiny | Miesto výkonu činnosti | Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti) |
|------------|-----|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 01.05.2011 | ne  |                    |                        |                                             |
| 02.05.2011 | po  | 10.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 03.05.2011 | ut  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 04.05.2011 | st  | 11.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 05.05.2011 | št  | 11.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 06.05.2011 | pi  | 9.0                |                        | Výkon SD                                    |
| 07.05.2011 | so  |                    |                        |                                             |
| 08.05.2011 | ne  |                    |                        |                                             |
| 09.05.2011 | po  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 10.05.2011 | ut  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 11.05.2011 | st  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 12.05.2011 | št  | 11.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 13.05.2011 | pi  | 9.5                |                        | Výkon SD                                    |
| 14.05.2011 | so  |                    |                        |                                             |
| 15.05.2011 | ne  |                    |                        |                                             |
| 16.05.2011 | po  | 11.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 17.05.2011 | ut  | 11.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 18.05.2011 | st  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 19.05.2011 | št  | 10.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 20.05.2011 | pi  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 21.05.2011 | so  |                    |                        |                                             |
| 22.05.2011 | ne  |                    |                        |                                             |
| 23.05.2011 | po  | 10.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 24.05.2011 | ut  | 11.0               |                        | Výkon SD                                    |
| 25.05.2011 | st  | 10.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 26.05.2011 | št  | 11.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 27.05.2011 | pi  | 8.0                |                        | Výkon SD                                    |
| 28.05.2011 | so  |                    |                        |                                             |
| 29.05.2011 | ne  |                    |                        |                                             |
| 30.05.2011 | po  | 11.5               |                        | Výkon SD                                    |
| 31.05.2011 | ut  | 12.0               |                        | Výkon SD                                    |
| Spolu dni  |     | 22                 |                        |                                             |

Dátum a podpis: 1.6.2011

Ing. Ján Capuliak  
stavebný dozor

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava  
Stavebný dozor v rámci projektu :  
Výstavba kanalizácie - Beňadiková,  
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Ing. Ladislav Čupka  
projektový manažér

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.



19

**Liptovská  
vodárenská  
spoločnosť, a.s.**

Kominárska 1780, 034 80 Liptovský Mikuláš

# **PRIEBEŽNÁ KVARTÁLNA SPRÁVA O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH**

**MÁJ – JÚL 2011**

**Stavba :**

**„Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba“**



---

**Správa stavebného dozoru Dopravoprojekt, a.s., Bratislava podľa článku  
5.5  
Zmluvy o poskytnutí služby.**

**1. Popis prác vykonaných Zhotoviteľom počas uplynulého kvartálu:**

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko:

Liptovský Mikuláš - Stošice – kanalizácia  
Liptovský Mikuláš - Stošice – domové prípojky  
Závažná Poruba - kanalizácia  
Závažná Poruba – domové prípojky  
Beňadiková – kanalizácia  
Beňadiková – domové prípojky

Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov bol predložený pred zabudovaním SD.

**Stavebné práce zrealizované v sledovanom období: od 1.5.2011 do 31.7.2011.**

**Liptovský Mikuláš - Stošice – kanalizácia**

Na uvedenom objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača „A - 1“ PVC DN 300mm v dĺžke 21,70 m. Celková dĺžka kanalizačného zberača „A - 1“ je 101,70 m. Na zberači boli zrealizované 2 ks kanalizačných šácht DN 1 000 mm.

Kanalizačný zberač „B – 1“ PVC DN 300 mm dĺžka 77,03 m. Na zberači bolo zrealizovaných 3 ks kanalizačných šácht. 2x DN 1 000 mm 1x DN 600 mm.

Kanalizačný zberač „A“ PVC DN 300 mm dĺžka 299,01m. Na zberači bolo zrealizovaných 8 ks kanalizačných šácht. DN 1 000 mm.

**Liptovský Mikuláš - Stošice – domové prípojky**

Na uvedenom objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači „A -1“ v počte 2 ks ukončených plastovými revíznymi šachtami. Celkový počet kanalizačných prípojok je 4,00 ks v dĺžke 19,30 m.

Kanalizačný zberač „B – 1“ PVC DN 300 mm dĺžka 77,03 m. Na zberači bolo zrealizovaných 6 ks kanalizačných prípojok v dĺžke 29,4 m.

Kanalizačný zberač „A“ PVC DN 300 mm dĺžka 330,68 m. Na zberači bolo zrealizovaných 20,0 ks kanalizačných prípojok v dĺžke 84,6 m.

#### **Závažná Poruba - kanalizácia**

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača **B1** DN 300 mm v dĺžke 170,03 m vrátane 5 ks kanalizačných šácht DN 1000 a kanalizačný zberač **F2** DN 300 mm v dĺžke 150,00 m vrátane 4 ks kanalizačných šácht DN 1000.

V mesiaci jún – júl 2011 bol zrealizovaný kanalizačný zberač **B2** 300 mm v dĺžke 229,80m vrátane 9 ks kanalizačných šácht. Z uvedeného počtu bolo zrealizovaných 4 ks DN 1000 a 5 ks DN 600 mm – plastové šachty. Ďalej bol zrealizovaný kanalizačný zberač **G1 – 1** DN 300 mm v dĺžke 296,01m vrátane 9 ks kanalizačných šácht DN 1000.

#### **Závažná Poruba – domové prípojky**

Na uvedenom objekte boli zrealizované kanalizačné prípojky na zberači „**B - 1**“ v počte 10,00 ks ukončených plastovými revíznymi šachtami. Celkový počet kanalizačných prípojok je 10,00 ks v dĺžke 29,72 m.

Kanalizačný zberač „**F - 2**“ PVC DN 300 mm dĺžka 150,00 m. Na zberači bolo zrealizovaných 10,0 ks kanalizačných prípojok v dĺžke 58,82 m.

Kanalizačný zberač „**B - 2**“ PVC DN 300 mm dĺžka 229,80 m. Na zberači bolo zrealizovaných 15,0 ks kanalizačných prípojok v dĺžke 61,09 m.

Kanalizačný zberač „**G1 - 1**“ PVC DN 300 mm dĺžka 296,01 m. Na zberači bolo zrealizovaných 21,0 ks kanalizačných prípojok v dĺžke 69,77 m.

#### **Beňadiková - kanalizácia**

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača „**A**“ DN 300 mm v dĺžke 640,42 m vrátane 21 ks kanalizačných šácht DN 1000 a časť kanalizačného zberača „**A – 2**“ DN 300 mm v dĺžke 179,08 m vrátane 8 ks kanalizačných šácht DN 1000.

#### **Beňadiková – domové prípojky**

Na uvedenom objekte boli zrealizované kanalizačné prípojky na zberači „**A**“ v počte 11,00 ks ukončených plastovými revíznymi šachtami. Celkový počet kanalizačných prípojok je 11,00 ks v dĺžke 41,14 m.

Kanalizačný zberač „**A - 2**“ PVC DN 300 mm dĺžka 179,08 m. Na zberači bolo zrealizovaných 7,0 ks kanalizačných prípojok v dĺžke 37,88 m.



## 2. Zoznam zmien nariadených stavebným dozorom a odsúhlasených Objednávateľom

SD vydal 3 pokyny na zmenu, ktoré boli odsúhlasené Objednávateľom a Zhotoviteľom. Pokyny sú priložené ku priebežnej kvartálnej správe – Pokyn č 04, 05, 07.

SD stavby vydal pokyn č 06 zo dňa 6.5.2011 na pozastavenie prác na stavbe: L. Mikuláš – Obytný súbor – Stošice – západ – Okoličné – vodné hospodárstvo. Tento pokyn, ktorý nebol podpísaný zhotoviteľom ale akceptovaný sa opiera o oznámenie Objednávateľom prác LVS, a.s. L. Mikuláš listom č. 2060/2011/Ča zo dňa 3.5.2011. V uvedenom liste, ktorý bol zaslaný na vedomie Zhotoviteľovi prác VS – EP, a.s. Bratislava sa oznamuje o pozastavení prác na kanalizácii v lokalite Liptovský Mikuláš – Stošice Západ. Uvedený pokyn č. 06 a oznámenie o pozastavení prác LVS, a.s. je priložený ku priebežnej kvartálnej správe.

## 3. Porovnanie vecného a finančného plnenia s pracovným harmonogramom zhotoviteľa

V priebehu mesiaca 05/ 2011 Zhotoviteľ v súlade s čl. III. bod 4 a 6 podmienok zmluvy o dielo predložil Stavebnému dozoru na odsúhlasenie Harmonogram prác – Výstavba kanalizácie – Beňadiková, I. Mikuláš, Závažná Poruba. Podľa vecného plnenia neboli práce vykonávané práce vykonávané podľa odsúhlaseného HGM postupu prác.

Plánovaná fakturácia za uplynulé obdobie bola vo výške 2 776 000,00 €. Skutočná fakturácia po odsúhlasení predloženej faktúry za mesiac júl bude cca 868 000,00 € čo predstavuje 31 % plnenia podľa odsúhlaseného HGM postupu prác. Neplnenie finančného harmonogramu oproti skutočnosti je zapríčinené hlavne z nasledovných dôvodov:

- na dosiaľ odovzdaných staveniskách nebolo možné naplno rozvinúť stavebné práce vzhľadom na poveternostné podmienky a nepriaznivý vplyv počasia v tomto období.

## 4. Odhad výkonov a čerpania finančných prostriedkov na dielo na ďalší Kvartál

Odhad výkonov a čerpanie finančných prostriedkov na dielo na ďalší kvartál bude Zhotoviteľom stavebných prác odhadovaný predložením nového HGM postupu prác a Plánom finančného plnenia. Zhotoviteľ plánuje hlavné stavebné práce ukončiť do konca mesiaca október 2011.

V L. Mikuláši dňa 1.8.2011

Správu vypracoval:

**Ing. Ján Capuliak, stavebný dozor** Dopravoprojekt a.s. Bratislava

Správu schválil:

**Ing. Ladislav Čupka, projektový manažér** LVS a.s. Liptovský Mikuláš

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava  
Stavebný dozor v rámci projektu :  
Výstavba kanalizácie - Beňadiková,  
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

