

Došlo: **18-09-2012**

Priebežná faktúra VII

Názov projektu: Kanalizácia a ČOV Východná		Faktúra číslo: Cislo: <i>400 2</i> Príloha: 6120045								
Kód ITMS: 24110110046		Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov								
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 031/1.2MP/2009 zo dňa 14.12.2009										
Dodávateľ: EUTECH a. s. Trieda SNP 61 040 11 Košice IČO: 36 596 957 DIČ: 2022050371 IČ DPH: SK2022050371 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Rooseveltova 10, 040 01 Košice Účet: 1137043006 Kód banky: 1111		Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557								
Platobné podmienky: Dátum vystavenia: 14.9.2012 Dátum dodania služby: 31.8.2012 Dátum splatnosti: do 60 dní po doručení objednávateľovi										
Fakturované údaje: V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 11.11.2010 Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru na stavbe: Kanalizácia a ČOV Východná za obdobie jún 2012 - august 2012 vo výške <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">EUR:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>suma bez DPH - základ DPH</td> <td style="text-align: right;">60 372,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %:</td> <td style="text-align: right;">12 074,40</td> </tr> <tr> <td>celková suma k úhrade</td> <td style="text-align: right;">72 446,40</td> </tr> </tbody> </table> Variabilný symbol: 6120045 Konštantný symbol : 308				EUR:	suma bez DPH - základ DPH	60 372,00	DPH 20 %:	12 074,40	celková suma k úhrade	72 446,40
	EUR:									
suma bez DPH - základ DPH	60 372,00									
DPH 20 %:	12 074,40									
celková suma k úhrade	72 446,40									
Dodávateľ: Ing. Marián Boga predseda predstavenstva EUTECH a. s. podpis:										

Príloha č.1: Finančné plnenie

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Kód ITMS: 24110110046

*Prehľad o skutočne odpracovaných dňoch a sadzbách
za obdobie jún 2012 - august 2012*

Pracovná pozícia	Meno a priezvisko	Zmluvný počet pracovných dní	Sadzba za deň (EUR)	Odpracované dni			Odpracované dni v období 06/2012 - 08/2012	Čiastka k úhrade (EUR)	Odpracované dni celkom	Počet pracovných dní do konca projektu
				6/12	7/12	8/12				
Hlavný inžinier stavby	Ing. Pavel Klein	300	526	9	9	9	27	14 202	232	68
Stavebný dozor	Ing. Zdenko Titko	450	405	18	20	16	54	21 870	352	98
Stavebný dozor	Ing. Miroslav Bielik	450	405	20	20	20	60	24 300	361	89
Krátkodobí špecialisti		50	277	0	0	0	0	0	0	50
—	—							0		
Celkom		1250		47	49	45	141	60 372	945	305

Ing. Marian Boga
predseda predstavenstva

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **Jún** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05	1	L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, kontrola prác na spätnej úprave miestnych komunikácií vo Východnej	
06	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác za 05/2012	
07	1	L. Mikuláš	Priebežná správa č. 6	
08				
09				
10				
11				
12	1	L. Mikuláš	Porada na elektročasť, MaR, ASR TP	
13	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác a vydanie pot. faktúry za 05/2012	
14				
15				
16				
17				
18				
19	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor č. 39	
20	1	L. Mikuláš	Priebežná správa č. 6	
21				
22				
23				
24				
25				
26	1	L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby č.18	
27	1	L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, kontrola kvality prác na ČOV	
28				
29				
30				
31				
Celkom:	9			


Dátum:

Podpis hlavného inžiniera stavby:



Dátum :

Podpis a pečiatka Objednávateľa:





VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **Júl** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03	1	L. Mikuláš	Rokovanie s investorom a dodávateľom, odstraňovanie závad na kanalizácii a spätná úprava komunikácií	
04	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác za 06/2012	
05				
06				
07				
08				
09				
10	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor č. 40	
11	1	L. Mikuláš	Vydanie potvrdenia faktúry za 06/2012, pracovný postup opravy prstencov šachiet	
12				
13				
14				
15				
16				
17	1	L. Mikuláš	Kontrola postupu prác podľa HG, kontrola BOZP	
18	1	L. Mikuláš	Kontrola realizácie ČS a výtlačných potrubí	
19	1	L. Mikuláš	Kontrola rozsahu a kvality technologických dodávok	
20				
21				
22				
23				
24	1	L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby č. 19	
25	1	L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, kontrola kvality prác na ČOV	
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Celkom:	9			


Dátum:

Podpis hlavného inžiniera stavby:



Dátum :

Podpis a pečiatka Objednávateľa:





VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **August** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor č. 41	
08	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác za 07/2012	
09				
10				
11				
12				
13				
14	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác za 07/2012 a vydanie potvrdenia faktúry	
15				
16				
17				
18				
19				
20	1	L. Mikuláš	Rokovanie na Odbpre implemrntácie projektov MŽP SR	
21	1	L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby č. 20	
22	1	L. Mikuláš	Kontrola postupu prác podľa HG, kontrola realizácie ČS a výtlačných potrubí	
23				
24				
25				
26				
27				
28	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor č. 42	
29	1	L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, kontrola kvality prác na ČOV	
30	1	L. Mikuláš	Kontrola rozsahu a kvality technologických dodávok	
31				
Celkom:	9			


Dátum:


Podpis hlavného inžiniera stavby:



Dátum :

Podpis a pečiatka Objednávateľa:





VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Zdenko TITKO
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Jún** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
02				
03				
04				
05	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií, kontrola súpisu vykonaných prác	
06	1	L. Mikuláš, Hybe,	Kontrola prác: Hybe – ČOV, kontrola súpisu vykonaných prác	
07	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
08	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
09				
10				
11	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
12	1	L. Mikuláš	Kontrola fa, jednanie na LVS k ELI, MaR, ASR TP	
13	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola fa, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
14	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
15				
16				
17				
18	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
19	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
20	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
21	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
22				
23				
24				
25	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
26	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrolný deň, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
27	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, tlaková skúška areálového vodovodu, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
28	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
29	1	L. Mikuláš, Hybe,	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy	

		Východná	miestnych komunikácií	
30				
Celkom :	18			

Dátum:

Podpis stavebného dozora:



Dátum:

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:



Rev

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Zdenko TITKO
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Júl** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií	
03	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií, kontrola súpisu vykonaných prác	
04	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií, kontrola súpisu vykonaných prác	
05				
06				
07				
08				
09	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe – ČOV, kontrola súpisu vykonaných prác	
10	1	L. Mikuláš, Hybe	Výrobný výbor, kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe - ČOV	
11	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy miestnych komunikácií, kontrola súpisu vykonaných prác	
12	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola fa, kontrola prác: Hybe - ČOV	
13	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe – ČOV, kontrola SD	
14				
15				
16	1	Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV,Východná-spätná úprava miest. kom	
17	1	Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV,Východná-spätná úprava miest. kom	
18	1	Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV,Východná – tlaková skúška výtláč potrubia medzi H ČS a ČS 2	
19	1	Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV,Východná-spätná úprava miest. kom	
20	1	Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV,Východná-spätné úpravy miestn kom	
21				
22				
23	1	Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV, Východná– spätná úprava miest kom	
24	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrolný deň, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – skúšky vodotesnoti kanalizačných šacht	
25	1	Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV,Východná-spätná úprava miestn kom	
26	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe – montáž technolog. zariadení	
27	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe – montáž technolog. zariadení	
28				
29				
30	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – oprava šachtiet	
31	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prepracovanej PD, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – oprava šachtiet	
Celkom :	20			

Dátum:

Dátum:

Podpis stavebného dozora:

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Zdenko TITKO
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **August** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe – ČOV, kontrola súpisu vykonaných prác	
02	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe – ČOV, kontrola súpisu vykonaných prác	
03	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe – ČOV, kontrola súpisu vykonaných prác	
04				
05				
06				
07	1	L. Mikuláš, Hybe	Výrobný výbor, kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe - ČOV	
08	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe – ČOV, kontrola fa	
09	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe – ČOV, kontrola fa	
10	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – HČS, agenda	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	1	Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV,Východná-HČS	
21	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrolný deň, kontrola prác:Hybe-ČOV	
22	1	Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV, Východná-HČS	
23	1	Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV, Východná-HČS	
24	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV, Východná-HČS, kontrola poreál zameraní	
25				
26				
27	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác:Hybe-montáž technolog. zariadení, Východná HČS	
28	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe-ČOV, Východná - opravy šachiet	
29				
30	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – HČS	
31	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – HČS, kontrola poreál zameraní	
Celkom :	16			

Dátum:

Dátum:

Podpis stavebného dozora:

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:





VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora :	Ing. Bielik Miroslav
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Stavebný dozor

Mesiac: Jún Rok: 2012

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	Východná	Spätné úpravy ciest	
02				
03				
04	1	Východná	Skúšky tesnosti šachiet C, C8, C9.	
05	1	Východná	Kontrola šachiet C, C4 – 2, B6, B, spätné úpravy ciest	
06	1	Východná	Skúšky tesnosti šachiet C.	
07	1	Východná	Tlaková skúška ČS 2 – ČS, spätné úpravy ciest	
08	1	Východná	Tlaková skúška ČS 2 – ČS, asfaltovanie ciest	
09				
10				
11				
12	1	L. M.	Kontrolný deň stavby, vyhodnocovanie monitoringu	
13	1	Východná	Skúšky zhutnenia rýh, vyhodnotenie monitoringu potrubí	
14	1	Východná	Skúšky zhutnenia rýh, úpravy ciest pred asfaltovaním	
15	1	Východná	Obsyp ČOV, úpravy ciest pred asfaltovaním	
16				
17				
18	1	Hybe, Východná	Skúšky zhutnenia, opravy po monitoringu, úpravy rýh pred asfaltovaním	
19	1	L.M. Hybe Východná	Kontrolný deň stavby, opravy vád a nedorobkov, úpravy rýh pred asfaltovaním	
20	1	Hybe, Východná	Opravy vád a nedorobkov, úpravy rýh pred asfaltovaním	
21	1	Hybe, Východná	ČOV kontrola montážnych prác, kontrola šachiet	
22	1	Východná	ČOV kontrola montážnych a staveb. Prác	
23				
24				
25	1	Východná	TL. Skúška – prírodné potr. do ČOV, spätné úpravy ciest	
26	1	LM, Východná	Kontrolný deň stavby, montáž tech. zatepl'ovanie ČOV	
27	1	Hybe, Východná	Oprava zberača A, spätné úpravy ciest, opravy poklopov	
28	1	Východná	Spätné úpravy komunikácií, opravy poklopov	
29	1	Východná	Spätné úpravy komunikácií, opravy poklopov	
30				
31				
Celkom (Total):	20			

Dátum:

Podpis stavebného dozora:

Dátum :

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora :	Ing. Bielik Miroslav
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Stavebný dozor

Mesiac: Júl Rok: 2012

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02	1	Východná	Kontrola šachiet	
03	1	Východná	Kontrola šachiet a poklopov	
04	1	Východná	Kontrola šachiet a poklopov	
05	1	Východná	Kontrola šachiet a poklopov	
06	1	Východná, Hybe	Tlaková skúška vnút. Vodovod, kontrola šachiet	
07				
08				
09	1	Hybe Východná	Výustný obj. izolácie, opravy vád, kontrola šachiet	
10	1	Hybe, Východná	Kontrolný deň stavby, kontrola šachiet a poklopov	
11	1	Východná	Tlakové skúšky ČS 1 – ČS, ČS 2 – Š 507	
12				
13	1	Východná	Kontrola šachiet a poklopov	
14				
15				
16	1	Hybe, východná	Oprava vadnej kan. ČOV, Kontrola šachiet	
17	1	Hybe, Východná	Montáž technológie, opravy šachiet	
18	1	Hybe, Východná	Oprava pretlaku, Tlakové skúšky A	
19				
20	1	Hybe, Východná	Skúšky tesnosti, kontrola šachiet	
21				
22				
23	1	Hybe, Východná	Prevzatie výstuže opr. Múr, opravy vád, dopájanie ČS 1 a 2	
24	1	Hybe	Skúšky tesnosti	
25	1	L. M.	Skúšky tesnosti – protokoly	
26	1	Hybe	Odstraňovanie vád, kontrola šachiet	
27	1	Hybe	ČOV mont. Technológie, kontrola šachiet	
28				
29				
30	1	Hybe	Oprava protispádov, kontrola šachiet	
31	1	Hybe	Oprava protispádov, kontrola opráv šachiet	
Celkom (Total):	20			

Dátum:

Podpis stavebného dozora:

Dátum:

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

Re

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora :	Ing. Bielik Miroslav
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Stavebný dozor

Mesiac: August Rok: 2012

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	Východná	Kontrola šachiet, opravy prstencov	
02	1	Východná	Kontrola šachiet, opravy prstencov, betonáž dna ČS	
03	1	Východná, Hybe	Kontrola šachiet a poklopov, opravy šachiet, bet.opor. múr	
04				
05				
06	1	Východná, Hybe	Hlavná ČS preberanie výztuže dosky, opravy šachiet	
07	1	L. Mikuláš , Vých.	Kontrolný deň stavby, pochôdzka Východná, ČOV Hybe	
08	1	Hybe	Kontrola šachiet, opravy prstencov	
09	1	Hybe Východná	ČOV obsyp, kontrola šachiet	
10				
11				
12				
13	1	Východná	Vyhodnotenie kamerových skúšok, kontrola výztuže Hl. ČS	
14	1	Hybe, Východná	Kontrola šachiet, obsyp ČOV + oblady dlažby, výztuž H l. ČS	
15	1	Hybe , Východná	Skúšky zhutnenia, betonáž hlavnej ČS	
16	1	Hybe, východná	Skúšky zhutnenia, merný objekt oprava stien, kontr. šachiet, opravy prstencov	
17	1	Hybe, Východná	Montáž technológie, opravy šachiet, kontrola armovania 2. komora ČS – dno, obsyp ČS	
18				
19				
20	1	Hybe, Východná	Montáž technológie, kontrola výztuže ČS, šachiet	
21	1	L. M. Východná	Kontrolný deň stavby, betonáž dna 2. komora ČS	
22	1	Východná, Hybe	Kontrola šachiet, doplnenie závad	
23	1	Hybe, Východná	Kontrola prstencov a šachiet	
24				
25				
26				
27	1	Hybe, Východná	Kontrola prstencov a šachiet	
28	1	Hybe, Východná	Kontrolný deň stavby, pochôdzka stavby	
29				
30	1	Hybe, Východná	Opravy šachiet	
31	1	Hybe, Východná	Kontrola prstencov a šachiet, opravy šachiet	
Celkom (Total):	20			

Dátum:

Podpis stavebného dozora:



Dátum :

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:



