

Priebežná faktúra VI

Názov projektu: Kanalizácia a ČOV Východná Kód ITMS: 24110110046 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 031/1.2MP/2009 zo dňa 14.12.2009		Faktúra číslo: 6120026 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov								
Dodávateľ: EUTECH a. s. Trieda SNP 61 040 11 Košice IČO: 36 596 957 DIČ: 2022050371 IČ DPH: SK2022050371 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Rooseveltova 10, 040 01 Košice Účet: 1137043006 Kód banky: 1111		Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557								
Platobné podmienky: Dátum vystavenia: 11.6.2012 Dátum dodania služby: 31.5.2012 Dátum splatnosti: do 60 dní po doručení objednávateľovi										
Fakturované údaje: V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 11.11.2010 Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru na stavbe: Kanalizácia a ČOV Východná za obdobie marec 2012 - máj 2012 vo výške <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">EUR:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>suma bez DPH - základ DPH</td> <td style="text-align: right;">54 986,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %:</td> <td style="text-align: right;">10 997,20</td> </tr> <tr> <td>celková suma k úhrade</td> <td style="text-align: right;">65 983,20</td> </tr> </tbody> </table> Variabilný symbol: 6120026 Konštantný symbol : 308				EUR:	suma bez DPH - základ DPH	54 986,00	DPH 20 %:	10 997,20	celková suma k úhrade	65 983,20
	EUR:									
suma bez DPH - základ DPH	54 986,00									
DPH 20 %:	10 997,20									
celková suma k úhrade	65 983,20									
Dodávateľ: Ing. Marián Boga predseda predstavenstva EUTECH a. s. podpis:										

Príloha č.1: Finančné plnenie

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Kód ITMS: 24110110046

Prehľad o skutočne odpracovaných dňoch a sadzbách
za obdobie marec 2012 - máj 2012

Pracovná pozícia	Meno a priezvisko	Zmluvný počet pracovných dní	Sadzba za deň (EUR)	Odpracované dni			Odpracované dni v období 03/2012 - 05/2012	Čiastka k úhrade (EUR)	Odpracované dni celkom	Počet pracovných dní do konca projektu
				3/12	4/12	5/12				
Hlavný inžinier stavby	Ing. Pavel Klein	300	526	7	11	8	26	13 676	205	95
Stavebný dozor	Ing. Zdenko Titko	450	405	17	17	18	52	21 060	298	152
Stavebný dozor	Ing. Miroslav Bielik	450	405	16	17	17	50	20 250	301	149
Krátkodobí špecialisti		50	277	0	0	0	0	0	0	50
—	—							0		
Celkom		1250		40	45	43	128	54 986	804	446



 šice Ing. Marián Boga
 predseda predstavenstva
 1 3

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **Marec** Rok: **2012**


Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	L. Mikuláš	Pochôdzka kanalizácie a kontrola vykonaných skúšok kanalizácie	
02				
03				
04				
05				
06	1	L. Mikuláš	Rokovanie na Odbpre implemntácie projektov MŽP SR	
07	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
08	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác za 02/2012	
09				
10				
11				
12				
13	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác a vydanie pot. faktúry za 02/2012	
14	1	L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby č.15	
15	1	L. Mikuláš	Kontrola proj. dokumentácie stavebná a tech. časť, pochôdzka stavby	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
Celkom:	7			

Dátum:

Podpis hlavného inžiniera stavby:

Dátum :

Podpis a pečiatka Objednávateľa:



VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB


Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **Apríl** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03	1	L. Mikuláš	Kontrola ponuky na čerpadlá pre H-ČS, hyd. výpočet	
04	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
05	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác za 03/2012	
06				
07				
08				
09				
10				
11	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
12	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác a vydanie pot. faktúry za 03/2012	
13				
14				
15				
16				
17	1	L. Mikuláš	Kontrola proj. dokumentácie stavebná a tech. časť, pochôdzka stavby	
18	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
19	1	L. Mikuláš	Kontrola odstraňovania vád na kanalizácii, pochôdzka	
20				
21				
22				
23				
24	1	L. Mikuláš	Kontrola prác na ČOV Hybe, stavebná pripravenosť k montáži	
25	1	L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby č.16	
26	1	L. Mikuláš	Kapacitné posúdenie zostupnej vetvy výtlačného potrubia V – H	
27				
28				
29				
30				
Celkom:	11			


Dátum:

Podpis hlavného inžiniera stavby:



Dátum :

Podpis a pečiatka Objednávateľa:



VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **Máj** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02	1	L. Mikuláš	Pochôdzka ČOV, hydraulický výpočet zostupnej časti výtláčného potrubia z H-ČS	
03	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác za 04/2012	
04				
05				
06				
07				
08				
09	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
10	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác a vydanie pot. faktúry za 04/2012	
11				
12				
13				
14				
15	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24	1	L. Mikuláš	Kontrola prác na ČOV Hybe, stavebná pripravenosť k montáži, kontrola výkopu pre ČS	
25				
26				
27				
28				
29				
30	1	L. Mikuláš	Rokovanie na Odbpre implementácie projektov MŽP SR	
31	1	L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby č.17	
Celkom:	8			

Dátum:

Podpis hlavného inžiniera stavby:

Dátum :

Podpis a pečiatka Objednávateľa:

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Zdenko TITKO
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Marec** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV	
02				
03				
04				
05	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV	
06	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV, tlakové skúšky rozvodov, kontrola prepracovanej PD	
07	1	L. Mikuláš, Hybe	Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe - ČOV	
08	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV, tlakové skúšky rozvodov	
09	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu vykonaných prác	
10				
11				
12	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu vykonaných prác	
13	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe - ČOV	
14	1	L. Mikuláš	Kontrolný deň, kontrola faktúry	
15	1	L. Mikuláš	Štvrťročná správa	
16				
17				
18				
19				
20	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe - ČOV	
21	1	L. Mikuláš, Hybe	Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe - ČOV	
22	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prepracovanej PD, kontrola prác: Hybe - ČOV	
23				
24				
25				
26	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - zberač C, stoka B0, tlakové skúšky rozvodov, skúšky vodotesnosti šácht	
27	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - zberač C, stoka B0	
28	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - zberač C, stoka B0	
29	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná - zberač C, stoka B0	
30				
31				
Celkom :	17			

Dátum:

Podpis stavebného dozora:

Dátum:

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Zdenko TITKO
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Apríl** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné rozvody	
03	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné rozvody	
04	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné rozvody	
05	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu vykonaných prác	
06				
07				
08				
09				
10	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu vykonaných prác	
11	1	L. Mikuláš	Výrobný výbor, kontrola súpisu vykonaných prác	
12	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola fa, kontrola prác: Hybe - ČOV	
13	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe - ČOV	
14				
15				
16				
17	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Východná – jednanie, kontrola prác: Hybe - ČOV	
18	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – obhliadka pre prípravu spetných úprav miestnych komunikácií	
19	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné rozvody	
20	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné rozvody	
21				
22				
23	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná – kanalizačné rozvody	
24	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná – kanalizačné rozvody	
25	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrolný deň, kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná – kanalizačné rozvody	
26	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná – NN prípojka pre ČS1	
27	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe - ČOV, Východná – NN prípojka pre ČS2	
28				
29				
30				
Celkom :	17			

Dátum:

Podpis stavebného dozora:

Dátum:

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Zdenko TITKO
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Máj** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné rozvody, kontrola súpisu vykonaných prác	
03	1	L. Mikuláš, Hybe,	Kontrola prác: Hybe – ČOV, kontrola súpisu vykonaných prác	
04	1	L. Mikuláš,	Kontrola súpisu vykonaných prác	
05				
06				
07				
08				
09	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu vykonaných prác	
10	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe – ČOV	
11	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prepracovanej PD, kontrola prác: Hybe – ČOV	
12				
13				
14				
15	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – skúšky vodotesnosti	
16	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – skúška vodotesnosti	
17	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe – ČOV	
18	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe – ČOV	
19				
20				
21				
22	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – skúšky vodotesnosti	
23	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – ČS1, ČS2, spätná úprava miestnych komunikácií	
24	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – ČS1, ČS2, spätné úpravy miestnych komunikácií	
25	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätná úprava miestnych komunikácií	
26				
27				
28	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – montáž ČS1, ČS2	
29	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – betonáž ČS1, ČS2	
30	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – betonáž ČS1, ČS2	
31	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrolný deň, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – spätné úpravy, ČS1, ČS2	
Celkom :	18			

Dátum:

Podpis stavebného dozora:

Dátum:

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora :	Ing. Bielík Miroslav
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Stavebný dozor

Mesiac: **Marec** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	Hybe	Kontrola betonáže vodom.š. ČOV	
02	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola protokolov skúšok tesnosti,	
03				
04				
05	1	Hybe	Odšalovanie šachiet, vodomernej a príjmu kalu	
06	1	Hybe	Skúšky tesnosti stoka A Hybe	
07	1	L. Mikuláš	Kontrolný deň stavby	
08				
09	1	Hybe	Skúšky tesnosti potrubia Hybe A	
10				
11				
12	1	L. Mikuláš	Hybe A kontrola kamerového monitoringu + vyhodnotenie	
13	1	Hybe, Východná	ČOV sk. vodotes. vodomer. š. Sk. tes. Východná A, C3,	
14	1	Východná	Skúšky tesnosti Východná B3, A	
15	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola kamerového monitoringu, + vodom. š. príjmová š. kalu – ČOV Hybe	
16				
17				
18				
19	1	Východná	Skúšky tesnosti, stoka A	
20	1	Východná	Skúšky tesnosti, stoka A	
21				
22	1	Východná	Skúšky tesnosti stoka A, kontrola prác stoka C	
23	1	Východná	Kontrola prác, stoka B, Š 509	
24				
25				
26	1	Východná	Skúšky tesnosti, stoka B, B5	
27	1	Východná	Skúšky tesnosti, stoka B	
28				
29				
30				
31				
Celkom (Total):	16			

Dátum:

Podpis stavebného dozora:

Dátum:

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora :	Ing. Bielik Miroslav
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Stavebný dozor

Mesiac: Apríl Rok: 2012

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02	1	L. Mikuláš, Východ.	Kontrola zberač B, dopojenie na š 508	
03	1	Hybe ČOV	Kontrola podkladných betónov, merný objekt	
04	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrolný deň stavby, kontrola nivelety merný obj. a ČOV	
05	1	L. Mikuláš	Protokoly tesnosti potrubia - výpisovanie	
06				
07				
08				
09				
10	1	L. Mikuláš	Vyhodnocovanie kamerového monitoringu	
11	1	L. Mikuláš	Kontrolný deň stavby, zakreslenie skut. vyhotovenia šachiet	
12	1	Východná	Kontrola odstránenia vád, trasa C, C 11, C2-2,	
13	1	Hybe, Východná	Vyhodnotenie monitoringu za účasti zhotoviteľa a objednávateľa	
14				
15				
16	1	Východná	Kontrola B4-doplnenie príp. + vyhodnotenie monitoringu	
17				
18	1	L. Mikuláš	Kontrolný deň stavby, vyhodnotenie monitoringu za účasti zhotoviteľa a objednávateľa	
19	1	L. Mikuláš	Skúšky tesnosti – kontrola protokolov	
20	1	L. Mikuláš	Skúšky tesnosti – kontrola protokolov	
21				
22				
23	1	Východná	Kontrola prác, výkop rýhy – el. Príp. K ČS 1, ČS 2	
24	1	Východná	Kontrola prác na el. Prípojkách + ČOV merný obj.	
25	1	L. Mikuláš	Kontrolný deň stavby	
26	1	Východná	Kontrola prác ČOV merný obj. oprava kanaliz. šachiet	
27				
28				
29				
30	1	Východná	Odstraňovanie vád trasa C, C8, C5-1.	
Celkom (Total):	17			

Dátum:

Podpis stavebného dozora:

Dátum:

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora :	Ing. Bielik Miroslav
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Stavebný dozor

Mesiac: Máj Rok: 2012

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03	1	L. Mikuláš, Vých.	Kontrólň deň stavby, monitoring potrubia a čistenie	
04				
05				
06				
07	1	L. Mikuláš	Vyhodnotenie monitoringu potr.	
08				
09	1	L. Mikuláš	Kontrólň deň stavby, skúška tesnosti vstupná ČS ČOV	
10	1	Hybe, Východná	ČOV betonáž merný obj. opravy a monitoring kanalizácie, skúška tesnosti ČS ČOV	
11	1	Hybe, Východná	ČOV betonáž dúchadlá, opravy a úpravy rýh pred asf. Skúšky tesnosti merný obj. a ČS ČOV	
12				
13				
14	1	Východná, Hybe	Sk. Tesnosti merný obj. Výustný obj. opravy C4 -1, úpravy rýh pred asf.	
15	1	Východná	Skúšky tesnosti C, opravy kanalizácie C4 - 1	
16	1	Východná	Skúšky tesnosti C, oprava C4 - 1, úpravy rýh pred asf.	
17	1	Východná, Hybe	Obsyp ČOV, oprava C4 - 1, úpravy rýh pred asf.	
18				
19				
20				
21	1	Hybe, Východná	ČOV mont. Cetrís dosiek, tmelenie a nátery, skúšky tesnosti C, betonáž rýh	
22	1	Východná	Skúšky tesnosti C, C8, C7, C9, D2	
23	1	Východná	Oprava kan. C4 - 1, Predĺženie trasy C2 - 2, Porucha Š 82b až Š 83	
24				
25	1	Východná	Bet. Rýh B6, C4 - 2, C 10, výkop a bet. Studní ČS 1 a 2	
26				
27				
28	1	Východná	Spätné úpravy komunikácií, osadenie ČS 1 a 2	
29	1	Východná	Spätné úpravy komunikácií, betonáž ČS 1a 2	
30	1	Východná	Spätné úpravy komunikácií, betonáž ČS 1 a2, oprava Š 82b až Š 83	
31	1	L. Mikuláš, Východná	Kontrólň deň stavby, skúšky tesnosti C, Spätné úpravy komunikácií	
Celkom (Total):	17			

Dátum: 01.06.2012

Podpis stavebného dozora:

Dátum: 01.06.2012

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa: