

Priebežná faktúra II

Názov projektu: Kanalizácia a ČOV Východná Kód ITMS: 24110110046 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 031/1.2MP/2009 zo dňa 14.12.2009		Faktúra číslo: 6110025 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov	
Dodávateľ: EUTECH a. s. Trieda SNP 61 040 11 Košice IČO: 36 596 957 DIČ: 2022050371 IČ DPH: SK2022050371 Banka: DEXIA banka Slovensko, a.s., pobočka Košice Hlavná 7, 040 01 Košice Účet: 0409088001 Kód banky: 5600 IBAN: SK53 5600 0000 0004 0908 8001 SWIFT: KOMA SK 2X		Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 031 80 Liptovský Mikuláš IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557	
		LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	
		Došlo: 16-06-2011	
Platobné podmienky: Dátum vystavenia: 14.6.2011 Dátum dodania služby: 31.5.2011 Dátum splatnosti: do 60 dní po doručení objednávateľovi		Číslo: 2749 Pril.: Prídelené ref.:	
Fakturované údaje: V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 11.11.2010 Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru na stavbe: Kanalizácia a ČOV Východná za obdobie marec - máj 2011 vo výške			
		EUR:	
suma bez DPH - základ DPH		63 202,00	
DPH 20 %:		12 640,40	
celková suma k úhrade		75 842,40	
Variabilný symbol: 6110025 Konštantný symbol : 308			
Dodávateľ: Ing. Marián Boga predseda predstavenstva EUTECH a. s.			
podpis: 		EUTECH a.s. Trieda SNP 61, 040 11 Košice IČO: 36 596 957 IČ DPH: SK2022050371 3	

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **Marec** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	L. Mikuláš	Zmena typu potrubia DN300	
02	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
03	1	L. Mikuláš	Kvartálna správa	
04				
05				
06				
07				
08	1	L. Mikuláš	Kvartálna správa	
09	1	L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby	
10	1	L. Mikuláš	Kontrola faktúry za 02/2011	
11				
12				
13				
14				
15	1	L. Mikuláš	Kontrola faktúry za 02/2011, vydanie potvrdenia	
16	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
17	1	L. Mikuláš	Pochôdzka staveniska, administratívne práce	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29	1	L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, odsúhlasenie materiálov pre kanalizáciu	
30	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
31	1	L. Mikuláš	Kontrola proj. dokumentácie, zmena trasy zb. A Hybe	
Celkom (Total):	12			

Dátum: 06.04.2011

Podpis hlavného inžiniera stavby:



Dátum : 07.04.2011

Podpis a pečiatka Objednávateľa:


Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Keľská 1739, 031 50 Liptovský Mikuláš


VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Zdenko Titko
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Marec** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07	1	Východná, Hybe, L. Mikuláš	Vodovodná prípojka do ČOV - kontrola prác, kontrola súpisu vykonaných prác	
08	1	Východná, Hybe, L. Mikuláš	Vodovodná prípojka – napojenie na jestvujúci vodovod, kontrola súpisu vykonaných prác	
09	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrolný deň, tlaková skúška vodovod. prípojky do ČOV	
10	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie - kontrola prác, kontrola súpisu vykonaných prác	
11	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie - kontrola prác, kontrola súpisu vykonaných prác	
12				
13				
14				
15	1	L. Mikuláš, Hybe Výchovná	Výtlač. potrubie - kontrola prác, kontrola množstiev jednotlivých položiek z výkazu výmer	
16	1	L. Mikuláš, Hybe Výchovná	Týždenný výrobný výbor, Východná – prejednanie posunu trasy výtlač. potrubia	
17	1	L. Mikuláš, Východná	Zdokumentovanie skutkového stavu trasy kanalizač. rozvodov v obci	
18	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – prejednanie posunu trasy výtlač. potrubia, Výtlač. potrubie – kontrola prác	
19				
20				
21	1	L. Mikuláš, Hybe	Výtlač. potrubie - kontrola prác, kontrola množstiev jednotlivých položiek z výkazu výmer	
22	1	L. Mikuláš, Hybe	Jednanie na OcÚ Hybe so zástupcom Krajského pamiatkového úradu, obhliadka archeologických nálezov, VN prípojka do ČOV – jednanie na LVS	
23	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie - kontrola prác, obhliadka miesta ČS 1 v obci Hybe s pánom Bendíkom	
24	1	L. Mikuláš, Hybe	Výtlač. potrubie - kontrola prác, odhumusovanie v trase výtlač. potrubia pred obcou Hybe – pochôdzka, LVS – jednanie	
25	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie – kontrola prác, tlaková skúška časti úseku výtlač. potrubia	
26				
27				
28	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie – kontrola prác, tlaková skúška časti úseku výtlač. potrubia	

29	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie – kontrola prác, odsúhlasenie materiálu pre kanalizačné rozvody DN 300	
30	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie – kontrola prác, obhliadka miest kanalizačných šacht a ČS s projektantom a zástupcom LVS	
31	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie – kontrola prác, tlaková skúška časti výtlač. potrubia	
Celkom :		18		

Dátum: 06.04.2011

Podpis experta:



Dátum: 07.04.2011

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa



VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Miroslav Bielik
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Marec** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	L. Mikuláš, Hybe	Výtlač. potrubie - kontrola prác	
02	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Týždenný výrobný výbor, Výtlač. potrubie - kontrola prác	
03	1	L. Mikuláš, Hybe	Výtlač. potrubie - kontrola prác, Upresnenie trasy kanal. Zberača pri križovaní s potokom Hybica so zástupcom povodia Váhu	
04				
05				
06				
07	1	Hybe, L. Mikuláš	Vodovodná prípojka - kontrola prác, kontrola množstiev jednotlivých položiek z výkazu výmer	
08	1	Východná, Hybe, L. Mikuláš	Kontrola množstiev jednotlivých položiek z výkazu výmer, vodovodná prípojka – napojenie na jestvujúci rozvod, kontrola osadenia propagačných tabúl	
09	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrolný deň, Výtlač. potrubie – kontrola prác	
10	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie - kontrola prác, zdokumentovanie jestvujúceho stavu obcí Východná, Hybe	
11	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie - kontrola prác, zdokumentovanie jestvujúceho stavu obcí Východná, Hybe	
12				
13				
14	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie - kontrola prác, zdokumentovanie jestvujúceho stavu obcí Východná, Hybe	
15				
16	1	L. Mikuláš, Hybe Východná	Týždenný výrobný výbor, Východná – prejednanie posunu trasy výtlač. potrubia	
17	1	L. Mikuláš, Východná	Zdokumentovanie skutkového stavu trasy kanalizač. rozvodov v obci Hybe za účasti starostu obce, LVS a zhotoviteľa	
18	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – prejednanie posunu trasy výtlač. potrubia, Výtlač. potrubie – kontrola prác	
19				
20				
21	1	L. Mikuláš	Kontrola množstiev jednotlivých položiek z výkazu výmer	
22				
23	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie - kontrola prác, kontrola množstiev jednotlivých položiek z výkazu výmer, obhliadka miesta ČS 1 v obci Hybe s pánom Bendíkom	
24				
25	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie – kontrola prác, tlaková skúška časti úseku výtlač. potrubia	
26				
27				

28	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie – kontrola prác, tlaková skúška časti úseku výtlač. potrubia	
29	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výtlač. potrubie – kontrola prác, tlaková skúška časti úseku výtlač. potrubia	
30	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Týždenný výrobný výbor, Výtlač. potrubie – kontrola prác, obhliadka miest kanalizačných šachiet a ČS s projektantom a zástupcom LVS	
Celkom :	18			

Dátum: 06.04.2011

Podpis experta:



Dátum:

07.04.2011

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa



Liptovská
vodohospodárska
spoločnosť
Sofánikova 1780, 031 60, Liptovský Mikuláš

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **Apríl** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05	1	L. Mikuláš	Zmena trasy zb. A Hybe	
06	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
07	1	L. Mikuláš	Kontrola faktúry za 03/2011	
08				
09				
10				
11				
12	1	L. Mikuláš	Kontrola faktúry za 03/2011, vydanie potvrdenia	
13	1	L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby	
14	1	L. Mikuláš	Kontrola preprac. šachiet na výtlaču Východná - Hybe	
15				
16				
17				
18				
19	1	L. Mikuláš	Stanovisko k požiadavkám poddodávateľa tech. časti	
20	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
21	1	L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, odsúhlasenie materiálov pre kanalizáciu	
22				
23				
24				
25				
26				
27	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
28	1	L. Mikuláš	Príprava skúšok kanalizácie, pochôdzka stavby	
29	1	L. Mikuláš	Kontrola betonárskych prác na združenom objekte ČOV	
30				
31				
Celkom (Total):	12			

Dátum: 05.05.2011

Podpis hlavného inžiniera stavby:



Dátum: 10.05.2011

Podpis a pečiatka Objednávateľa:



VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Zdenko Titko
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Apríl** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác – ČOV Hybe, výtlačné potrubie	
05	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác – ČOV Hybe, výtlačné potrubie	
06	1	Východná, Hybe, L. Mikuláš	Výrobný výbor, tlaková skúška výtlač. potrubia, prevzatie základovej škáry združeného objektu	
07	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác – ČOV Hybe, kontrola súpisu vykonaných prác	
08	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác – ČOV Hybe, kontrola súpisu vykonaných prác	
09				
10				
11	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác – ČOV Hybe, kontrola súpisu vykonaných prác	
12	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác – ČOV Hybe, kontrola súpisu vykonaných prác	
13	1	L. Mikuláš, Hybe	Mesačný kontrolný deň, kontrola prác – ČOV Hybe, kontrola súpisu vykonaných prác	
14	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác – ČOV Hybe, kontrola faktúry	
15	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác – ČOV (montáž asfaltových pásov na podkladný betón	
16				
17				
18	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – kontrola prác, (ČOV - montáž výstuže základovej dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A)	
19	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – kontrola prác, (ČOV - montáž výstuže základovej dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A)	
20	1	L. Mikuláš, Hybe	Výrobný výbor, Hybe – kontrola prác, (ČOV - montáž výstuže základovej dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A)	
21	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – kontrola prác, (ČOV - montáž výstuže základovej dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A), prezentácia kanalizačných šachiet Zábojník	
22				
23				
24				
25				
26	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – kontrola prác, (ČOV - montáž výstuže základovej dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A)	
27	1	L. Mikuláš, Hybe	Výrobný výbor, Hybe – kontrola prác, (ČOV - montáž výstuže základovej dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A)	
28	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – kontrola prác, (ČOV - betonáž základovej dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A)	
29	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – kontrola prác, (kanalizačný zberač A), LVS - jednanie	
30				

Celkom :	18			

Dátum: 06.05.2011

Podpis stavebného dozora:



Dátum: 10.05.2011

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:



VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Miroslav Bielik
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Apríl** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác – výtlačné potrubie – tlakové skúšky	
05	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác – ČOV Hybe, výtlačné potrubie – tlakové skúšky	
06	1	Východná, Hybe, L. Mikuláš	Výrobný výbor, tlaková skúška výtlač. potrubia	
07	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác – ČOV Hybe – realizácia štrkového lôžka	
08	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác – ČOV Hybe – realizácia štrkového lôžka	
09				
10				
11	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác – ČOV Hybe, skúška zhutnenia štrk. lôžka	
12	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác – ČOV Hybe, betonáž podklad. betónu	
13	1	L. Mikuláš, Hybe	Mesačný kontrolný deň, kontrola prác – ČOV Hybe, kontrola súpisu vykonaných prác	
14	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác – ČOV Hybe – náter podklad. betónu	
15	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác – ČOV - izolácia podkladného betónu	
16				
17				
18	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – kontrola prác, ČOV – kontrola spodnej výstuže základovej dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A)	
19	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – kontrola prác, ČOV – kontrola hornej výstuže základovej dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A	
20	1	L. Mikuláš, Hybe	Výrobný výbor, Hybe – kontrola prác, ČOV - montáž výstuže základovej dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A)	
21	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – kontrola prác, ČOV - montáž výstuže základovej dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A, prezentácia kanalizačných šacht Zábójník	
22				
23				
24				
25				
26	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – kontrola prác, ČOV - montáž výstuže základovej dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A	
27	1	L. Mikuláš, Hybe	Výrobný výbor, Hybe – kontrola prác, ČOV – kontrola ukončenej montáže výstuže základ. dosky, kanalizačný zberač A	
28	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – kontrola prác, ČOV - betonáž základovej dosky združeného objektu, kanalizačný zberač A	
29	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – kontrola prác, kanalizačný zberač A,	
30				

Celkom :	18			
----------	----	--	--	--

Dátum: 09.05.2011

Dátum: 10.05.2011

Podpis stavebného dozora:

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:


 Uptovská
 vodárenská
 spoločnosť, a.s.
 Štefánikova 1780, 031 01 Uptovský územný úrad

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **Máj** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03	1	L. Mikuláš	Pochôdzka staveniska, administratívne práce	
04	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor, pochôdzka pripravovanej trasy kanalizácie	
05	1	L. Mikuláš	Zmena trasy zb. A Hybe	
06				
07				
08				
09				
10	1	L. Mikuláš	Kontrola faktúry za 04/2011	
11	1	L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby	
12	1	L. Mikuláš	Kontrola faktúry za 04/2011, vydanie potvrdenia	
13				
14				
15				
16				
17	1	L. Mikuláš	Kontrola BOZP a pracovných postupov	
18	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor, pochôdzka pripravovanej trasy kanalizácie	
19	1	L. Mikuláš	Odsúhlasovanie tech. zariadení a materiálov pre kanal.	
20				
21				
22				
23				
24	1	L. Mikuláš	Odsúhlasovanie podzhotoviteľ'ov, pochôdzka staveniska	
25	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor, pochôdzka pripravovanej trasy kanalizácie	
26	1	L. Mikuláš	Kontrola armovacích a šalovacích prác na ČOV Hybe	
27				
28				
29				
30				
31	1	L. Mikuláš	Hodnotenie jednotlivých položiek výkazu výmer	
Celkom (Total):	13			

Dátum: 01.06.2011

Podpis hlavného inžiniera stavby:

Klein

Dátum :

Podpis a pečiatka Objednávateľa:

[Signature]
 Uptovská
 vodárenská
 spoločnosť, a.s.
 Štátnikova 1700, 031 00 Liptovský Mikuláš

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Zdenko Titko
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Máj** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác – montáž debnenia stien a výstuže združeného obj., kontrola šachiet Zberač „A“ - Hybe	
04	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, kontrola prác – montáž výstuže stien združ. obj. ČOV, pochôdzka trás – zberač A Hybe, stoky C2 a zberača C v obci Východná	
05	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác – montáž debnenia stien združeného obj. ČOV, Zberač „A“ Hybe	
06	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác – montáž debnenia stien združeného obj. ČOV, Zberač „A“ Hybe	
07				
08				
09				
10	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác – montáž debnenia stien združeného obj. ČOV, Zberač „A“ Hybe	
11	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrolný deň, kontrola fa, kontrola prác – montáž debnenia a výstuže stien združeného obj. ČOV, Zberač „A“ Hybe	
12	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola fa, kontrola prác – ČOV Hybe, betonáž podklad. betónu šachiet na výtlačnom potrubí	
13	1	L. Mikuláš, Hybe	Agenda, LVS jednanie p. Bendík, kontrola prác – ČOV prevzatie častí výstuže stien združ. obj., Východná – Stoka B4	
14				
15				
16				
17	1	Hybe, Východná	Kontrola prác – ČOV, montáž výstuže stien združ. obj., zberač „A“, Východná – stoka B4	
18	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, kontrola prác – ČOV, pochôdzka trasy zberača C v obci Východná	
19	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Hybe – kontrola prác (Zberač A – prechod cez potok Hybica, kontrola výstuže stien šachiet na výtlačnom potrubí) Východná – stoka B4,	
20	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Agenda, kontrola prác – ČOV prevzatie výstuže stien združ. obj. a prestupov cez steny, zberač „A“ – prechod cez potok Hybica, Východný – stoka B4	
21				
22				
23				
24	1	Východná	Kontrola prác – ČOV montáž debnenia stien združ. obj., Zberač „A“, Východná – stoka B4	
25	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, pochôdzka trasy kanalizácie v obci Východná Kontrola prác – ČOV, montáž výstuže a debnenia stien združ. obj.	

26	1	L.Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola výkazu výmer v PD, ČOV – betonáž stien združ. obj., Hybe – zberač „A“ pri Š18, prechod cez potok Hybica	
27	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Agenda, kontrola prác – Hybe montáž výstuže stien združ. obj., Zberač „A“ prechod cez Hybicu, Východná – stoka C2, tlaková skúška Stoka B4 (Š52-Š53), zberač B (Š25-Š26), kontrola výstuže stien šachty so vzdušníkom na výtlaku	
28				
29				
30	1	Hybe, Východná	Kontrola prác – ČOV montáž výstuže stien združ. obj., Zberač „A“ pri Š 19, Východná – stoka C2 pri Š123, zberač B	
31	1	Hybe, Východná	Kontrola prác – Hybe Zberač A, Východná – Zberač A, stoka C-2, stoka A-0 pri ČS1	
Celkom :		18		

Dátum: 03.06.2011

Podpis stavebného dozora:

Dátum:

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Miroslav Bielik
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Máj** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác – betonáž dna ČS, fotodokumentácia kanal. potrubia	
03	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác – montáž debnenia stien združeného obj., kontrola šachiet	
04	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, pochôdzka trás stoky C2 a zberača C v obci Východná	
05	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác – montáž debnenia stien združeného obj., zameranie jestvujúcej kanalizácie pri Š17, zatesnenie ČS v ČOV	
06				
07				
08				
09	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Pochôdzka trasy zberača „A“ v štátnej ceste s pracovníkom ŽSK, kontrola prác – ELI prípojka do ČOV	
10	1	L. Mikuláš, Hybe	Skúška tesnosti šachiet Š6, Š7, Š8	
11	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrolný deň, skúška tesnosti šachiet Š9, Š10, Š11	
12	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác – ČOV Hybe, betonáž podklad. betónu	
13				
14				
15				
16	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác – skúška tesnosti šachiet Š3, Š4, Š5, montáž výstuže stien šachiet na výtlačnom potrubí	
17	1	Východná	Kontrola prác – stoka B4, kamerový monitoring	
18	1	L. Mikuláš, Východná	Výrobný výbor, kontrola prác – ČOV, pochôdzka trasy zberača C v obci Východná	
19	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Hybe – kontrola prác (Zberač A – prechod cez potok Hybica, kontrola výstuže stien šachiet na výtlačnom potrubí) Východná – stoka B4, meranie nivelety jestvujúcich kanalizácií	
20				
21				
22				
23	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác – Východná prepojenie stoky B4 na Zberač B, Hybe – zberač „A“ pri Š17, kontrola výstuže stien šachiet na výtlačnom potrubí	
24	1	Východná	Kontrola prác – montáž prípojok na B4	
25	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, pochôdzka trasy kanalizácie v obci Východná Kontrola prác – ČOV, montáž výstuže stien združ. obj.	
26	1	L. Mikuláš, Východná	Kontrola výkazu výmer v PD, kontrola výstuže stien šachiet na výtlačnom potrubí	
27				
28				
29				
30	1	Východná	Preložka vodovodu pri zberači B a pri stoke C-2 Š123	

31	1	Hybe, Východná	Kontrola prác – Hybe Zberač A, Východná – Zberač A, stoka C-2, stoka A-0 pri ČS1	
Celkom :	18			

Dátum: 02.06.2011

Podpis stavebného dozora:

Dátum:

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780, 031 60 Liptovský Mikuláš

Príloha č.1: Finančné plnenie

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná

Kód ITMS: 24110110046

Prehľad o skutočne odpracovaných dňoch a sadzbách
za obdobie marec 2011 - máj 2011

Pracovná pozícia	Meno a priezvisko	Zmluvný počet pracovných dní	Sadzba za deň (EUR)	Odpracované dni			Odpracované dni v období 03/2011 - 05/2011	Čiastka k úhrade (EUR)	Odpracované dni celkom	Počet pracovných dní do konca projektu
				3/11	4/11	5/11				
Hlavný inžinier stavby	Ing. Pavel Klein	300	526	12	12	13	37	19 462	66	234
Stavebný dozor	Ing. Zdenko Titko	450	405	18	18	18	54	21 870	84	366
Stavebný dozor	Ing. Miroslav Bielik	450	405	18	18	18	54	21 870	84	366
Krátkodobí špecialisti		50	277	0	0	0	0	0	0	50
—	—							0		
Celkom		1250		48	48	49	145	63 202	234	1 016

EUTECH a.s.
Trieda SNP 61, 040 11 Košice
IČO: 36 596 957
IČ DPH: SK2022050371

Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva