

Priebežná faktúra I

Názov projektu: Kanalizácia a ČOV Východná Kód ITMS: 24110110046 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 031/1.2MP/2009 zo dňa 14.12.2009		Faktúra číslo: 6100006 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov									
Dodávateľ: EUTECH a. s. Trieda SNP 61 040 11 Košice IČO: 36 596 957 DIČ: 2022050371 IČ DPH: SK2022050371 Banka: DEXIA banka Slovensko, a.s., pobočka Košice Hlavná 7, 040 01 Košice Účet: 0409088001 Kód banky: 5600 IBAN: SK53 5600 0000 0004 0908 8001 SWIFT: KOMA SK 2X		Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 031 80 Liptovský Mikuláš IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557									
		LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ									
Platobné podmienky: Dátum vystavenia: 15.3.2011 Dátum dodania služby: 28.2.2011 Dátum splatnosti: do 60 dní po doručení objednávateľovi		Došlo: 23-03-2011 Číslo: 1377 Príloha: Pridelené ref.:									
Fakturované údaje: V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 11.11.2010 Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru na stavbe: Kanalizácia a ČOV Východná za obdobie december 2010 - február 2011 vo výške <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right;">EUR:</td> </tr> <tr> <td>suma bez DPH - základ DPH</td> <td style="text-align: right;">39 554,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %:</td> <td style="text-align: right;">7 910,80</td> </tr> <tr> <td>celková suma k úhrade</td> <td style="text-align: right;">47 464,80</td> </tr> </table> Variabilný symbol: 6100006 Konštantný symbol : 308					EUR:	suma bez DPH - základ DPH	39 554,00	DPH 20 %:	7 910,80	celková suma k úhrade	47 464,80
	EUR:										
suma bez DPH - základ DPH	39 554,00										
DPH 20 %:	7 910,80										
celková suma k úhrade	47 464,80										
Dodávateľ: Ing. Marián Boga predseda predstavenstva EUTECH a. s. podpis: EUTECH a.s. Trieda SNP 61, 040 11 Košice IČO: 36 596 957 IČ DPH: SK2022050371											

Príloha č.1: Finančné plnenie

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná

Kód ITMS: 24110110046

*Prehľad o skutočne odpracovaných dňoch a sadzbách
za obdobie december 2010 - február 2011*

Pracovná pozícia	Meno a priezvisko	Zmluvný počet pracovných dní	Sadzba za deň (EUR)	Odpracované dni			Odpracované dni v období 12/2010 - 02/2011	Čiastka k úhrade (EUR)	Odpracované dni celkom	Počet pracovných dní do konca projektu
				12/10	01/11	02/11				
Hlavný inžinier stavby	Ing. Pavel Klein	300	526	9	10	10	29	15 254	29	271
Stavebný dozor	Ing. Zdenko Titko	450	405	0	12	18	30	12 150	30	420
Stavebný dozor	Stanislav Kováč / Ing. Miroslav Bielik	450	405	0	12	18	30	12 150	30	420
Krátkodobí špecialisti		50	277	0	0	0	0	0	0	50
–	–							0		
Celkom		1250		9	34	46	89	39 554	89	1 161

EUTECH a.s.
Trieda SNP 61, 040 11 Košice
IČO: 36 596 957
IČ DPH: SK2022050371 13

Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy:	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **December** Rok: **2010**

Deň	Dni práce	Požad. diéty	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01					
02	1		L. Mikuláš	Porada na LVS za účelom prípravy odovzdania staveniska	
03	1		L. Mikuláš	Príprava odovzdania staveniska	
04					
05					
06	1		L. Mikuláš	Odovzdanie staveniska	
07	1		L. Mikuláš	Odovzdanie staveniska, záznam, administratívne práce	
08	1		L. Mikuláš	Štúdium ZOD na zhotovenie stavby	
09	1		L. Mikuláš	Štúdium stavebného povolenia	
10					
11					
12					
13	1		L. Mikuláš	Vstupný kontrolný deň stavby	
14	1		L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, kontrola projektovej dokumentácie	
15	1		L. Mikuláš	Kontrola projektovej dokumentácie	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
Celkom (Total):	9				

Dátum: 11.01.2011

Podpis stavebného dozora:

Klein

Dátum: 15.3.2011

Podpis a pečiatka Objednávateľa:

[Signature]


VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy:	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **Január** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Požad. diéty	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11	1		L. Mikuláš	Kontrola projektovej dokumentácie	
12	1		L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby	
13	1		L. Mikuláš	Pochôdzka staveniska, prístupy na pozemky	
14	1		L. Mikuláš	Termínovník dodávania projektovej dokumentácie	
15					
16					
17					
18	1		L. Mikuláš	Zoznam techn. zariadení, materiálu a ich výrobcov	
19	1		L. Mikuláš	Kontrola projektovej dokumentácie	
20	1		L. Mikuláš	Správa o kontrole projektovej dokumentácie	
21					
22					
23					
24					
25	1		L. Mikuláš	Kontrola výkazu výmer	
26	1		L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
27	1		Bratislava	Rokovanie na MŽP, odbor implementácie projektov	
28					
29					
30					
31					
Celkom (Total):	10				

Dátum: **03.02.2011**
Podpis stavebného dozora:

Klein

Dátum: **15.3.2011**
Podpis a pečiatka Objednávateľa:

[Signature]
[Stamp]

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Zdenko Titko
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Január** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Požad. diéty	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11	1		L. Mikuláš	Kontrola PD	
12	1		L. Mikuláš	Kontrolný deň stavby,	
13	1		L. Mikuláš	Záznam z kontrolného dňa, kontrola PD	
14	1		L. Mikuláš	Obhliadka stavby, kontrola PD	
15					
16					
17					
18	1		L. Mikuláš	Kontrola PD, kontrola harmonogramu výstavby	
19	1		L. Mikuláš	Kontrola PD, kontrola pracovných postupov	
20	1		Hybe	Kontrola prác ČOV, kontrola PD	
21	1		L. Mikuláš	Pracovné jednanie ZIPP,	
22					
23					
24	1		L. Mikuláš	Kontrola PD	
25	1		L. Mikuláš Hybe	Kontrola prác ČOV	
26	1		L. Mikuláš	Výrobný výbor, pracovné rokovanie, odovzdanie trasy pre gravitačné potrubie – Zberač A a vodovod, prípojky	
27	1		Bratislava	Implementačná agentúra MŽP Bratislava	
28					
29					
30					
31					
Celkom :	12				

Dátum: 08.02.2011

Podpis experta:

Dátum: 15.3.2011

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Stanislav Kováč
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Január** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Požad. diéty	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11	1		L.Mikuláš, Hybe, Východná	Obhliadka staveniska, kontrola PD	
12	1		L. Mikuláš	Kontrolný deň stavby,	
13	1		L. Mikuláš	Podklady k záznamu z kontrolného dňa, kontrola PD	
14	1		L. Mikuláš, Hybe,	Obhliadka stavby, kontrola PD	
15					
16					
17					
18	1		L. Mikuláš	Kontrola PD,	
19	1		L. Mikuláš	Kontrola PD, kontrola pracovných postupov	
20	1		Hybe	Kontrola prác ČOV, kontrola PD	
21	1		L. Mikuláš	Pracovné jednanie ZIPP,	
22					
23					
24	1		L. Mikuláš	Kontrola PD	
25	1		L. Mikuláš Hybe	Kontrola prác na ČOV	
26	1		L. Mikuláš	Výrobný výbor, pracovné rokovanie LVS	
27	1		Hybe	Podklady k záznamu z výrobn. výboru, kontrola prác na stavbe	
28					
29					
30					
31					
Celkom:	12				

Dátum: 07.02.2011

Podpis experta:

Dátum: 15. 2. 2011

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH, a.s.
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy:	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Pavel Klein
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby


Mesiac: **Február** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Požad. diéty	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1		L. Mikuláš	Správa o kontrole výkazu výmer	
02	1		L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
03	1		L. Mikuláš	Termínovník dodávania projektovej dokumentácie	
04					
05					
06					
07					
08	1		L. Mikuláš	Kontrola fak. za január 2011, priebežné plat. potvrdenie	
09	1		L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby	
10	1		L. Mikuláš	Pochôdzka staveniska, prístupy na pozemky	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	1		L. Mikuláš	Kontrola výkazu výmer	
23	1		L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor	
24	1		L. Mikuláš	Vstupy na pozemky pre dočasné zábery	
25					
26					
27					
28	1		L. Mikuláš	Zmena typu potrubia DN300	
29					
30					
31					
Celkom (Total):	10				

Dátum: 03.03.2011
Podpis stavebného dozora:



Dátum: 15.3.2011
Podpis a pečiatka Objednávateľa:



VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Zdenko Titko
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Február** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Požad. diéty	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1		Hybe	Kontrola prác ČOV	
02	1		L. Mikuláš	Výrobný výbor	
03	1		L. Mikuláš, Hybe	Záznam z pracovného výboru, jednanie na PD Hybe	
04					
05					
06					
07	1		L. Mikuláš	Kontrola súpisu vykonaných prác	
08	1		L. Mikuláš	Pracovné jednanie LVS	
09	1		L. Mikuláš	Kontrolný deň, kontrola súpisu vykonávaných prác	
10	1		L. Mikuláš, Hybe, Východná	Odozdanie trasy pre výtlač potrubie Východná - Hybe	
11	1		L. Mikuláš	Kontrola PD a výkazu výmer	
12					
13					
14	1		L. Mikuláš, Hybe, Východná	Obhliadka stavby, kontrola PD a výkazu výmer	
15	1		L. Mikuláš	Odsúhlasenie materiálu pre výtlačné potrubie	
16	1		L. Mikuláš	Prejednanie nedostatkov PD	
17	1		L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác ČOV	
18	1		L. Mikuláš	Kontrola PD a výkazu výmer	
19					
20					
21	1		Hybe	Vodovodná prípojka ČOV – kontrola prác	
22	1		L. Mikuláš, Hybe	Prejednanie nedostatkov PD, obhliadka lokality ČS 1 - Hybe	
23	1		Hybe	Vodovodná prípojka – kontrola prác	
24	1		L. Mikuláš, Hybe	Vodovodná prípojka – kontrola prác	
25	1		L. Mikuláš, Hybe	Vodovodná prípojka – kontrola prác, zmena napojenia na jestvujúci vodovod	
26					
27					
28					
Celkom :	18				

Dátum: 08.03.2011

Podpis experta:

Dátum: 15.3.2011

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Stanislav Kováč
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Február** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Požad. diéty	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1		Hybe	Kontrola prác ČOV, kontrola PD	
02	1		L. Mikuláš	Výrobný výbor	
03	1		L. Mikuláš	Záznam z pracovného výboru	
04					
05					
06					
07	1		L. Mikuláš	Kontrola PD, kontrola prác ČOV	
08	1		L. Mikuláš	Pracovné jednanie LVS	
09	1		L. Mikuláš	Kontrolný deň	
10	1		L. Mikuláš, Hybe	Odovzdanie trasy pre výtlač potrubie Východná - Hybe	
11	1		L. Mikuláš	Kontrola PD a výkazu výmer	
12					
13					
14	1		L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác, kontrola PD a výkazu výmer	
15	1		L. Mikuláš	Odsúhlasenie materiálu pre výtlačné potrubie	
16	1		L. Mikuláš	Prejednanie nedostatkov PD	
17	1		L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác ČOV	
18	1		L. Mikuláš	Kontrola PD a výkazu výmer	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
Celkom :	13				

Dátum: 07.03.2011

Podpis experta:

Dátum: 15.3.2011

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

15.3.2011

 EUTECH a.s.
 Štefánikova 1760, 031 60 Liptovský Mikuláš

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	EUTECH a.s., Košice
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	Ing. Miroslav Bielik
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Február** Rok: **2011**

Deň	Dni práce	Požad. diéty	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
21					
22	1		L. Mikuláš, Hybe, Východná	Obhliadka staveniska, Prejednanie nedostatkov PD	
23	1		L. Mikuláš	Kontrola PD	
24	1		L. Mikuláš, Hybe	Vodovodná prípojka – kontrola prác	
25	1		L. Mikuláš, Hybe	Vodovodná prípojka – kontrola prác, zmena bodu napojenia na jestvujúci vodovod	
28	1		L. Mikuláš	Kontrola PD	
Celkom :	5				

Dátum: 04.03.2011

Podpis experta:



Dátum: 15.3.2011

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:


 EUTECH a.s.
 Štefánikova 1780, 001 00 Liptovský Mikuláš

P R I E B E Ž N Á S P R Á V A č . 1

D e c e m b e r 2 0 1 0 – F e b r u á r 2 0 1 1

S t a v b a

K a n a l i z á c i a a Č O V V ý c h o d n á

**Implementačná
agentúra:**

**Ministerstvo životného prostredia SR,
Odbor implementácie projektov**

Objednávateľ:

**Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Štefániková 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš**

Zhotoviteľ:

**ZIPPP BRATISLAVA, spol. s r.o.,
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava**

Stavebný dozor:

**EUTECH a.s.,
Trieda SNP 61, 040 11 Košice**

Dátum:

Marec 2011

Predkladá:

Ing. Pavel Klein, Hlavný inžinier stavby v mene EUTECH a.s.

Obsah:

Projektový manažment

1.0 Základné údaje o zmluve na zhotovenie stavby a o zmluve o poskytovaní služieb, stavebný dozor

2.0 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

2.1 Analýza priebehu výstavby

2.1.1 Dokumentácia a informácie dodávané zhotoviteľom

2.1.2 Realizované práce v hodnotenom období

2.1.3 Porovnanie realizovaných prác s revidovaným Harmonogramom prác

2.2 Výrobné prostriedky a ľudské zdroje zhotoviteľa

2.3 Kvalita práce a kontrola kvality

2.4 Ochrana zdravia a bezpečnosť práce

2.5 Ochrana životného prostredia

3.0 Údaje o financovaní stavby

1.1 Základné údaje

1.2 Finančný rozbor

4.0 Hodnotenie zmluvných vzťahov

5.0 Zmluva na výkon stavebného dozoru

5.1 Dokumentácia a návrhy dodané Objednávateľom

5.2 Posúdenie dokumentácie a návrhov dodaných zhotoviteľom

5.3 Technická kontrola

5.4 Finančná kontrola

5.5 Vydané dokumenty

5.6 Účasť na rokovaníach

5.7 Výkaz práce stavebného dozoru

6.0 Záver

Prílohy:

Príloha č. 1 Fotodokumentácia, 2 A4

Projektový manažment:

Objednávateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

Projektový manažér Objednávateľa:

pán Ján Bendík

Dodávateľ stavebného dozoru:

EUTECH a.s.
Trieda SNP 61
040 11 Košice

Hlavný inžinier stavby:

Ing. Pavel Klein

Zhotoviteľ:

ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
820 15 Bratislava

Projektový manažér zhotoviteľa:

Ing. Juraj Comorek

1.0 Základné údaje o zmluve na zhotovenie stavby a o zmluve o poskytovaní služieb, stavebný dozor

Zmluva na zhotovenie stavby		
Kód ITMS	24110110046	
Zhotoviteľ	ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o.	
Dátum podpisu zmluvy	01.10.2010	
Dátum zahájenia výstavby	20.12.2010	
Lehota výstavby (podľa ZOD)	730 dní	
Dátum ukončenia výstavby (odovzdania diela podľa ZOD)	18.12.2012	
Zahájenie lehoty na oznámenie väd	18.12.2012	
Lehota na oznámenie väd	365 dní	
Ukončenie lehoty na oznámenie väd	17.12.2013	
Vydanie Protokolu o vyhotovení diela	01.01.2014	
Uplynulá lehota výstavby v dňoch a v %	71 dní t.j. 9,7 %	
Stavebné objekty:	Kanalizácia	ČOV
celkom:	10	13
z toho v realizácii:	1	4
z toho ukončené:	0	0
Prevádzkové súbory:	Kanalizácia	ČOV
celkom:	6	2
z toho v realizácii:	0	0
z toho ukončené:	0	0
Merateľné ukazovatele Projektu	Kanalizácia	ČOV
celkom:	1	1
rozpracované:	1	1
ukončené:	0	0
Zmluvná cena	11 988 241,24 EUR	
DPH	2 277 765,84 EUR	
Spolu	14 266 007,08 EUR	
Suma vykonaných prác k 28.02.2011	164 281,95 EUR	
DPH	32 856,39 EUR	
Spolu	197 138,34 EUR	
Zmluva o poskytovaní služieb, stavebný dozor		
Dodávateľ stavebného dozoru	EUTECH a.s.	
Dátum podpísania zmluvy	11.11.2010	
Dátum zahájenia prác	02.12.2010	
Lehota zmluvy	40 mesiacov	
Celkový počet pracovných dní	1 250	
Počet odpracovaných dní k 28.02.2011	89	
Počet odpracovaných dní k 28.02.2011 v %	7,1 %	

2.0 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

2.1 Analýza priebehu výstavby

2.1.1 Dokumentácia a informácie dodávané Zhotoviteľom

Záruky:

Odovzdané a schválené.

Poistenie:

Odovzdané a schválené.

Harmonogram prác:

Zhotoviteľ odovzdal Stavebnému dozoru Harmonogram prác v súlade so ZOD na zhotovenie stavby. Stavebný dozor zaslal Zhotoviteľovi pripomienky k Harmonogramu prác, ktoré boli Zhotoviteľom zapracované do upravenej verzie Harmonogramu prác. Zhotoviteľ doplní Harmonogram prác o finančné plnenie.

Pracovné postupy Zhotoviteľa pre stavebné práce

Zhotoviteľ predložil Pracovné postupy a metódy prác ako Predmetové normy spoločnosti ZIPP. Predložené pracovné postupy Zhotoviteľ doplní podľa požiadavky Stavebného dozoru.

Dokumentácia Zhotoviteľa pre technologické zariadenia

Dokumentácia Zhotoviteľa pre technologické zariadenia nebola doteraz predložená.

Skúšobné protokoly

Doteraz neboli vykonané žiadne skúšky.

Projekt skutočného vyhotovenia a prevádzkový poriadok

Doteraz nebolo predmetom rokovania. Bude dodané podľa ZOD na zhotovenie stavby.

Plán zabezpečenia kvality

Plán zabezpečenia kvality a Plán kontroly kvality bol predložený Zhotoviteľom v súlade s ZOD na zhotovenie stavby.

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Je spracovaný Zhotoviteľom a odsúhlasený.

Plán ochrany životného prostredia

Dokumentácia odovzdaná Stavebnému dozoru a bude umiestnená na ČOV.

2.1.2 Realizované práce v hodnotenom období

V hodnotenom štvrtroku boli realizované nasledovné práce:

SO 01 Kanalizácia obce Hybe Zberač A

SO 01.1 Gravitačné potrubie – Zberač A

- Odstránenie ornice z úseku zberača na poli pred ČOV.

SO 05 Čistiareň odpadových vôd Hybe

SO 05.1 Príprava územia

- Odstránenie ornice a uloženie na skládku.

- Zriadenie dočasného oplotenia.
- SO 05.2 Vstupná čerpacia stanica
- Osadenie potrubia DN2200, drielk studne, nátery
- SO 05.4 Združený objekt čistenia
- Výkop základovej jamy pre združený objekt čistenia.
- SO 05.6 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody
- Výkop ryhy pre prípojku a uloženie potrubia DN100
 - Skúška vodotesnosti.

2.1.3 Porovnanie realizovaných prác s revidovaným Harmonogramom prác

Finančné plnenie revidovaného Harmonogramu, porovnanie so skutočnosťou, v tejto správe nie je možné uskutočniť vzhľadom k tomu, že Zhotoviteľ doposiaľ nedodal finančné plnenie Harmonogramu.

Vecné plnenie revidovaného harmonogramu prác je v súlade s predloženým revidovaným Harmonogramom prác.

2.2 Výrobné prostriedky a ľudské zdroje zhotoviteľa

Zdroje zhotoviteľa

	12/10	01/11	02/11	Priemer
Personál, pracovníci:				
Vedenie, administratíva	2	5	5	4
Robotníci	3	7	7	6
Spolu	5	12	12	10
Stroje:				
Bagre	1	2	1	1
Nákladné autá	1	2	2	2
Buldozéry	-	1	1	1
Mobilné žeriavy	-	1	1	1
Domiešavače betónu	-	-	-	-

2.3 Kvalita práce a kontrola kvality

Kvalita doposiaľ vykonaných prác má dobrú úroveň.
Zhotoviteľ sa zaoberal pripomienkami stavebného dozoru ku kvalite prípravy a realizácie prác.

2.4 Ochrana zdravia a bezpečnosť práce

Stavebný dozor pri pochôdzkach staveniska kontroloval dodržovanie predpisov pre ochranu zdravia a bezpečnosti práce. Upozornil zhotoviteľa na nedostatky, ktoré boli odstránené.

2.5 Ochrana životného prostredia

V priebehu hodnoteného štvrt'roku sa nevyskytli žiadne porušenia noriem ochrany životného prostredia.

3.0 Údaje o financovaní stavby

3.1 Základné údaje

Číslo VV	Označenie SO,PS	Stavebný objekt, Prevádzkový súbor	Cena ZOD v EUR	Suma vykonaných do 28.02.2011 EUR	Suma vykonaných do 28.02.2011 %
1		Všeobecné položky	4 113,33	4 113,33	100,00
2		Preložky inžinierskych sietí	301 889,50	0,00	0,00
3		Stavebné objekty			
3.1	SO 01	Kanalizácia obce Hybe zberač A	1 158 510,91	0,00	0,00
3.2	SO 02	Kanalizácia obce Východná	5 770 349,97	0,00	0,00
3.3	SO 04	Výtlačné potrubie Východná – Hybe	611 748,90	0,00	0,00
3.4	SO 05	Čistiareň odpadových vôd Hybe	1 996 575,82	160 168,62	8,02
3		Stavebné objekty spolu:	9 537 185,60	160 168,62	1,68
4		Prevádzkové súbory			
4.1		Strojno-technologická a elektročasť	1 331 917,46	0,00	0,00
4.2		Elektročasť technologická, MaR, ASRTP	352 049,15	0,00	0,00
4		Prevádzkové súbory	1 683 966,61	0,00	0,00
		Práce spolu:	11 527 155,04	164 281,95	1,43
		Nepredvídané náklady 4%	461 086,20	0,00	0,00
		Celková zmluvná cena bez DPH	11 988 241,24	164 281,95	1,37

3.2 Finančný rozbor

Finančná analýza

Finančná analýza je v tejto správe bezpredmetná vzhľadom k začiatku prác na stavbe a vzhľadom k podielu vyfakturovanej sumy k celkovej cene diela.

Hodnotenie výkazu výmer:

Stavebný dozor vykonal kontrolu Výkazu výmer.

V niektorých položkách vo Výkaze výmer, množstvá vykazujú rozdiel oproti kontrolnému výpočtu, ktorý uskutočnil Stavebný dozor podľa realizačnej projektovej dokumentácie.

V súčasnosti Stavebný dozor nerobí závery z kontroly Výkazu výmer. Jednotlivé položky budú kontrolované priamo na stavbe meraním vykonaných prác.

Nepredvídané náklady:

Nepredvídané náklady sú stanovené vo výške 4% zo sumy Prác.

Hodnotenie finančného rozboru:

Hodnotenie finančného rozboru v tejto správe nepredkladáme vzhľadom k začiatku prác na stavbe.

4.0 Hodnotenie zmluvných vzťahov

Realizácia stavby prebieha podľa uzatvorenej Zmluvy o dielo.

5.0 Zmluva na výkon stavebného dozoru

5.1 Dokumentácia a návrhy dodané Objednávateľom

Objednávateľ požiadal Stavebný dozor o zamietnutie použitia korugovaných rúr DN300 PVC-U SN8 pre výstavbu kanalizačnej siete na stavbe a nahradenie uvedených rúr plnostennými rúrami DN300 PVC SN8, čo Stavebný dozor oznámil Zhotoviteľovi listom č. 5/V/KI z 24.01.2011.

Zhotoviteľ predložil ponuku na dodávku a montáž požadovaných rúr a žiada o na výšenie jednotkovej ceny a úhradu storno poplatkov a úrokov z omeškania.

Objednávateľ a Stavebný dozor nesúhlasia s na výšením jednotkovej ceny a s úhradou storno poplatkov a úrokov z omeškania.

Rokovanie k 28.02.2011 nebolo uzavreté.

5.2 Posúdenie dokumentácie a návrhov dodaných zhotoviteľom

Stavebný dozor posúdil a v potrebných prípadoch vydal stanovisko k predloženým dokumentom Zhotoviteľa dodaných podľa ZOD na zhotovenie stavby.

5.3 Technická kontrola

1. Súlad s Stavebným povolením.
2. Súlad s Projektovou dokumentáciou.
3. Súlad s STN, normami EU, legislatívou a predpismi.
4. Riešenie a koordinácia zmien projektovej dokumentácie z dôvodu neaktuálneho stavu projektovej dokumentácie a potreby nových riešení.
5. Rozmerová kontrola.
6. Kontrola kvality diela.

5.4 Finančná kontrola

1. Kontrola a odsúhlasenie mesačných faktúr Zhotoviteľa za mesiac január a február 2011.
2. Priebežné platobné potvrdenia neboli vydané. Číslo bankového účtu Zhotoviteľa v ZOD na zhotovenie stavby je uvedené s preklepom. Zhotoviteľ pripravuje dodatok Zmluvy s opraveným číslom bankového účtu.
3. Finančný rozbor nebol realizovaný.

5.5 Vydané dokumenty

Korešpondencia:

Bolo odoslaných celkom 13 listov na Objednávateľa a Zhotoviteľa.

Správy:

- Správa o kontrole projektovej dokumentácie
- Správa o kontrole výkazu výmer
- Priebežná správa č.1

5.6 Účasť na rokovaníach:

Dátum	Predmet	Miesto	Prítomní
06.12.2010	Odvzdanie staveniska	L. Mikuláš, stavba	Účastníci výstavby
13.12.2010	Vstupný kontrolný deň stavby	L. Mikuláš	Účastníci výstavby
12.01.2011	Kontrolný deň stavby č.1	L. Mikuláš	Účastníci výstavby
25.01.2011	Výrobný výbor č.1	L. Mikuláš, stavba	Účastníci výstavby
02.02.2011	Výrobný výbor č.2	L. Mikuláš, stavba	Účastníci výstavby
09.02.2011	Kontrolný deň stavby č.2	L. Mikuláš	Účastníci výstavby
22.02.2011	Výrobný výbor, Termínovník odovzdávania PD	L. Mikuláš	Účastníci výstavby

5.6 Výkaz práce pracovníkov stavebného dozoru

	Hl.inž.stav. Klein	Stav. doz. Titko	Stav. doz. Bielik	Ďalší špecialisti*	Spolu:
Odpracované dni v XII.2010	9				9
Odpracované dni v I.2011	10	12	12		34
Odpracované dni v II.2011	10	18	18		46
Odpracované dni k 28.02.2011	29	30	30		89
Dni podľa zmluvy o poskytovaní služieb	300	450	450	50	1250
Odpracované dni v % do 28.02.2011	9,7	6,7	6,7	0,0	7,1

* Ďalší špecialisti zatiaľ nemenovaní

6.0 Záver

Na základe hodnotenia ZOD na zhotovenie stavby a Zmluvy o poskytnutí služieb stavebný dozor konštatuje:

- Zhotoviteľ predložil relevantné dokumenty pre zahájenie stavby.
- Klimatické podmienky nedovolili zahájiť práce vo väčšom rozsahu.
- Plnenie predloženého revidovaného Harmonogramu prác k 28.02.2011 sa javí ako uspokojivé.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 15.03.2011

EUTECH a.s.
Trieda SNP 61, 040 11 Košice
IČO: 36 596 957
IČ DPH: SK2022050371 2



Ing. Pavel Klein
Hlavný inžinier stavby

Odhumusovanie areálu ČOV



SO. 05.4 – Združený objekt čistenia

Základová jama



Čerpace studne v základovej jame združeného objektu



SO 05.2 - Vstupná čerpacia stanica v ČOV



SO 05.6. - Vodovodná prípojka do ČOV

