

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. register: Okresný súd BA I, Oddiel: Sa, vložka č. 339/B		FAKTÚRA číslo 21204012 Variabilný symbol : 21204012 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :																											
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš Došlo: 15 -05- 2012 Číslo: <i>1917</i> Pridelené:																											
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 12.08.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 14.05.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.04.2012																											
Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" a Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č.09/10 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac apríl 2012 podľa priložených dokladov:																													
<table border="0"> <tr> <td>Základ 20% DPH :</td> <td>421 505.25 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH 20% :</td> <td>84 301.05 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>Celkom s DPH:</td> <td>505 806.30 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">=====</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Zádržné 10%:</td> <td>42 150.53 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 42 150.53 EUR.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>K úhrade bez DPH :</td> <td>421 505.25 EUR</td> </tr> <tr> <td>K úhrade celkom s DPH:</td> <td>505 806.30 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">=====</td> </tr> </table>				Základ 20% DPH :	421 505.25 EUR	DPH 20% :	84 301.05 EUR	-----		Celkom s DPH:	505 806.30 EUR	=====				Zádržné 10%:	42 150.53 EUR			Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 42 150.53 EUR.				K úhrade bez DPH :	421 505.25 EUR	K úhrade celkom s DPH:	505 806.30 EUR	=====	
Základ 20% DPH :	421 505.25 EUR																												
DPH 20% :	84 301.05 EUR																												

Celkom s DPH:	505 806.30 EUR																												
=====																													
Zádržné 10%:	42 150.53 EUR																												
Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 42 150.53 EUR.																													
K úhrade bez DPH :	421 505.25 EUR																												
K úhrade celkom s DPH:	505 806.30 EUR																												
=====																													
Akcia č.:213 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba																													
Vystavil: Emília Baginová Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry. Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424																													

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.04.2012 do 30.04.2012

Číslo faktúry: 21204012

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS 24110110068

Projekt : Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Číslo kontraktu: 09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 824 268,28 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	2 163 194,08	421 505,25	2 584 699,33
3	zádržné EUR:	216 319,42	42 150,53	258 469,95
4	vyplatené zádržné EUR:	216 319,42	42 150,53	258 469,95
5	k úhrade EUR:	2 163 194,08	421 505,25	2 584 699,33

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závady brániace prevzatíu prác.

Za zhotoviteľa:

p. Mutiš Albín

podpis:

pečiatka:

Za stavebný dozor:

Ing. Ján Capuliak

podpis:

pečiatka:

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 01.04.2012 do 30.04.2012

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Skupina výdavkov	Č. stavby	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu	
717001	UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	569 422,25	489 572,63	1 058 994,88	447 838,20	0,00	447 838,20	6 525,10	254 153,06	260 678,16	454 363,30	254 153,06	708 516,36	115 058,95	235 419,57	350 478,52	
		Domové prípojky	104 558,17	39 468,14	144 026,31	88 866,65	0,00	88 866,65	14 123,62	37 769,16	51 892,78	102 990,27	37 769,16	140 759,43	1 567,90	1 698,98	3 266,88	
	Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	410 861,55	297 366,22	708 227,77	322 544,16	0,00	322 544,16	0,00	0,00	0,00	322 544,16	0,00	322 544,16	88 317,39	297 366,22	385 683,61	
		Domové prípojky	97 935,76	7 011,57	104 947,33	89 248,09	0,00	89 248,09	0,00	0,00	0,00	89 248,09	0,00	89 248,09	1 567,17	7 011,57	8 578,74	
	Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Domové prípojky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	895 119,60	600 229,42	1 495 349,02	709 240,36	295 939,57	1 005 179,93	36 599,66	50 105,65	86 705,31	745 840,02	346 045,22	1 091 885,24	149 279,58	254 184,20	403 463,78	
		Domové prípojky	162 242,36	16 839,23	179 081,59	139 842,05	0,00	139 842,05	5 389,77	16 839,23	22 229,00	145 231,82	16 839,23	162 071,05	17 010,54	0,00	17 010,54	
	[1] Medzisúččet položiek prác (bez DPH)			2 240 139,69	1 450 487,21	3 690 626,90	1 797 579,51	295 939,57	2 093 519,08	62 638,15	358 867,10	421 505,25	1 860 217,66	654 806,67	2 515 024,33	372 801,53	795 680,54	1 168 482,07
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			0,00	256,38	256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,38	256,38	
716	[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	59 915,00	0,00	59 915,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	
637004		Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	29 850,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 860,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00	0,00	33 860,00	
Celkový rozpočet Dieľa																		
[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]			2 373 524,69	1 450 743,59	3 824 268,28	1 867 254,51	295 939,57	2 163 194,08	62 638,15	358 867,10	421 505,25	1 929 892,66	654 806,67	2 584 699,33	436 511,53	795 936,92	1 232 448,45	

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capullák

Za zhotoviteľa: p. Albin Mutiš

