

FAKTÚRA č. 1129100002

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

IČO: 31322000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770

Odberateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 24402012 / 0200
IBAN: SK610200000000024402012
BIC CODE: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1129100002
Dátum splatnosti: 15.05.2011
Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2011
(danie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 08.02.2011
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557



ITMS: 24110110068

Priebežná faktúra č.1

Na základe zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozora v rámci projektu : "Výstavba kanalizácie - Beňadikova, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru, časť 717001-realizácia nových stavieb

Špecifikácia	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 11/2010 - 1/2011 :	18 177,50	20	21 813,00

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 21 813,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 21 813,00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 657 138,44

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	0,00	0,00	0,00
	20%	18 177,50	3 635,50	21 813,00
		18 177,50	3 635,50	21 813,00

Splatnosť faktúry podľa čl.5/5.9 : 90 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi

Registrácia spoločnosti: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

ING. ČAPULIAR
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Cybulak
3.2.2011

Ing. J. J. Čapuliár
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
41

Vyhotovil: Zuzana Šipkovská

MUDr. Alexander Štávkovský
predseda predstavenstva
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Telefón: 02/50234111
Fax: 02/55566231

Ing. Ján Kazár
člen predstavenstva
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

© datalock software

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VÝKONE ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU**

Obdobie: 01.11.2010 - 31.01.2011

Dodávateľ:		DOPRAVOPROJEKT, a.s.	IČO:	31 322 000
		Kominárska 2, 4	DIČ:	2020524770
		832 03 Bratislava	IČ DPH:	SK 2020524770

Objednávateľ:	Liptovská vodárenská	IČO:	36 672 441
	spoločnosť, a.s.	DIČ:	2022236557
	Štefánikova 1780	IČ DPH:	SK 2022236557
	031 80 Liptovský Mikuláš		

Stavba:	Kanalizácia - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS:	24110110110068





Fakturačné údaje:

1. Celkový náklad rozpočtu:	Bez DPH	181 775,00 €
	DPH 20%	36 355,00 €
	S DPH	218 130,00 €

	od začiatku fakt. mesiaca (EUR)	fakturovaný mesiac (EUR)	do konca fakt. mesiaca (EUR)
2. Práce bez DPH	0,00	18 177,50	18 177,50
3. DPH 20%	0,00	3 635,50	3 635,50
4. Celkom	0,00	21 813,00	21 813,00

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem poskytnutých prác v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy o poskytnutí služieb a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia

<p>Za dodávateľa: Ing. Ján Capuliak B.2.2011</p>  	<p>Za objednávateľa: Ing. Ladislav Čupka 21.2.2011</p>  
--	---

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

ITMS: 24110110110068

Dodávateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

Obdobie: 01.11.2010 - 31.01.2011

Súhrnný súpis odpracovaných dní

Meno a priezvisko	Druh odborníka/zaradenie	Zmluvná cena			Fakturované za predchádzajúce obdobie		Fakturované za aktuálne obdobie			Fakturované od začiatku vrátane aktuálneho obdobia		Zostatok			
		Počet dní podľa zmluvy	Denná sadzba (€/deň)	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet odprac. dní od začiatku	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	11.2010	12.2010	1.2011	Počet odprac. dní za dané fakturač. obdobie spolu	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet dní od začiatku vrátane aktuál. obdobia	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet dní	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €
Ing. Ján Capuliak	klúčový špecialista (stavebný dozor)	530	330,50	175 165,00	0	0,00	18	17	20	55	18 177,50	55	18 177,50	475	156 987,50
iní	ďalší špecialisti	20	330,50	6 610,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20	6 610,00
Spolu		550		181 775,00	0	0,00	18	17	20	55	18 177,50	55	18 177,50	495	163 597,50

Ing. Ján Capuliak
stavebný dozor
DOPRAVOPROJEKT, a.s.



Ing. Ladislav Čupka
projektový manažér
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

LVS Liptovské vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš


27.2.2011

Pracovný výkaz č. 1/2011

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba“, ITMS 24110110068
 Meno a priezvisko: Ing. Ján Capuliak
 Pozícia: Stavebný dozor
 Denná sadzba: 330,50 € Celková cena služby: 6 610,0 €
 Mesiac: Január Rok: 2011

Dátum	Deň	Odpracované hodiny	Miesto výkonu činnosti	Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti)
01.01.2011	so			
02.01.2011	ne			
03.01.2011	po	8,5		Výkon SD
04.01.2011	ut	8,5		Výkon SD
05.01.2011	st	8,5		Výkon SD
06.01.2011	št			Štátny sviatok
07.01.2011	pi	8,5		Výkon SD
08.01.2011	so			
09.01.2011	ne			
10.01.2011	po	8,5		Výkon SD
11.01.2011	ut	8,5		Výkon SD
12.01.2011	st	8,5		Výkon SD
13.01.2011	št	8,5		Výkon SD
14.01.2011	pi	8,5		Výkon SD
15.01.2011	so			
16.01.2011	ne			
17.01.2011	po	8,5		Výkon SD
18.01.2011	ut	8,5		Výkon SD
19.01.2011	st	8,5		Výkon SD
20.01.2011	št	8,5		Výkon SD
21.01.2011	pi	8,5		Výkon SD
22.01.2011	so			
23.01.2011	ne			
24.01.2011	po	8,5		Výkon SD
25.01.2011	ut	8,5		Výkon SD
26.01.2011	st	8,5		Výkon SD
27.01.2011	št	8,5		Výkon SD
28.01.2011	pi	8,5		Výkon SD
29.01.2011	so			
30.01.2011	ne			
31.01.2011	po	8,5		Výkon SD
Spolu dní		20		Výkon SD

Dátum a podpis: 1.2.2011

Ing. Ján Capuliak
 stavebný dozor 
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Ing. Ladislav Čupka
 projektový manažér
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.


 **Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.**
 ⑨
 Beňadiková 1780, 031 00 Liptovský Mikuláš

Pracovný výkaz č. 2/2010

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", ITMS 24110110068
 Meno a priezvisko: Ing. Ján Capuliak
 Pozícia: Stavebný dozor
 Denná sadzba: 330,50 € Celková cena služby: 5 618,5 €
 Mesiac: December Rok: 2010

Dátum	Deň	Odpracované hodiny	Miesto výkonu činnosti	Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti)
01.12.2010	st	8		Výkon SD
02.12.2010	št	8		Výkon SD
03.12.2010	pi	8		Výkon SD
04.12.2010	so			
05.12.2010	ne			
6.12.2010	po	8		Výkon SD
7.12.2010	ut	8		Výkon SD
8.12.2010	st	8		Výkon SD
9.12.2010	št	8		Výkon SD
10.12.2010	pi	8		Výkon SD
11.12.2010	so			
12.12.2010	ne			
13.12.2010	po	8		Výkon SD
14.12.2010	ut	8		Výkon SD
15.12.2010	st	8		Výkon SD
16.12.2010	št	8		Výkon SD
17.12.2010	pi	8		Výkon SD
18.12.2010	so			
19.12.2010	ne			
20.12.2010	po	8		Výkon SD
21.12.2010	ut	8		Výkon SD
22.12.2010	st	8		Výkon SD
23.12.2010	št	8		Výkon SD
24.12.2010	pi			
25.12.2010	so			
26.12.2010	ne			
27.12.2010	po	Dovolenka		
28.12.2010	ut	Dovolenka		
29.12.2010	st	Dovolenka		
30.12.2010	št	Dovolenka		
31.12.2010	pi	KZ (NV)		
Spolu dní		17		

Dátum a podpis: 23.12.2010

Ing. Ján Capuliak
 stavebný dozor 
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Ladislav Čupka
 projektový manažér
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba


 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Štefánikova 1780, 031 00 Liptovský Mikuláš

PRACOVNÝ VÝKAZ

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", ITMS 24110110068
 Meno a priezvisko: Ing. Ján Capuliak
 Pozícia: Stavebný dozor
 Denná sadzba: 330,50 € Celková cena služby: 5 949 €
 Mesiac: November Rok: 2010

Dátum	Deň	Odpracované hodiny	Miesto výkonu činnosti	Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti)
01.11.2010	po			Štátny sviatok
02.11.2011	ut			
03.11.2011	st			
04.11.2011	št	8		Oboznámenie sa s podkladmi
05.11.2012	pi	8		Oboznámenie sa s podkladmi
06.11.2013	so			
07.11.2013	ne			
08.11.2014	po	8		Oboznámenie sa s podkladmi
09.11.2014	ut	8		Oboznámenie sa s podkladmi
10.11.2015	st	8		Oboznámenie sa s podkladmi
11.11.2015	št	8		Oboznámenie sa s podkladmi
12.11.2016	pi	8		Oboznámenie sa s podkladmi
13.11.2016	so			
14.11.2017	ne			
15.11.2017	po	8		Oboznámenie sa s podkladmi
16.11.2018	ut	8		Oboznámenie sa s podkladmi
17.11.2018	st			Štátny sviatok
18.11.2019	št	8		Oboznámenie sa s podkladmi
19.11.2019	pi	8		Oboznámenie sa s podkladmi
20.11.2020	so			
21.11.2020	ne			
22.11.2010	po	8		Oboznámenie sa s podkladmi
23.11.2010	ut	8		Oboznámenie sa s podkladmi
24.11.2010	st	8		Odozdvanie staveniska
25.11.2011	št	8		Výkon SD
26.11.2010	pi	8		Výkon SD
27.11.2010	so			
28.11.2010	ne			
29.11.2010	po	8		Výkon SD
30.11.2010	ut	8		Výkon SD
Spolu dní		18		

Dátum a podpis: 30.11.2010

Ing. Ján Capuliak
 stavebný dozor
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Ladislav Čupka
 projektový manažér
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba



**Liptovská
 vodárenská
 spoločnosť, a.s.**

Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

PRIEBEŽNÁ KVARTÁLNA SPRÁVA O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

NOVEMBER, DECEMBER 2010 – JANUÁR 2011

Stavba :

„Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba“

**Správa stavebného dozora Dopravoprojektu, a.s., Bratislava podľa článku 5.5
Zmluvy o poskytnutí služby**

1. Popis prác vykonaných Zhotoviteľom počas uplynulého kvartálu:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko:

Liptovský Mikuláš - Stošice – kanalizácia
Liptovský Mikuláš - Stošice – domové prípojky
Liptovský Mikuláš - Stošice – západ - kanalizácia
Liptovský Mikuláš - Stošice – západ – domové prípojky

Stavebné práce zrealizované v sledovanom období:

Liptovský Mikuláš - Stošice – kanalizácia

Na uvedenom objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača „A“ PVC DN 300mm v dĺžke 74,815 m vrátane 3. kanalizačných šácht DN 1 000 mm. A časť kanalizačného zberača „B“ PVC DN 300 mm v dĺžke 225,87 m vrátane 6 kanalizačných šácht DN 1 000

Liptovský Mikuláš - Stošice – domové prípojky

Na uvedenom objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači „B“ v počte 17 ks a dĺžky 93,9 m ukončených plastovými revíznymi šachtami.

Liptovský Mikuláš - Stošice – západ - kanalizácia

Na uvedenom objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača „A1“ DN 300 mm v dĺžke 114,95 m vrátane 4 kanalizačných šácht DN 1 000

**2. Zoznam zmien nariadených stavebným dozorom a odsúhlasených
Objednávateľom**

SD nenariadil žiadne zmeny.

SD stavby vydal príkaz na prerušenie prác dňa 10.12. 2010 na stavbe **Liptovský Mikuláš - Stošice – západ – kanalizácia** z dôvodu svojvoľnej zmeny materiálu PP – Ultra Rib2 za materiál PVC – U (SN8) korugované. List č. 3/2010 – 2910/08, 85 20 – 00. na vedomie LVS, a. s. 031 80 L. Mikuláš.

SD stavby vydal ďalší príkaz na prerušenie prác dňa 26.1.2011 na celú stavbu: **Beňadiková, Liptovský Mikuláš Závažná Poruba**, na základe požiadavky objednávateľa stavby do doby odsúhlasenia objednávateľom stavby použitia druhu potrubného materiálu, ktorý sa bude na predmetnej stavbe používať.. List č. 3/2011 – 2910/08, 85 20 – 00. na vedomie LVS, a. s. 031 80 L. Mikuláš.

3. Porovnanie vecného a finančného plnenia s pracovným harmonogramom zhotoviteľa

Podľa vecného plnenia sú práce vykonávané podľa odsúhlaseného HGM postupu prác Plánovaná fakturácia za uplynulé obdobie bola vo výške 290 000,00 €. Skutočná fakturácia po odsúhlasení predloženej faktúry bude nižšia. Rozdiel cca 120 000€.

4. Odhad výkonov a čerpania finančných prostriedkov na dielo na ďalší kvartál

Odhad výkonov a čerpanie finančných prostriedkov na dielo na ďalší kvartál je zhotoviteľom stavebných prác plánovaný na sumu 390 000,00 €. Podľa schváleného HGM postupu prác zo dňa 17.12.2010 je hlavné ťažisko realizácie prác stanovené od 15.3.2011.

V L. Mikuláši dňa 1.2.2011

Správu vypracoval:

Ing. Ján Capuliak, stavebný dozor Dopravoprojekt a.s. Bratislava

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba



Správu schválil:

Ing. Ladislav Čupka, projektový manažér LVS a.s. Liptovský Mikuláš



**Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš



Kód dokladu 9

Číslo dokladu 912011002

Opis účtovného dokladu

DF Kanalizácia Beňadiková, L.M.

Dátum vyhotovenia

Mesiac	Dátum	Účet	Mena	Má dať	Dal	Stredisko	Činnosť	Zákazka	PKV	UCT1	Uct2	Poznámka
*201102	31.1.2011	32129	EUR	0,00	21 813,00			0421205				stavebný dozor
*201102	31.1.2011	34310	EUR	3 635,50	0,00							stavebný dozor
*201102	31.1.2011	042120	EUR	18 177,50	0,00							stavebný dozor
Spoľu za doklad:				21 813,00	21 813,00							

Vyhotovil			Schválil		
Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis
Bc. Veronika Rusinova	03.02.2011	<i>Rusinova</i>	Daniela Slabejová	03.02.2011	<i>Slabejová</i>