

FAKTÚRA č. 1129100023

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

IČO: 31322000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 24402012 / 0200
IBAN: SK610200000000024402012
BIC CODE: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1129100023
Dátum splatnosti: 10.08.2011
Dátum daňovej povinnosti: 30.04.2011
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.05.2011
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441

DIČ: 2022236557

IČ DPH: SK2022236557

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	
Došlo:	12-05-2011
Číslo: 2146	Príloha:
Pridelené ref.:	

ITMS: 24110110068

Priebežná faktúra č.2

Na základe zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru v rámci projektu : "Výstavba kanalizácie - Beňadikova, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru, časť 717001-realizácia nových stavieb

Špecifikácia	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 2/2011 - 4/2011 :	19 499.50	20	23 399.40

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu:

23 399.40

Celková suma k úhrade:

[EUR]

23 399.40

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

704 930.32

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s daňou

0%

0.00

0.00

0.00

20%

19 499.50

3 899.90

23 399.40

19 499.50

3 899.90

23 399.40

Splatnosť faktúry podľa čl.5/5.9 : 90 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi

MUDr. Alexander Sládkovský
predseda predstavenstva
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Ján Kazár
člen predstavenstva
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Registrácia spoločnosti: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Beňadikova,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

11-05-2011

13 MAJ 2011

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
41

Vyhotovil: Zuzana Šipkovská

Telefon: 02/50234111
Fax: 02/5556623
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

© datalock software

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VÝKONE ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU**

Obdobie: 01.02.2011 - 30.04.2011

Dodávateľ:		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2, 4 832 03 Bratislava	IČO: 31 322 000 DIČ: 2020524770 IČ DPH: SK 2020524770
-------------------	---	--	---

Objednávateľ:	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 031 80 Liptovský Mikuláš	IČO: 36 672 441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK 2022236557
----------------------	--	---

Stavba:	Kanalizácia - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS:	24110110110068


Fakturačné údaje:

1. Celkový náklad rozpočtu:	Bez DPH	181 775,00 €
	DPH 20%	36 355,00 €
	S DPH	218 130,00 €

	od začiatku fakt. mesiaca (EUR)	fakturovaný mesiac (EUR)	do konca fakt. mesiaca (EUR)
2. Práce bez DPH	0,00	19 499,50	19 499,50
3. DPH 20%	0,00	3 899,90	3 899,90
4. Celkom	0,00	23 399,40	23 399,40

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem poskytnutých prác v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy o poskytnutí služieb a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia

Za dodávateľa: 11-05-2011  Ing. Ján Capuliak DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4 832 03 Bratislava Stavebný dozor v rámci projektu : Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba	Za objednávateľa: Ing. Ladislav Čupka 13 MAJ 2011  LVS Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
---	---

V Liptovskom Mikuláši

30.4.2011

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

ITMS: 24110110110068

Dodávateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

Obdobie: 01.02.2011 - 30.04.2011

Súhrnný súpis odpracovaných dní

Meno a priezvisko	Druh odborníka/zaradenie	Zmluvná cena			Fakturované za predchádzajúce obdobie		Fakturované za aktuálne obdobie					Fakturované od začiatku vrátane aktuálneho obdobia		Zostatok	
		Počet dní podľa zmluvy	Denná sadzba (€/deň)	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet odprac. dní od začiatku	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	2.2011	3.2011	4.2011	Počet odprac. dní za dané fakturač. obdobie spolu	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet odprac. dní od začiatku vrátane aktuál. obdobia	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet dní	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €
Ing. Ján Capuliak	kľúčový špecialista (stavebný dozor)	530	330,50	175 165,00	55	18 177,50	15	23	19	57	18 838,50	112	37 016,00	418	138 149,00
iní	ďalší špecialisti	20	330,50	6 610,00	0	0,00	0	0	2	2	661,00	2	661,00	18	5 949,00
Spolu		550		181 775,00	55	18 177,50	15	23	21	59	19 499,50	114	37 677,00	436	144 098,00

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

11-05-2011

Ing. Ján Capuliak
stavebný dozor
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Ladislav Čupka
projektový manažér
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

13 MAJ 2011

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

Pracovný výkaz č. 2/2011

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", ITMS 24110110068
 Meno a priezvisko: Ing. Ján Capuliak
 Pozícia: Stavebný dozor
 Denná sadzba: 330.50 € Celková cena služby: 4 957.5 €
 Mesiac: Február Rok: 2011

Dátum	Deň	Odpracované hodiny	Miesto výkonu činnosti	Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti)
01.02.2011	ut	8.5		Výkon SD
02.02.2011	st	8.5		Výkon SD
03.02.2011	št	8.5		Výkon SD
04.02.2011	pi	8.5		Výkon SD
05.02.2011	so			
06.02.2011	ne			
07.02.2011	po			Dovolenka
08.02.2011	ut			Dovolenka
09.02.2011	st			Dovolenka
10.02.2011	št			Dovolenka
11.02.2011	pi			Dovolenka
12.02.2011	so			
13.02.2011	ne			
14.02.2011	po	8.5		Výkon SD
15.02.2011	ut	8.5		Výkon SD
16.02.2011	st	8.5		Výkon SD
17.02.2011	št	8.5		Výkon SD
18.02.2011	pi	8.5		Výkon SD
19.02.2011	so			
20.02.2011	ne			
21.02.2011	po	8.5		Výkon SD
22.02.2011	ut	8.5		Výkon SD
23.02.2011	st	8.5		Výkon SD
24.02.2011	št	8.5		Výkon SD
25.02.2011	pi	8.5		Výkon SD
26.02.2011	so			
27.02.2011	ne			
28.02.2011	po	8.5		Výkon SD
Spolu dní		15		

Dátum a podpis: 1.3.2011

Ing. Ján Capuliak
 stavebný dozor
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Ing. Ladislav Čupka
 projektový manažér
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

 **Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.**
 19
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

01 MAR. 2011

Pracovný výkaz č. 3/2011

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", ITMS 24110110068
 Meno a priezvisko: Ing. Ján Capuliak
 Pozícia: Stavebný dozor
 Denná sadzba: 330.50 € Celková cena služby: 7 601.5 €
 Mesiac: marec Rok: 2011

Dátum	Deň	Odpracované hodiny	Miesto výkonu činnosti	Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti)
01.03.2011	ut	8.5		Výkon SD
02.03.2011	st	8.5		Výkon SD
03.03.2011	št	8.5		Výkon SD
04.03.2011	pi	8.5		Výkon SD
05.03.2011	so			
06.03.2011	ne			
07.03.2011	po	8.5		Výkon SD
08.03.2011	ut	8.5		Výkon SD
09.03.2011	st	8.5		Výkon SD
10.03.2011	št	8.5		Výkon SD
11.03.2011	pi	8.5		Výkon SD
12.03.2011	so			
13.03.2011	ne			
14.03.2011	po	8.5		Výkon SD
15.03.2011	ut	8.5		Výkon SD
16.03.2011	st	8.5		Výkon SD
17.03.2011	št	8.5		Výkon SD
18.03.2011	pi	8.5		Výkon SD
19.03.2011	so			
20.03.2011	ne			
21.03.2011	po	8.5		Výkon SD
22.03.2011	ut	8.5		Výkon SD
23.03.2011	st	8.5		Výkon SD
24.03.2011	št	8.5		Výkon SD
25.03.2011	pi	8.5		Výkon SD
26.03.2011	so			
27.03.2011	ne			
28.03.2011	po	8.5		Výkon SD
29.03.2011	ut	8.5		Výkon SD
30.03.2011	st	8.5		Výkon SD
31.03.2011	št	8.5		Výkon SD
Spolu dní		23		

Dátum a podpis: 1.4.2011

01 APR. 2011

Ing. Ján Capuliak
 stavebný dozor
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Ladislav Čupka
 projektový manažér
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

 **Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.**
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

Pracovný výkaz č. 4/2011

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", ITMS 24110110068

Meno a priezvisko: Ing. Ján Capuliak

Pozícia: Stavebný dozor

Denná sadzba: 330.50 € Celková cena služby: 6 279.5 €

Mesiac: Apríl Rok: 2011

Dátum	Deň	Odpracované hodiny	Miesto výkonu činnosti	Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti)
01.04.2011	pi	9		Výkon SD
02.04.2011	so			
03.04.2011	ne			
04.04.2011	po	9		Výkon SD
05.04.2011	ut	9		Výkon SD
06.04.2011	st	9		Výkon SD
07.04.2011	št	9		Výkon SD
08.04.2011	pi	9		Výkon SD
09.04.2011	so			
10.04.2011	ne			
11.04.2011	po	9		Výkon SD
12.04.2011	ut	9		Výkon SD
13.04.2011	st	9		Výkon SD
14.04.2011	št	9		Výkon SD
15.04.2011	pi	9		Výkon SD
16.04.2011	so			
17.04.2011	ne			
18.04.2011	po	9		Výkon SD
19.04.2011	ut	9		Výkon SD
20.04.2011	st	9		Výkon SD
21.04.2011	št	9		Výkon SD
22.04.2011	pi			
23.04.2011	so			
24.04.2011	ne			
25.04.2011	po			
26.04.2011	ut	9		Výkon SD
27.04.2011	st	9		Výkon SD
28.04.2011	št	9		Výkon SD
29.04.2011	pi	9		Výkon SD
30.04.2011	so			
Spolu dní		19		

Dátum a podpis: 2.5.2011

Ing. Ján Capuliak
stavebný dozor

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Ing. Ladislav Čupka
projektový manažér

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

 **Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Štefánikova 1780, 031 00 Liptovský Mikuláš

Pracovný výkaz č.1 - Ďalší špecialisti

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Služba: Činnosť ďalšieho špecialistu v rámci projektu: Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", ITMS 24110110068
 Meno a priezvisko: RNDr. Oto Čajka
 Pozícia: Geológ
 Denná sadzba: 330.50 € Celková cena služby: 661.0 €

Mesiac: Apríl Rok: 2011

Dátum	Deň	Odpracované hodiny	Miesto výkonu činnosti	Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti)
01.04.2011	pi			
02.04.2011	so			
03.04.2011	ne			
04.04.2011	po			
05.04.2011	ut			
06.04.2011	st			
07.04.2011	št			
08.04.2011	pi			
09.04.2011	so			
10.04.2011	ne			
11.04.2011	po			
12.04.2011	ut			
13.04.2011	st			
14.04.2011	št			
15.04.2011	pi			
16.04.2011	so			
17.04.2011	ne			
18.04.2011	po			
19.04.2011	ut			
20.04.2011	st			
21.04.2011	št			
22.04.2011	pi			
23.04.2011	so			
24.04.2011	ne			
25.04.2011	po			
26.04.2011	ut			
27.04.2011	st			
28.04.2011	št	8		Posúdenie zosuvu zeminy pri realizácii kanalizácie L. Mikuláš - Stošice Vetva "A"
29.04.2011	pi	8		Posúdenie zosuvu zeminy pri realizácii kanalizácie L. Mikuláš - Stošice Vetva "A"
30.04.2011	so			
Spolu dni		2		

Dátum a podpis: 2.5.2011

RNDr. Oto Čajka
 Geológ
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Ján Capuliak
 stavebný dozor
 Dopravoprojekt, a.s.

Ing. Ladislav Čupka
 projektový manažér
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 IČO 19
 Ľudmílovská 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

PRIEBEŽNÁ KVARTÁLNA SPRÁVA O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

FEBRUÁR – APRÍL 2011

Stavba :

„Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba“

**Správa stavebného dozoru Dopravoprojekt, a.s., Bratislava podľa článku 5.5
Zmluvy o poskytnutí služby**

1. Popis prác vykonaných Zhotoviteľom počas uplynulého kvartálu:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko:

Liptovský Mikuláš - Stošice – kanalizácia

Liptovský Mikuláš - Stošice – domové prípojky

Stavebné práce zrealizované v sledovanom období:

Liptovský Mikuláš - Stošice – kanalizácia

Na uvedenom objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača „A - 1“ PVC DN 300mm v dĺžke 80,0 m vrátane 2. kanalizačných šacht DN 1 000 mm.

Liptovský Mikuláš - Stošice – domové prípojky

Na uvedenom objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači „A - 1“ v počte 2 ks ukončených plastovými revíznymi šachtami.

**2. Zoznam zmien nariadených stavebným dozorom a odsúhlasených
Objednávateľom**

SD vydal 3 pokyny na zmenu, ktoré boli odsúhlasené Objednávateľom a Zhotoviteľom. Pokyny sú priložené ku priebežnej kvartálnej správe.

SD stavby vydal pokyn na pokračovanie v prácach dňa 25.3. 2011 na stavbu: **Beňadiková, Liptovský Mikuláš Závažná Poruba**, na základe predloženia listu Objednávateľa stavby č. 1409/2011 /Ča zo dňa 23.3. 2011. Objednávateľ odsúhlasil zabudovávať na kanalizačných stokách PVC potrubie korugované.

SD odsúhlasil RPD predmetnej stavby Listom č. 6/2011 zo dňa 1.4.2011.

**3. Porovnanie vecného a finančného plnenia s pracovným harmonogramom
zhotoviteľa**

Podľa vecného plnenia sú práce vykonávané podľa odsúhlaseného HGM postupu prác. Plánovaná fakturácia za uplynulé obdobie bola vo výške 132 000,00 €. Skutočná fakturácia po odsúhlasení predloženej faktúry za mesiac apríl bude približne rovnaká.

4. Odhad výkonov a čerpania finančných prostriedkov na dielo na ďalší Kvartál

Odhad výkonov a čerpanie finančných prostriedkov na dielo na ďalší kvartál je zhotoviteľom stavebných prác plánovaný na sumu 2 776 000,00 €. Podľa schváleného HGM postupu prác zo dňa 26.4. 2010 je hlavné ťažisko realizácie prác stanovené na mesiace máj, jún, júl 2011.

V L. Mikuláši dňa 2.5.2011

Správu vypracoval:

Ing. Ján Capuliak, stavebný dozor Dopravoprojekt a.s. Bratislava

Správu schválil:

Ing. Ladislav Čupka, projektový manažér LVS a.s. Liptovský Mikuláš

Capuliak
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

2.5.2011
Čupka
**LVS Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

13.4.2011/01
Výstavba kanalizácie
Beňadiková, L. Mikuláš, Z. Poruba (24110110068)
Pokyn na zmenu

Č. zložky.: 01	Dátum: 13.04.2011
Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.	Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a.s. Bratislava
Stavebný dozor: Dopravoprojekt, a.s.	Cena Úspora 9 x 750 € Nová cena 9 x 750 € ZMENY: Celkový rozdiel 0,00 €

Rozhodnutie v súlade s ust. ZoD boli vykonané na základe :

Požiadavky Objednávateľa X Požiadavky Zhotoviteľa o Požiadavky SD o
Chyba projektu o Nepredvídateľné udalosti o Iné o

Popis zmeny: Kanalizácia – Z. Poruba – Zmena betónových šachiet DN 1 000 mm za plastové DN 600 mm na
vetve „C“ a vetve „B2“. Kanalizačné potrubie vedené v záhradách RD v počte 9 ks.

Prílohy:

SCHVÁLENIE STAVEBNÉHO DOZORA:

V súlade s ust. čl. ZoD a po odsúhlasení požiadavky na zmenu Objednávateľom Stavebný dozor potvrdzuje, že táto
zmena je potrebná pre zodpovedajúcu realizáciu a ukončenie prác.

STAVEBNÝ DOZOR

Podpis:

Dátum: 13. 4. 2011

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

AKCEPTÁCIA ZHOTOVITEĽA:

Prijímame POKYN NA ZMENU v cene uvedenej v tomto dokumente ako konečnú dohodu v súlade s realizáciou prác.

V zastúpení Zhotoviteľa

Podpis:

ZÁSTUPCA ZHOTOVITEĽA

Dátum: 13.04.2011

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a. s.
úsek výrobného riaditeľa č. 1
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
- 5 -

SCHVÁLENIE OBJEDNÁVATEĽA:

Objednávateľ uviedol, že nakoľko schváli Požiadavku na schválenie zmeny nie je potrebné aby schvaloval aj objednávku na
zmenu.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

13.4.2011/02
Výstavba kanalizácie
Beňadiková, L. Mikuláš, Z. Poruba (24110110068)
Pokyn na zmenu

Č. zložky.:	02	Dátum:	13.04.2011
Objednávateľ:	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s	Zhotoviteľ:	Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a.s. Bratislava
Stavebný dozor:	Dopravoprojekt, a.s.	Cena ZMENY:	Úspora 1 x 750 € Nová cena 1 x 750 € Celkový rozdiel 0,00 €

Rozhodnutie v súlade s ust. ZoD boli vykonané na základe :

Požiadavky Objednávateľa X Požiadavky Zhotoviteľa o Požiadavky SD o
Chyba projektu o Nepredvídateľné udalosti o Iné o

Popis zmeny: Kanalizácia – L Mikuláš – Stošice – Zriadenie kanalizačnej plastovej šachty DN 600 mm na vetve „B1“. Na tejto vetve je potrebné zriadiť novú plastovú šachtu DN 600 mm z dôvodu stiesnených priestorových pomerov – jestvujúce monolitické vodovodné šachty. Na vetve „B“ bola vynechaná 1. betónová kanalizačná šachta DN 1000 mm.

Prílohy:

SCHVÁLENIE STAVEBNÉHO DOZORA:

V súlade s ust. čl. ZoD a po odsúhlasení požiadavky na zmenu Objednávateľom Stavebný dozor potvrdzuje, že táto zmena je potrebná pre zodpovedajúcu realizáciu a ukončenie prác.

STAVEBNÝ DOZOR

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Podpis:

Dátum: 13. 4. 2011

AKCEPTÁCIA ZHOTOVITEĽA:

Prijímame POKYN NA ZMENU v cene uvedenej v tomto dokumente ako konečnú dohodu v súlade s realizáciou prác.

V zastúpení Zhotoviteľa

Podpis:

ZÁSTUPCA ZHOTOVITEĽA

Dátum: 20. 4. 2011

SCHVÁLENIE OBJEDNÁVATEĽA:

Objednávateľ uviedol, že nakoľko schváli Požiadavku na schválenie zmeny nie je potrebné aby schvaloval aj objednávku na zmenu.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

13.4.2011/03
Výstavba kanalizácie
Beňadiková, L. Mikuláš, Z. Poruba (24110110068)
Pokyn na zmenu

Č. zložky.:	03	Dátum:	13.04.2011
Objednávateľ:	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.	Zhotoviteľ:	Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a.s. Bratislava
Stavebný dozor:	Dopravoprojekt, a.s.	Cena ZMENY:	Vyčíslenie po dodaní a odsúhlasení RPD

Rozhodnutie v súlade s ust. ZoD boli vykonané na základe :

Požiadavky Objednávateľa X Požiadavky Zhotoviteľa o Požiadavky SD o
Chyba projektu o Nepredvídateľné udalosti o Iné o

Popis zmeny: Kanalizácia – L Mikuláš – Stošice – Prepojenie Stoky „B“ s jestvujúcou kanalizáciou. Prepojenie Š1 s jestvujúcou kan. šachtou v dĺžke cca 35 m. Stoka „B“ bola skrátená o uvedené bm.

Prílohy:

SCHVÁLENIE STAVEBNÉHO DOZORA:

V súlade s ust. čl. ZoD a po odsúhlasení požiadavky na zmenu Objednávateľom Stavebný dozor potvrdzuje, že táto zmena je potrebná pre zodpovedajúcu realizáciu a ukončenie prác.

STAVEBNÝ DOZOR

Podpis:

Dátum: 13. 4. 2011

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

AKCEPTÁCIA ZHOTOVITEĽA:

Prijímame POKYN NA ZMENU v cene uvedenej v tomto dokumente ako konečnú dohodu v súlade s realizáciou prác.

V zastúpení Zhotoviteľa

Podpis:

ZÁSTUPCA ZHOTOVITEĽA

Dátum: 13.04.2011

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a. s.
úsek výrobného riaditeľa č. 1
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
- 5 -

SCHVÁLENIE OBJEDNÁVATEĽA:

Objednávateľ uviedol, že nakoľko schváli Požiadavku na schválenie zmeny nie je potrebné aby schvaloval aj objednávku na zmenu.