

Faktúra č. 21101003

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.)



FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. register: Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. 339/B		DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486		FAKTÚRA číslo 21101003 Variabilný symbol : 21101003 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 031 80 Liptovský Mikuláš			
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Došlo: - 8-03-2011 Číslo: Pril.: Prídelené ref.:		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 12.05.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 11.02.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.01.2011	

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za stavebné práce skupina výdavkov 717001 realizácia nových stavieb za mesiac január 2011 podľa priložených dokladov:

Základ	20% DPH :	124 384.57 EUR
DPH	20% :	24 876.91 EUR
Celkom s DPH:		149 261.48 EUR
zadržné 10%:		12 438.46 EUR
k úhrade bez DPH a zadržného:		111 946.11 EUR
K úhrade:		136 823.02 EUR

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY -
 - ekologický podnik a.s.,
 Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
 finančná účtárň

Akcia č.:213
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

14.2.2011 ING. CAPULIAK
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

MUDr. Alexander Slafkovský
 predseda predstavenstva
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

11 MAR. 2011

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

Obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Číslo faktúry: 21101003

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS 24110110068

Projekt : Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		4 516 497,73 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	0,00	124 384,57	124 384,57
3	zádržné EUR:	0,00	12 438,46	12 438,46
4	vyplatené zádržné EUR:	0,00	0,00	0,00
5	k úhrade EUR:	0,00	111 946,11	111 946,11

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatú prác.

Za zhotoviteľa:

p. Mutiš Albín

podpis:

pečiatka:

V L. Mikuláš 31.01.2011

Za stavebný dozor:

Ing. Ján Capuliak

podpis:

pečiatka:

9.2.2011

Za objednávateľa:

11 MAR. 2011

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

01.01.2011 - 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR	Čiastka doteraz fakturovaná EUR	Čiastka za tento mesiac EUR	Akumulovaná čiastka EUR	Zostatková čiastka	
717001	UHORSKÁ VES BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	850 740,61	0,00	0,00	0,00	850 740,61	
		Domové prípojky	119 630,86	0,00	0,00	0,00	119 630,86	
	Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	633 854,09	0,00	101 447,98	101 447,98	532 406,11	
		Domové prípojky	162 070,37	0,00	22 936,59	22 936,59	139 133,78	
	Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtláčné potrubie, čerpacia stanica	783 963,75	0,00	0,00	0,00	783 963,75	
		Domové prípojky	145 827,99	0,00	0,00	0,00	145 827,99	
	ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	1 447 380,67	0,00	0,00	0,00	1 447 380,67	
		Domové prípojky	241 480,91	0,00	0,00	0,00	241 480,91	
	[1] Medzisúčtet položiek prác (bez DPH)			4 384 949,25	0,00	124 384,57	124 384,57	4 260 564,68
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			131 548,48	0,00	0,00	0,00	131 548,48
CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2]			4 516 497,73	0,00	124 384,57	124 384,57	4 392 113,16	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak



Za zhotoviteľa: 31.1.2011

Za objednávateľa :



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

01.01.2011 - 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ - Kanalizácia

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	2 183,00	m3	29,82	65 097,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 183,00	65 097,06
2.	Detto, tr. 4	2 150,00	m3	32,66	70 219,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 150,00	70 219,00
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	265,00	m3	38,46	10 191,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	265,00	10 191,90
4.	Paženie záťažné do 4 m	4 415,00	m2	9,53	42 074,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 415,00	42 074,95
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	4 206,00	m2	16,85	70 871,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 206,00	70 871,10
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)-viď položka č.9		m3			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Obsyp potrubia	795,40	m3	32,93	26 192,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	795,40	26 192,52
8.	Dodávka piesku na obsyp	249,00	m3	32,93	8 199,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	249,00	8 199,57
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	3 620,00	m3	27,80	100 636,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 620,00	100 636,00
10.	Štrkodra fr. 0-8	1 714,00	t	16,65	28 538,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 714,00	28 538,10
11.	Čerpanie vody	660,00	hod	11,90	7 854,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	660,00	7 854,00
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	60,00	m	87,00	5 220,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60,00	5 220,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1,31	km	800,00	1 048,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	1,31000	1 048,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	1 240,00	m2	23,75	29 450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 240,00	29 450,00
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	7 125,00	m2	5,02	35 767,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 125,00	35 767,50
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	824,00	m2	9,30	7 663,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	824,00	7 663,20
17.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	100,00	m3	38,50	3 850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	3 850,00
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	612,00	m	10,12	6 193,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	612,00	6 193,44
19.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	1 313,50	m	3,50	4 597,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 313,50	4 597,25
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	9,80	m3	112,50	1 102,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9,80	1 102,50
21.	Debnenie dosiek	33,80	m2	13,58	459,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33,80	459,00
22.	Podklad z kameniva ošaľov. tr. 2, hr. 20 cm	480,00	m2	36,22	17 385,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	480,00	17 385,60
23.	Betónová plocha hr. 20 cm, kari sieť 100/100 ø8	2 059,00	m2	35,00	72 065,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 059,00	72 065,00
24.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	1 372,00	m2	5,77	7 916,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 372,00	7 916,44
25.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	33,00	t	13,09	431,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33,00	431,97
26.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	45,00	m2	4,47	201,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45,00	201,15
27.	Asfaltobetón ABS hr. 5cm I tr.	7 125,00	m2	15,00	106 875,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 125,00	106 875,00
28.	Postrek živичný spojovací	7 125,00	m2	1,00	7 125,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 125,00	7 125,00
29.	Rezanie krytu vozovky (4x)	5 254,00	m	4,52	23 748,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 254,00	23 748,08
30.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	216,00	m	2,51	542,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	216,00	542,16
31.	Dopravné značenie	1,00	kpl	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1 200,00
32.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	1 313,50	m	28,55	37 500,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 313,50	37 500,43
33.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	82,00	ks	59,15	4 850,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	82,00	4 850,30



34.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šacht hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	20,50	m3	115,50	2 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	2 367,75
35.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	41,00	ks	750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	30 750,00
36.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	1 313,50	m	3,20	4 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,50	4 203,20
37.	Zabezpečenie koncov	33,00	ks	149,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	4 917,00
38.	Preložky nadzemných vedení - vodovod - 3% celkovej dĺžky vodovodu	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 000,00
39.	Osadenie orientačných stĺpikov	6,00	ks	72,74	436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	436,44
40.	Neosadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie											
	Celkom				850 740,61		0,00		0,00		0,00	850 740,61

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak



Za zhotoviteľa :

30.1.2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

01.01.2011 - 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	325,00	m3	29,82	9 691,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	325,00	9 691,50
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	72,00	m3	41,02	2 953,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	72,00	2 953,44
3.	Detto, tr. 4	308,00	m3	32,66	10 059,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	308,00	10 059,28
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	61,10	m3	38,50	2 352,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61,10	2 352,35
5.	Paženie príložné do 2m	642,00	m2	4,90	3 145,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	642,00	3 145,80
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	63,00	m	91,66	5 774,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	63,00	5 774,58
7.	Spätné zásypy												
	- zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	103,00	m3	27,80	2 863,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	103,00	2 863,40
	- obsyp potrubia	103,00	m3	32,93	3 391,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	103,00	3 391,79
	- pieskové lôžko hr.15 cm	62,00	m3	32,93	2 041,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	62,00	2 041,66
	- štrkodry 0+8	278,00	t	16,65	4 628,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	278,00	4 628,70
	- štrkopiesok	202,00	m3	32,93	6 651,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	202,00	6 651,86
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	195,00	m2	37,20	7 254,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	195,00	7 254,00
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,53	km	800,00	424,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,53000	424,00
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	162,00	m2	5,05	818,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	162,00	818,10
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	355,00	m	4,52	1 604,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	355,00	1 604,60
12.	Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodry hr. 20+23 cm + kamenivo obalované hr.4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie obrúbnikov	195,00	m2	80,33	15 664,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	195,00	15 664,35
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	26,00	t	13,09	340,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26,00	340,34
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200	532,00	m	3,20	1 702,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	532,00	1 702,40
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200	532,00	m	12,20	6 490,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	532,00	6 490,40
16.	Domová revízná šachta DN 1000	8,00	ks	700,00	5 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8,00	5 600,00
17.	Domová plastová revízná šachta DN 400 v. cca 2m - osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop podsyp a obsyp pieskom - potrebné zemné práce - komplet - skúšky vodotesnosti	68,00	ks	361,37	24 573,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	68,00	24 573,16
18.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	13,50	m3	118,90	1 605,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13,50	1 605,15
19.	Neobsadené												
	Celkom				119 630,86		0,00		0,00		0,00		119 630,86

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak



Za zhotoviteľa :



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba


01.01.2011 - 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Liptovský Mikuláš - STOŠICE - Kanalizácia - gravitačné potrubie

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	1 791,80	m3	29,82	53 431,48	0,00	0,00	479,11	14 287,06	479,11	14 287,06	1 312,69	39 144,42
2.	Detto, tr.4	1 791,80	m3	32,66	58 520,19	0,00	0,00	482,19	15 748,33	482,19	15 748,33	1 309,61	42 771,86
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	24,50	m3	38,46	942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	942,27
4.	Paženie záťažné do 4 m	698,90	m2	9,53	6 660,52	0,00	0,00	312,72	2 980,22	312,72	2 980,22	386,18	3 680,30
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	2 795,12	m2	16,85	47 097,77	0,00	0,00	1 250,86	21 076,99	1 250,86	21 076,99	1 544,26	26 020,78
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	850,50	m3	27,80	23 643,90	0,00	0,00	622,70	17 311,06	622,70	17 311,06	227,80	6 332,84
7.	Obsyp potrubia	850,50	m3	32,93	28 006,97	0,00	0,00	208,57	6 868,21	208,57	6 868,21	641,93	21 138,76
8.	Dodávka piesku na obsyp	137,28	m3	32,93	4 520,63	0,00	0,00	33,95	1 117,97	33,95	1 117,97	103,33	3 402,66
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	1 769,77	m3	27,80	49 199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,77	49 199,61
10.	Štrkodra fr. 0-8	728,73	t	16,65	12 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,73	12 133,35
11.	Čerpanie vody - dažďovej	125,00	hod	11,90	1 487,50	0,00	0,00	10,00	119,00	10,00	119,00	115,00	1 368,50
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	25,00	m	87,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2 175,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1,25	km	800,00	1 000,00	0,00000	0,00	0,30068	240,54	0,30068	240,54	0,94932	759,46
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	1 347,90	m2	23,75	32 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,90	32 012,63
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	6 234,50	m2	5,02	31 297,19	0,00	0,00	112,50	564,75	112,50	564,75	6 122,00	30 732,44
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	898,60	m2	9,30	8 356,98	0,00	0,00	112,50	1 046,25	112,50	1 046,25	786,10	7 310,73
17.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	135,00	m3	38,50	5 197,50	0,00	0,00	3,08	118,58	3,08	118,58	131,92	5 078,92
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	430,50	m	10,12	4 356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	4 356,66
19.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	1 248,00	m	3,50	4 368,00	0,00	0,00	300,68	1 052,38	300,68	1 052,38	947,32	3 315,62
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	8,64	m3	112,50	972,00	0,00	0,00	2,05	230,63	2,05	230,63	6,59	741,37
21.	Debnenie dosiek	30,24	m2	13,58	410,66	0,00	0,00	5,40	73,33	5,40	73,33	24,84	337,33
22.	Podklad z bet. B 20 hr. 200 mm, miest. kom., bet. plocha	2 246,50	m2	19,51	43 829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,50	43 829,22
23.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	1 497,60	m2	5,77	8 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,60	8 641,15
24.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	14,20	t	13,09	185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	185,88
25.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	20,20	m2	4,47	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	90,29
26.	Asfaltobetón ABS hr. 5cm I tr.	6 234,50	m2	15,00	93 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,50	93 517,50
27.	Postrek živичný spojovací	6 234,50	m2	1,00	6 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,50	6 234,50
28.	Rezanie krytu vozovky (4x)	4 992,00	m	4,52	22 563,84	0,00	0,00	190,16	859,52	190,16	859,52	4 801,84	21 704,32
29.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	315,00	m	2,51	790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	790,65
30.	Dopravné značenie	1,00	kpl	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 100,00
31.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	1 248,00	m	28,55	35 630,40	0,00	0,00	300,68	8 584,41	300,68	8 584,41	947,32	27 045,99
32.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	80,00	ks	59,15	4 732,00	0,00	0,00	17,00	1 005,55	17,00	1 005,55	63,00	3 726,45
33.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	5,50	m3	115,50	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	635,25



Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
34.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	40,00	ks	750,00	30 000,00	0,00	0,00	9,00	6 750,00	9,00	6 750,00	31,00	23 250,00
35.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	1 248,00	m	4,70	5 865,60	0,00	0,00	300,68	1 413,20	300,68	1 413,20	947,32	4 452,40
36.	Spádisková časť šachty - dodávka a montáž	2,00	ks	1189,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2 378,00
37.	Obetónovanie potrubia alebo mŕtva stôk betónom prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	1,20	m3	102,70	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	123,24
38.	Porealizačné zameranie, geometrický plán, dokumentácia skutočného vyhotovenia	1,00	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
39.	Osadenie orientačných stĺpkov	24,00	ks	72,74	1 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1 745,76
39.	Neosadené												
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie												
	Celkom				633 854,09		0,00		101 447,98		101 447,98		532 406,11

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak



Za zhotoviteľa :



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

01.01.2011 - 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Liptovský Mikuláš - STOŠICE - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	474,32	m3	29,82	14 144,22	0,00	0,00	88,97	2 653,09	88,97	2 653,09	385,35	11 491,13
2.	Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	125,20	m3	41,02	5 135,70	0,00	0,00	21,88	897,52	21,88	897,52	103,32	4 238,18
3.	Detto, tr. 4	484,64	m3	32,66	15 828,34	0,00	0,00	90,47	2 954,75	90,47	2 954,75	394,17	12 873,59
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	68,60	m3	38,50	2 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	2 641,10
5.	Paženie príložené do 2m	985,60	m2	4,90	4 829,44	0,00	0,00	450,00	2 205,00	450,00	2 205,00	535,60	2 624,44
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	35,00	m	91,66	3 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3 208,10
7.	Spätne zasypanie - zasypanie rýh so zhutnením (naloženie, presun) - obsyp potrubia - pieskové lôžko hr.15 cm - štrkodry 0+8 - štrkopiesok	765,00 36,96 110,00 554,00 220,00	m3 m3 m3 t m3	27,80 32,93 32,93 16,65 32,93	21 267,00 1 217,09 3 622,30 9 224,10 7 244,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	137,42 36,01 13,67 0,00 0,00	3 820,28 1 185,81 450,15 0,00 0,00	137,42 36,01 13,67 0,00 0,00	3 820,28 1 185,81 450,15 0,00 0,00	627,58 0,95 96,33 554,00 220,00	17 446,72 31,28 3 172,15 9 224,10 7 244,60
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	271,60	m2	37,20	10 103,52	0,00	0,00	23,40	870,48	23,40	870,48	248,20	9 233,04
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,62	km	800,00	496,00	0,00000	0,00	0,09390	75,12	0,09390	75,12	0,52610	420,88
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	406,00	m2	5,05	2 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	2 050,30
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	1 478,40	m	4,52	6 682,37	0,00	0,00	52,00	235,04	52,00	235,04	1 426,40	6 447,33
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodry hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm	271,04	m2	46,43	12 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,04	12 584,39
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	9,50	t	13,09	124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	124,36
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	616,00	m	3,20	1 971,20	0,00	0,00	93,90	300,48	93,90	300,48	522,10	1 670,72
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150	616,00	m	12,20	7 515,20	0,00	0,00	93,90	1 145,58	93,90	1 145,58	522,10	6 369,62
16.	Domová plastová revízia šachty DN 400 v. cca 2m - osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop - podsyp a obsyp pieskom potrebné zemné práce - komplet - skúšky vodotesnosti	88,00	ks	361,37	31 800,56	0,00	0,00	17,00	6 143,29	17,00	6 143,29	71,00	25 657,27
17.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	3,20	m3	118,90	380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	380,48
18.	Neosadené												
	Celkom				162 070,37		0,00		22 936,59		22 936,59		139 133,78

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak



Za zhotoviteľa :



Prehľad zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

01.01.2011 - 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava


Obj: Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné - Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	3 394,20	m3	29,82	101 215,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 394,20	101 215,04
2.	Detto, tr.4	2 262,80	m3	32,66	73 903,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 262,80	73 903,05
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	46,00	m3	38,46	1 769,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	46,00	1 769,16
4.	Paženie záťažné do 4 m	3 270,75	m2	9,53	31 170,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 270,75	31 170,25
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiacie boxy	6 074,30	m2	16,85	102 351,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 074,30	102 351,96
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	1 125,40	m3	27,80	31 286,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 125,40	31 286,12
7.	Obsyp potrubia	1 125,40	m3	32,93	37 059,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 125,40	37 059,42
8.	Dodávka piesku na obsyp	224,30	m3	32,93	7 386,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	224,30	7 386,20
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	1 691,40	m3	27,80	47 020,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 691,40	47 020,92
10.	Štrkodra fr. 0-8	1 122,70	t	16,65	18 692,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 122,70	18 692,96
11.	Čerpanie vody - dažďovej	195,00	hod	11,90	2 320,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	195,00	2 320,50
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	45,00	m	87,00	3 915,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45,00	3 915,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1,87	km	800,00	1 496,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	1,87000	1 496,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	0,00	m2	23,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	0,00	m2	5,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	0,00	m2	9,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	231,00	m3	38,50	8 893,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	231,00	8 893,50
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	1 869,00	m	10,12	18 914,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 869,00	18 914,28
19.	Výčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	1 869,00	m	3,50	6 541,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 869,00	6 541,50
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	11,25	m3	112,50	1 265,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11,25	1 265,63
21.	Debnenie dosiek	34,25	m2	13,58	465,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	34,25	465,12
22.	Podklad z bet. B 20 hr. 200 mm, miest. kom., bet. plocha	0,00	m2	19,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	0,00	m2	5,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	41,00	t	13,09	536,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	41,00	536,69
25.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	104,00	m2	4,47	464,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	104,00	464,88
26.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	0,00	m2	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Postrek živичný spojovací	0,00	m2	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Rezanie krytu vozovky (4x)	0,00	m	4,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	0,00	m	2,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Dopravné značenie	1,00	kpl	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1 600,00
31.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	1 224,00	m	28,55	34 945,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 224,00	34 945,20
31.a	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 250	0,00	m	17,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.b	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PE DN 100	645,00	m	51,48	33 204,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	645,00	33 204,60



31.c	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1 - 4 - pretláčanie potrubia s dodaním chráničky, zariadenie a odstránenie pretlačacej jamy s čerpaním vody a jej odvedením, zariadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením, s čerpaním vody a jej odvedením, nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním, utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním, zatiahnutie potrubia do chráničky	1,00	kpl	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6 480,00
32.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	78,00	ks	59,15	4 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	4 613,70
33.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	7,40	m3	115,50	854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	854,70
34.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	39,00	ks	750,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	29 250,00
35.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	1 224,00	m	5,64	6 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	6 903,36
36.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 100, DN150, DN250	645,00	m	2,81	1 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	1 812,45
37.	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	6,80	m3	102,70	698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	698,36
38.	Cerpacia stanica ČS1 Stošice - stavebná časť, vodovodná prípojka, elektrické prípojka, oplatenie, spevnená plocha, strojnotechnologická časť, prevádzkový rozvod silnoprádu, meranie a regulácia, napojenie na dispečing, vytýčenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia	1,00	kpl		36 614,00	36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	36 614,00
39.	Cerpacia stanica ČS1 Stošice - strojnotechnologická časť, prevádzkový rozvod silnoprádu, meranie a regulácia, napojenie na dispečing.	1,00	kpl		130 319,20	130 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	130 319,20
40.	Neobsadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie, montáže											
	Čelkom				783 963,75		0,00		0,00		0,00	783 963,75

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak



Za zhotoviteľa :



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

01.01.2011 - 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	762,30	m3	29,82	22 731,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	762,30	22 731,79
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	277,00	m3	41,02	11 362,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	277,00	11 362,54
3.	Detto, tr. 4	346,00	m3	32,66	11 300,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	346,00	11 300,36
4.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	105,00	m3	38,50	4 042,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	105,00	4 042,50
5.	Paženie príložné do 2m	2 110,00	m2	4,90	10 339,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 110,00	10 339,00
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 montáž , podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	35,00	m	91,66	3 208,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35,00	3 208,10
7.	Spätné zásypy												
	- zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	1 040,00	m3	27,80	28 912,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 040,00	28 912,00
	- obsyp potrubia	31	m3	32,93	1 020,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	31,00	1 020,83
	- pieskové lôžko hr. 15 cm	95	m3	32,93	3 128,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	95,00	3 128,35
	- štrkodry 0÷8	470	t	16,65	7 825,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	470,00	7 825,50
	- štrkopiesok	170	m3	32,93	5 598,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	170,00	5 598,10
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry.	0,00	m2	37,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,53	km	800,00	424,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,53000	424,00
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	0,00	m2	5,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	0,00	m	4,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodry hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr. 5cm	0,00	m2	46,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	10,30	t	13,09	134,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10,30	134,83
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	525,00	m	3,20	1 680,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	525,00	1 680,00
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150	525,00	m	12,20	6 405,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	525,00	6 405,00
16.	Domová plastová revízná šachta DN 400 v. cca 2m - osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop podsyp a obsyp pieskom potrebné zemné práce - komplet skúšky vodotesnosti	75,00	ks	361,37	27 102,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75,00	27 102,75
17.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	5,15	m3	118,90	612,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,15	612,34
18.	Neosadené												
	Celkom				145 827,99		0,00		0,00		0,00		145 827,99

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak



Za zhotoviteľa :



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba


01.01.2011 - 31.01.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: ZÁVAŽNÁ PORUBA - Kanalizácia

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	4 079,90	m3	29,82	121 662,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 079,90	121 662,62
2.	Detto, tr.4	3 679,90	m3	32,66	120 185,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 679,90	120 185,53
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	680,00	m3	38,46	26 152,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	680,00	26 152,80
4.	Paženie záťažné do 4 m	7 114,00	m2	9,53	67 796,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 114,00	67 796,42
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	5 819,00	m2	16,85	98 050,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 819,00	98 050,15
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)-viď položka č.9												
7.	Obsyp potrubia	1 755,00	m3	32,93	57 792,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 755,00	57 792,15
8.	Dodávka piesku na obsyp	542,00	m3	32,93	17 848,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	542,00	17 848,06
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	6 652,00	m3	27,80	184 925,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 652,00	184 925,60
10.	Štrkodra fr. 0-8	3 077,00	t	16,65	51 232,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 077,00	51 232,05
11.	Čerpanie vody	1 450,00	hod	11,90	17 255,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 450,00	17 255,00
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	80,00	m	87,00	6 960,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	6 960,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	2,75	km	800,00	2 200,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	2,75000	2 200,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	2 128,00	m2	23,75	50 540,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 128,00	50 540,00
	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	10 187,80	m2	5,02	51 142,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 187,80	51 142,76
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	1 418,60	m2	9,30	13 192,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 418,60	13 192,98
17.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	160,00	m3	38,50	6 160,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	160,00	6 160,00
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	543,00	m	10,12	5 495,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	543,00	5 495,16
19.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	2 754,00	m	3,50	9 639,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 754,00	9 639,00
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	26,50	m3	112,50	2 981,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26,50	2 981,25
21.	Debnenie dosiek	78,40	m2	13,58	1 064,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	78,40	1 064,67
22.	Podklad z kameniva obalov. tr. 2, hr. 20 cm	0,00	m2	36,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 ø8	3 546,60	m2	35,00	124 131,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 546,60	124 131,00
24.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	2 364,40	m2	5,77	13 642,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 364,40	13 642,59
	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	45,00	t	13,09	589,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45,00	589,05
26.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	93,00	m2	4,47	415,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	93,00	415,71
27.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	10 187,80	m2	15,00	152 817,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 187,80	152 817,00
28.	Postrek živitný spojovací	10 187,80	m2	1,00	10 187,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 187,80	10 187,80
29.	Rezanie krytu vozovky (4x)	7 881,20	m	4,52	35 623,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 881,20	35 623,02
30.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	352,00	m	2,51	883,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	352,00	883,52
31.	Dopravné značenie	1,00	kpl	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	2 300,00



32.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	2 754,00	m	28,55	78 626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	78 626,70
33.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	208,00	ks	59,15	12 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	12 303,20
34.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	56,24	m3	115,50	6 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	6 495,72
35.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového silníka D 48	104,00	ks	750,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	78 000,00
36.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	2 754,00	m	3,20	8 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	8 812,80
37.	Zabezpečenie koncov	42,00	ks	149,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	6 258,00
38.	Preložky nadzemných vedení - vodovod - 3% celkovej dĺžky vodovodu	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 000,00
39.	Osadenie orientačných stĺpikov	14,00	ks	72,74	1 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1 018,36
40.	Neosadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie											
	Čelkom				1 447 380,67		0,00		0,00		0,00	1 447 380,67

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak



Za zhotoviteľa :



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

01.01.2011 - 31.01.2011


Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: ZÁVAŽNÁ PORUBA - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	563,00	m3	29,82	16 788,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	563,00	16 788,66
2.	Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	118,00	m3	41,02	4 840,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	118,00	4 840,36
3.	Detto, tr. 4	612,00	m3	32,66	19 987,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	612,00	19 987,92
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	103,00	m3	38,50	3 965,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	103,00	3 965,50
5.	Paženie príložné do 2m	1 120,00	m2	4,90	5 488,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 120,00	5 488,00
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	78,40	m	91,66	7 186,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	78,40	7 186,14
7.	Spätné zásypy												
	- zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	213,50	m3	27,80	5 935,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	213,50	5 935,30
	- obsyp potrubia	213,50	m3	32,93	7 030,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	213,50	7 030,56
	- pieskové lôžko hr.15 cm	130,80	m3	32,93	4 307,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	130,80	4 307,24
	- štrkodry 0+8	485,30	t	16,65	8 080,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	485,30	8 080,25
	- štrkopiesok	528,00	m3	32,93	17 387,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	528,00	17 387,04
8.	Odstánenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	512,00	m2	37,20	19 046,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	512,00	19 046,40
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,81	km	800,00	648,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,81000	648,00
10.	Odstánenie a znovuzriadenie zeleného pásu	364,00	m2	5,05	1 838,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	364,00	1 838,20
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	1 861,00	m	4,52	8 411,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 861,00	8 411,72
12.	Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodry hr. 20+23 cm + kamenivo obalované hr.4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie obrubníkov	512,00	m2	80,33	41 128,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	512,00	41 128,96
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	62,70	t	13,09	820,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	62,70	820,74
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200	802,00	m	3,20	2 566,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	802,00	2 566,40
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200	802,00	m	12,20	9 784,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	802,00	9 784,40
17.	Domová plastová revízná šachta DN 400 v. cca 2m osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop - podsyp a obsyp pieskom - potrebné zemné práce - komplet - skúšky vodotesnosti	145,00	ks	361,37	52 398,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	145,00	52 398,65
18.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	32,30	m3	118,90	3 840,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	32,30	3 840,47
19.	Neobsadené												
Celkom					241 480,91		0,00		0,00		0,00		241 480,91

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak



Za zhotoviteľa



MESAČNÁ SPRÁVA

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.)



Obdobie od 01.01.2011 do 31.01.2011

Vydané dňa 31.01.2011



p. Mutiš Albín



MESAČNÁ SPRÁVA

Obsah

- a) Postup prác
 - Projekt
 - Dokumentácia zhotoviteľa
 - Vzorky a atesty
 - Výroba
 - Dodávka na stavenisko
 - Stavebné práce
 - Časový harmonogram
- b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku
- c) Výroba technologických zariadení a materiálov
- d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa
- e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov
- f) Zmeny nároky objednávateľa, a Nároky zhotoviteľa
- g) Bezpečnosť a ochrana zdravia, životné prostredie, kvalita
- h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác
- i) Geodetický elaborát
- j) Skúšky tesností
- k) Monitoring stôk



a) Postup prác

Projekt:

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora sa dňa **24.11.2010 uskutočnilo odovzdanie a prevzatie staveniska**. Následne bol vydaný **pokyn k začatiu prác** na uvedenej stavbe dňa **24.11.2010**.

Dokumentácia zhotoviteľa:

Pri odovzdaní a prevzatí staveniska bola odovzdaná **realizačná projektová dokumentácia** pre daný projekt.

Vzorky a atesty:

V súlade s čl.VI., body 1.6, 1.8 boli Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek.

Výroba:

V priebehu sledovaného obdobia nebola realizovaná výroba na staveniskách predmetných stavebných objektov.

Dodávka na stavenisko:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko.:

Liptovský Mikuláš – Stošice - kanalizácia

Liptovský Mikuláš – Stošice - domové prípojky

Liptovský Mikuláš – Stošice - západ- kanalizácia

Liptovský Mikuláš – Stošice - západ- domové prípojky

Platné certifikáty resp. vyhlásenie o zhode vid'. príloha „Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie“

Stavebné práce realizované v období od **01.01.2011 do 31.01.2011**

(vid'. príloha monitoring prác, vrátane celkových množstiev a % plnenia)

Liptovský Mikuláš – Stošice - kanalizácia

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača A DN 300mm v dĺžke 74,815m včítane 3 kanalizačných šácht DN 1000 a časť kanalizačného zberača B DN 300mm v dĺžke 225,87m včítane 6 kanalizačných šácht DN 1000.

Liptovský Mikuláš – Stošice - domové prípojky

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojek na zberači B v počte 17 ks a dĺžky 93,9m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami.

Liptovský Mikuláš – Stošice - západ- kanalizácia

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača A1 DN 300mm v dĺžke 114,95m včítane 4 kanalizačných šácht DN 1000.



Časový harmonogram:

V priebehu mesiaca 12/2010 Zhotoviteľ v súlade s čl. III., bod 4 a 6 podmienok zmluvy o dielo predložil Stavebnému dozoru a Projektovému manažérovi na odsúhlasenie Harmonogram prác – Výstavba kanalizácie – Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba.

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku

V dňoch 24.11. – 25.11. 2010 bola vykonaná Fotodokumentácia pred začatím prác – pôvodný stav na objekte Liptovský Mikuláš Stošice, B a zberač A a v dňoch 02.12. – 08.11.2010 bola vykonaná Fotodokumentácia pred začatím prác – pôvodný stav na stavebnom objekte Liptovský Mikuláš Stošice - Západ, zberač A1.

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch:

(viď. príloha fotodokumentácia postupu prác)

- V sledovanom období sa realizovali stavebné práce na objekte Bobrovec VII.etapa

c) výroba technologických zariadení a materiálov:

Počas sledovaného obdobia **nebola** výroba technologických zariadení a materiálov na stavbe.

d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa:

Nasadenie pracovníkov

Pracovníci kalendárny týždeň/	52. kal. týždeň/	01. kal. týždeň/	02. kal. týždeň/	03. kal. týždeň/	04. kal. týždeň/
-	Január				
Riadiaci pracovníci na stavbe	0	1	1	1	1
Projekt manažéri	0	1	1	1	0
Geodeti	0	0	1	1	1
Ostatní kvalifikovaní pracovníci	0	1	1	1	0

Nasadenie strojného vybavenia

Stroje	52. kal. týždeň/	01. kal. týždeň/	02. kal. týždeň/	03. kal. týždeň/	04. kal. týždeň/
Zariadenia na rýpanie vrátane drviča kameňa a betónu	0	3	3	3	3
Nákladný automobil na odvoz vykopaného materiálu	0	3	3	3	3
Odvodňovacie a čerpacie zariadenia	0	2	2	2	2
Betonárky a domiešavače	-	-	-	-	-
Betónové pumpy a zariadenia na uskladnenie	-	-	-	-	-

betónu					
Žeriavy a ďalšie zdvíhacie zariadenie	-	-	-	-	-
Zariadenia na zhutňovanie a valce	0	2	2	2	2
Zváracie zariadenia na spájanie polyetylénových rúr	-	-	-	-	-

e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov:

V súlade s čl.VI., body 1.6, 1.8 podmienok zmluvy o dielo budú Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek objednávateľa.

- Vid'. príloha „**Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním stavebnému dozoru na odsúhlasenie**“

f) Zmeny, Nároky objednávateľa a Nároky zhotoviteľa.

Zmeny predložené VSEP, a.s.:

Žiadne

Odsúhlasené Zmeny predložené VSEP, a.s.:

Žiadne

g) Bezpečnosť a ochrana, životné prostredie, kvalita:

V priebehu sledovaného obdobia **nebola** žiadna nehoda.

V priebehu sledovaného obdobia **nebola** zaznamenaná nebezpečná udalosť a činnosť týkajúca sa aspektov životného prostredia.

V priebehu sledovaného obdobia z hľadiska kvality sa **proces prác riadi normou ISO 9001: 2008.**

h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu:

- Vid'. príloha „**Plán finančného plnenia**“

Neplnenie finančného harmonogramu oproti skutočnosti je zapríčinené hlavne z nasledovných dôvodov:

- na doposiaľ odovzdaných staveniskách nie je možné naplno rozvinúť stavebné práce vzhľadom na poveternostné podmienky a nepriaznivý vplyv počasia v tomto období.

I) Geodetický elaborát:

- Vid'. príloha „**Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht , Zoznam kanalizačných prípojk**“

j) Skúšky tesností:

- Vid'. príloha „**Zoznam skúšok tesností kanalizačných potrubí, kanalizačných šácht, revízných šácht a kanalizačných prípojk**“

k) Monitoring stôk:

- Vid'. príloha „**Monitoring gravitačných stôk priem. vrátane vyhodnotenia sklonov**“

Príloha:

- Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 31.01.2011 (Príloha 1)
- Monitoring prác, stav k 31.01.2011 (Príloha 2)
- Plán finančného plnenia, stav k 31.01.2011 (Príloha 3)
- Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht, Zoznam kanalizačných prípojok (Príloha 4)
- Zoznam skúšok tesností kanalizačného potrubia, kanalizačných šácht, revízných šácht a prípojok (Príloha 5)
- Monitoring gravitačných stôk priem. kamery vrátane vyhodnotenia sklonov (Príloha 6)
- v (Príloha 5)



Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 31.01.2011

Obdobie od 01.01.2011 do 31.01.2011

Vydané dňa 31.01.2011





Fotografia č. 1 – Začatie prác – odstránenie podkladu vozovky



Fotografia č. 2 – rezanie krytu vozovky



Fotografia č. 3 – hĺbenie rýh




Fotografia č. 4 – príprava pieskové lôžko



Fotografia č. 5 – príprava lôžka



Fotografia č. 6 – dolamovanie hĺbených výkopov



Fotografia č. 7 – začatie prác na objekte Stošice - Západ



Fotografia č. 8 – odhumusovanie

Objekt	Realizácia (skutočných prác)								Fakturácia					
	zmluvné množstvo	MJ	množstvo v sledovanom období od 01.01.2011 do 31.01.2011	množstvo za predchádzajúce obdobie od 24.11.2010 do 31.12.2010	množstvo od začiatku výstavby od 24.11.2010 do 31.01.2011	zostatok množstvo (-) prekročenie zmluvného množstva	% plnenie (stav k 01/2011)	% plnenie podľa obci	fakturované množstvo v sledovanom období od 01.01.2011 do 31.01.2011	fakturované množstvo za predchádzajúce obdobie od 24.11.2010 do 31.12.2010	fakturované množstvo od začiatku výstavby od 24.11.2010 do 31.01.2011	zostatok fakturované množstvo	% plnenie (stav k 01/2011)	% plnenie podľa obci
KANALIZÁCIA UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ														
Kanalizačné potrubie	1313,5	m	0,00	0,00	0,00	1 313,50	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 313,50	0,00%	0,00%
Domové prípojky	68	ks	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	68,00	0,00%	
KANALIZÁCIA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - STOŠICE														
Kanalizačné potrubie	1248	m	300,68	0,00	300,68	947,32	24,09%	21,71%	300,68	0,00	300,68	947,32	24,09%	21,71%
Domové prípojky	88	ks	17,00	0,00	17,00	71,00	19,32%		17,00	0,00	17,00	71,00	19,32%	
KANALIZÁCIA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - STOŠICE - ZÁPAD - OKOLIČNÉ														
Kanalizačné potrubie	1224	m	0,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00%	0,00%
Výtlačné potrubie	645	m	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	645,00	0,00%	
Domové prípojky	75	ks	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	75,00	0,00%	
Čerpacie stanice - stavebná časť	1	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	
Čerpacie stanice - strojnotechnologická časť	1	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	
KANALIZÁCIA ZÁVAŽNÁ PORUBA														
Kanalizačné potrubie	2754	m	0,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00%	0,00%
Domové prípojky	145	ks	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	145,00	0,00%	

Objekt	Realizácia (skutočných prác)								Fakturácia					
	zmluvné množstvo	MJ	množstvo v sledovanom období od 01.01.2011 do 31.01.2011	množstvo za predchádzajúce obdobie od 24.11.2010 do 31.12.2010	množstvo od začiatku výstavby od 24.11.2010 do 31.01.2011	zostatok množstvo (-) prekročenie zmluvného množstva	% plnenie (stav k 01/2011)	% plnenie podľa obci	fakturované množstvo v sledovanom období od 01.01.2011 do 31.01.2011	fakturované množstvo za predchádzajúce obdobie od 24.11.2010 do 31.12.2010	fakturované množstvo od začiatku výstavby od 24.11.2010 do 31.01.2011	zostatok fakturované množstvo	% plnenie (stav k 01/2011)	% plnenie podľa obci
Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba														
Kanalizačné potrubie	6539,5	m	300,68	0	300,68	6 238,82	4,60%	1,82%	300,68	0	300,68	6238,82	4,60%	1,82%
Výtlačné potrubie	645	m	0	0	0	645,00	0,00%		0	0	0	645	0,00%	
Domové prípojky	376	ks	17	0	17	359,00	4,52%		17	0	17	359	4,52%	
Čerpacie stanice - stavebná časť	1	kpl	0	0	0	1,00	0,00%		0	0	0	1	0,00%	
Čerpacie stanice - strojnotechnologická časť	1	kpl	0	0	0	1,00	0,00%		0	0	0	1	0,00%	

FINANČNÉ PLNENIE projektu:

Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

PLÁN FINANČNÉHO PLNENIA

stav k

Rok	Mesiac	Plánovaná mesačná fakturácia (EUR)	Plánovaná mesačná fakturácia (EUR) (kumulatívna)	Skutočná mesačná fakturácia (EUR)	Skutočná kumulatívna fakturácia (EUR)	Poznámka
		HMG rev.00	HMG rev.00			
2010	IX - 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	X - 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	XI - 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	XII - 10	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
2011	I - 11	60 000,00	290 000,00	124 384,57	124 384,57	
	II - 11	60 000,00	350 000,00	0,00	124 384,57	
	III - 11	100 000,00	450 000,00	0,00	124 384,57	
	IV - 11	230 000,00	680 000,00	0,00	124 384,57	
	V - 11	230 000,00	910 000,00	0,00	124 384,57	
	VI - 11	230 000,00	1 140 000,00	0,00	124 384,57	
	VII - 11	230 000,00	1 370 000,00	0,00	124 384,57	uplynutie 40 % Lehoty výstavby
	VIII - 11	230 000,00	1 600 000,00	0,00	124 384,57	
	IX - 11	230 000,00	1 830 000,00	0,00	124 384,57	
	X - 11	100 000,00	1 930 000,00	0,00	124 384,57	
	XI - 11	50 000,00	1 980 000,00	0,00	124 384,57	
	XII - 11	20 000,00	2 000 000,00	0,00	124 384,57	
2012	I - 12	0,00	2 000 000,00	0,00	124 384,57	
	II - 12	0,00	2 000 000,00	0,00	124 384,57	
	III - 12	0,00	2 000 000,00	0,00	124 384,57	uplynutie 70 % Lehoty výstavby
	IV - 12	476 000,00	2 476 000,00	0,00	124 384,57	
	V - 12	476 000,00	2 952 000,00	0,00	124 384,57	
	VI - 12	476 000,00	3 428 000,00	0,00	124 384,57	
	VII - 12	476 000,00	3 904 000,00	0,00	124 384,57	
	VIII - 12	480 000,00	4 384 000,00	0,00	124 384,57	
	IX - 12	0,00	4 384 000,00	0,00	124 384,57	
	X - 12	0,00	4 384 000,00	0,00	124 384,57	
	XI - 12	0,00	4 384 000,00	0,00	124 384,57	
	Celkom	4 384 000,00		124 384,57		

Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šacht Stošice k 18.12.2010

Stoka B

čís.	šachty	Y	X	V - dna šachty	V - poklopu šachty	hlbka šachty	spad	vzd. šacht
B	1	377094,14	1193647,04	599,82	0	2,42		
	1	377093,96	1193647,22	0	602,24			
							4,02	47,28
B	2	377064,65	1193610,09	600,01	0	2,09		
	2	377064,53	1193610,14	0	602,1			
							3,88	43,8
B	3	377037,28	1193575,9	600,18	0	2,43		
	3	377037,342	1193575,949	0	602,61			
							5,63	40,88
B	4	377011,39	1193544,26	600,41	0	2,77		
	4	377011,29	1193544,38	0	603,18			
							9,92	33,25
B	5	376990,13	1193518,7	600,74	0	3,05		
	5	376990,01	1193518,74	0	603,79			
							34,95	60,66
B	7	376952,558	1193471,064	602,86	0	2,94		
	7	376952,566	1193470,989	0	605,8			

225,87

Stoka A

čís.	šachty	Y	X	V - dna šachty	V - poklopu šachty	hlbka šachty	spad	vzd. šacht
A	18	376543,98	1193332,22	610,68	0	2		
	18	376543,91	1193332,4	0	612,68			
							14,52	37,87
A	19	376523,1	1193300,63	611,23	0	1,77		
	19	376523,033	1193300,731	0	613			
							14,89	36,94
A	20	376505,46	1193268,17	611,78	0	2,24		
	20	376505,3	1193268,29	0	614,02			

74,81

Stoka A1 Stošice západ

čís.	šachty	Y	X	V - dna šachty	V - poklopu šachty	hlbka šachty	spad	vzd. šacht
A	4	377520,47	1193448,68	598,77	0	2,13		
	4	377520,503	1193448,842	0	600,9			
							5,4	37,04
A 1	16	377486,46	1193463,36	598,97	0	1,73		
	16	377486,411	1193463,466	0	600,7			
							6,9	37,68
A 1	17	377451,75	1193478,03	599,23	0	1,57		
	17	377451,714	1193478,213	0	600,8			
							9,69	40,23
A 1	18	377414,62	1193493,51	599,62	0	1,57		
	18	377414,599	1193493,747	0	601,19			

114,95



Zoznam kanalizačných prípojek - Stošice k 18.12.2010

stoka B

číslo prípojky	Y	X	V potrubia	V terénu	dĺžka m	hlbka m	poznámka
			V dna	V poklopu			
1							
72 s.č.	377087,1	1193638,22	600,1	602,21	3,6	2,11	bod napojenia prípojky
72	377089,011	1193635,15	600,31	602,03		1,72	revizná šachta prípojky
1081/13 p.č.	377075,758	1193624,01	600,21	602,15	3,8	1,94	bod napojenia prípojky
1081/13	377071,957	1193624,09	600,23	601,83		1,6	revizná šachta prípojky
1081/9 p.č.	377067,623	1193613,82	600,17	602,12	3,7	1,95	bod napojenia prípojky
1081/9	377063,939	1193613,55	600,19	601,85		1,66	revizná šachta prípojky
2							
1097/15 p.č.	377063,716	1193608,92	600,22	602,12	6,2	1,9	bod napojenia prípojky
1097/15	377065,988	1193603,16	600,25	601,93		1,68	revizná šachta prípojky
1081/2 p.č.	377050,205	1193592,05	600,4	602,37	3,1	1,97	bod napojenia prípojky
1081/2	377047,12	1193592,05	600,52	602,52		2	revizná šachta prípojky
1081/4 p.č.	377048,55	1193589,98	600,31	602,4	3,8	2,09	bod napojenia prípojky
1081/4	377044,73	1193589,96	600,39	602,56		2,17	revizná šachta prípojky
1097/16 p.č.	377045,048	1193585,6	600,33	602,47	5,6	2,14	bod napojenia prípojky
1097/16	377047,106	1193580,42	600,57	602,22		1,65	revizná šachta prípojky
437 s.č.	377037,996	1193576,79	600,48	602,6	7	2,12	bod napojenia prípojky
437	377039,41	1193569,93	600,61	602,57		1,96	revizná šachta prípojky
3							
1081/6 p.č.	377036,558	1193575,02	600,49	602,63	3,8	2,14	bod napojenia prípojky
1081/6	377032,78	1193575,14	600,58	602,73		2,15	revizná šachta prípojky
1097/27 p.č.	377023,129	1193558,61	600,51	602,92	6,5	2,41	bod napojenia prípojky
1097/27	377025,355	1193552,5	600,62	602,55		1,93	revizná šachta prípojky
267 s.č.	377016,448	1193550,44	600,67	603,07	6,4	2,4	bod napojenia prípojky
267	377010,051	1193550,26	601,07	602,84		1,77	revizná šachta prípojky
4							
1097/1 p.č.	377010,809	1193543,56	600,62	603,2	6,7	2,58	bod napojenia prípojky
1097/1	377012,359	1193537,04	600,74	603,09		2,35	revizná šachta prípojky
268 s.č.	377000,405	1193531,05	600,88	603,5	3,8	2,62	bod napojenia prípojky
268	376996,61	1193531,17	602,07	606,77		4,7	revizná šachta prípojky
1097/2 p.č.	376999,906	1193530,45	600,89	603,51	6,1	2,62	bod napojenia prípojky
1097/2	377001,73	1193524,64	601,17	603,39		2,22	revizná šachta prípojky
5							
921 s.č.	376975,837	1193500,58	601,7	604,55	6,3	2,85	bod napojenia prípojky
921	376977,63	1193494,52	601,96	604,59		2,63	revizná šachta prípojky
1087/4 p.č.	376959,696	1193480,12	602,61	605,42	4,6	2,81	bod napojenia prípojky
1087/4	376955,16	1193480,48	604,12	605,78		1,66	revizná šachta prípojky
867 s.č.	376953,772	1193472,6	602,94	605,73	2,3	2,79	bod napojenia prípojky
867	376951,5	1193473,03	603,52	605,62	8,6	2,1	koleno 45
867	376946,379	1193466,06	604,17	606,27	2	2,1	koleno 45
867	376944,34	1193466,15	604,3	606,45		2,15	revizná šachta prípojky
7							

**ZOZNAM SKÚŠOK TESNOSTÍ KANALIZAČNÉHO POTRUBIA,
 KANALIZAČNÝCH ŠÁCHT, REVÍZNYCH ŠÁCHT A PRÍPOJOK**

Stavebný objekt: Liptovský Mikuláš - STOŠICE				
Stoka	Skúšaný úsek /od š-po š/		Číslo protokolu	Dátum
A	18	19	7/ST/2010	18.11.2010
A	19	20	6/ST/2010	18.11.2010
B	1	2	1/ST/2010	10.11.2010
B	2	3	2/ST/2010	10.11.2010
B	3	4	3/ST/2010	10.11.2010
B	4	5	4/ST/2010	13.11.2010
B	5	7	5/ST/2010	13.11.2010

Stavebný objekt: Liptovský Mikuláš - STOŠICE			
Stoka	Skúšaná kanalizačná š.	Číslo protokolu	Dátum
A	18	17/ST/2010	8.12.2010
A	19	18/ST/2010	8.12.2010
A	20	19/ST/2010	8.12.2010
B	1	11/ST/2010	5.12.2010
B	2	12/ST/2010	5.12.2010
B	3	13/ST/2010	5.12.2010
B	4	14/ST/2010	5.12.2010
B	5	15/ST/2010	6.12.2010
B	7	16/ST/2010	6.12.2010