

DODATOK č.1

k zmluve o dielo č. 115/2020 zo dňa 16. 9. 2020
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „Zmluva“)
(ďalej aj ako „Dodatok“)

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36 672 441
DIČ:
IČ DPH:
V mene ktorej koná: Ing. Rudolf Urbanovič, predseda predstavenstva
MUDr. Miroslav Boďa, člen predstavenstva
Ľuboš Trizna, člen predstavenstva
Ing. Matej Géci, podpredseda predstavenstva
Ing. Erik Gemzický, PhD., člen predstavenstva
p. Jozef Grúň, člen predstavenstva
Ing. Ján Kazár, člen predstavenstva
Register: Obchodný register OS Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10547 /L
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
E-mail:
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.**
Sídlo: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 339/B
Zastúpený: Ing. Tibor Kosák, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Roman Milička, člen predstavenstva
IČO: 31 320 082
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu, IBAN:
Tel.:
Email:
Zástupca vo veciach technických: Ing. Roman Milička
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.9.2020 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom: „**BOBROVNÍK – REKONŠTRUKCIA PRÍVODU A ČS, ROŠÍRENIE AKUMULÁCIE**“ Zmluvu o dielo č. 115/2020, ďalej aj ako „Zmluva“.

V súlade s **ČI. XXVI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA** bod **26.2** Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy, ktorá je bližšie špecifikovaná v článku I. tohto dodatku.

ČI. I PREDMET DODATKU

1. V článku VI LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA, v bode 6.2 sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov do dvanásť (12) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto Zmluvy.
2. Podľa bodu 6.1 článku VI LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA zhotoviteľ prevzal stavenisko dňa 20.10.2020.
3. V zmysle záveru z KD stavby, konaného dňa 12.8.2021, súvisiaceho s definitívnym riešením ovládania AT stanice ČS Vlašky troma frekvenčnými meničmi, boli preverené dodávky zariadení u výrobcu, vrátane súvisiacich systémov riadenia. Termín dodávky FM vrátane systému riadenia je vzhľadom na momentálnu situáciu možný v termíne do 01/2022. Po dodaní predmetných zariadení je nevyhnutný čas na realizáciu montáže jednotlivých komponentov, kompletizáciu a oživenie systému ASRTP, MaR a vykonanie všetkých predpísaných skúšok, vrátane vydania revízií 4 až 6 kalendárnych týždňov.
Dodávka čerpadla Hydro Modul 3 CR64-8-1 je podľa výrobcu predbežne 09.11.2021.
Termín ukončenia realizácie časti výtlačného potrubia (ochranné pásmo hniezdiska 490 m) je vzhľadom na podmienky ochrany zákonom chráneného druhu — orla krikľavého, na základe stanoviska TANAP č. TANAP/283-002/2021, možný po 01.09.2021. Súčasne je v danej lokalite nevyhnutný výrub stromov, ktorý je možné v zmysle vyjadrenia OÚ Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-LM-OSZP-2021/003153-006 z 17.03.2021, realizovať v termíne od 01.10.2021. Vzhľadom na časové následnosti a rozsah nevyhnutných prípravných prác a prác súvisiacich s výstavbou výtlačného potrubia DN 150 v dĺžke 490 m, nie je možné dokončiť objekt SO 05 Výtlačné potrubie a celé Dielo v zmluvnom termíne.
Na základe vyššie uvedených skutočností Zhotoviteľ predkladá aktualizovaný harmonogram realizácie a ukončenia diela.
4. Na základe súbehu udalostí, uvedených v bode 3 tohto článku, ktoré nastali nezavinením zmluvných strán a ktoré znemožňujú vykonať časť Diela sa Zmluvné strany dohodli na úprave lehoty dodania a prevzatia diela uvedenej v článku VI, bod 6.2 Zmluvy, ktorý sa mení nasledovne:

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov do sedemnást (17) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto Zmluvy.

ČI. II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť jedine písomnou formou.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 4 Zmluvy – Podrobný časový harmonogram prác Zhotoviteľa
4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dve (2) vyhotovenia.
5. Uzatvorenie tohto dodatku nie je v rozpore s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Uzatvorenie tohto dodatku nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanoveniami § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí vlastnoručne podpisujú.
8. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov SR (napr. zákon č. 343/2015 Z.z.) a schválení zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, z ktorého je Dielo financované.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 7. 10. 2021

08 OKT. 2021

Ing. Rudolf Urbanovič
predseda predstavenstva

Ing. Tibor Kosák, PhD.
predseda predstavenstva

Ing. Matej Géci
podpredseda predstavenstva

Ing. Roman Milička
člen predstavenstva

