

DODATOK č.2

k zmluve o dielo č. 115/2020 zo dňa 16. 9. 2020
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „Zmluva“)
(ďalej aj ako „Dodatok“)

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36 672 441
DIČ:
IČ DPH:
V mene ktorej koná: Ing. Rudolf Urbanovič, predseda predstavenstva MUDr.
Miroslav Boďa, člen predstavenstva
Ľuboš Trizna, člen predstavenstva
Ing. Matej Géci, podpredseda predstavenstva
Ing. Erik Gemzický, PhD., člen predstavenstva
p. Jozef Grúň, člen predstavenstva
Ing. Ján Kazár, člen predstavenstva
Register: Obchodný register OS Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10547/L
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
E-mail:
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.**
Sídlo: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 339/B
Zastúpený: Ing. Tibor Kosák, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Roman Milička, člen predstavenstva
IČO: 31 320 082
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu, IBAN:
Tel.:
Email:
Zástupca vo veciach technických: Ing. Roman Milička
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.9.2020 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom: „**BOBROVNÍK – REKONŠTRUKCIA PRÍVODU A ČS, ROŠÍRENIE AKUMULÁCIE**“ Zmluvu o dielo č. 115/2020, ďalej aj ako „Zmluva“.

V súlade s **ČI. XXVI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA** bod **26.2** Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy, ktorá je bližšie špecifikovaná v článku I. tohto dodatku.

ČI. I PREDMET DODATKU

1. V článku VI LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA, v bode 6.2 sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov do dvanásť (12) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto Zmluvy.
2. Podľa bodu 6.1 článku VI LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA zhotoviteľ prevzal stavenisko dňa 20.10.2020.
3. V zmysle informácie o meškajúcich dodávkach od výrobcov komponentov časti AS RTP a MaR – frekvenčné meniče, ktorých dodávka súvisí s riešením ovládania AT stanice ČS Vlačky, boli preverené dodávky zariadení u viacerých dodávateľov. Termíny dodávky FM vrátane systému riadenia je vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu možný v termíne do 10.05.2022. Po dodaní predmetných zariadení je nevyhnutný čas na realizáciu montáže jednotlivých komponentov, kompletizáciu a oživenie systému AS RTP, MaR a vykonanie všetkých predpísaných skúšok, vrátane vydania revízií 4 až 6 kalendárnych týždňov. Termín ukončenia Diela je možný k 30.06.2022.
Na základe vyššie uvedených skutočností Zhotoviteľ predkladá aktualizovaný harmonogram realizácie a ukončenia diela.
4. Na základe udalostí, uvedených v bode 3 tohto článku, ktoré nastali nezavinením zmluvných strán a ktoré znemožňujú vykonať časť Diela sa Zmluvné strany dohodli na úprave lehoty dodania a prevzatia diela uvedenej v článku VI, bod 6.2 Zmluvy, ktorý sa mení nasledovne:

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov do dvadsať (20) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto Zmluvy.

ČI. II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť jedine písomnou formou.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Súčasťou tohto Dodatku č.2 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 4 Zmluvy – Podrobný časový harmonogram prác Zhotoviteľa

4. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dve (2) vyhotovenia.
5. Uzatvorenie tohto dodatku nie je v rozpore s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Uzatvorenie tohto dodatku nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanoveniami § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí vlastnoručne podpisujú.
8. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov SR (napr. zákon č. 343/2015 Z.z.) a schválení zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, z ktorého je Dielo financované.

V Liptovskom Mikuláši, dňa

V Bratislave, dňa

Ing. Rudolf Urbanovič
predseda predstavenstva

Ing. Tibor Kosák, PhD.
predseda predstavenstva

Ing. Matej Géci
podpredseda predstavenstva

Ing. Roman Milička
člen predstavenstva

